事業計画 (岩手県普代村)

1. 海岸対策

① 海岸の状況

村内の地区海岸数 3地区海岸 被災した地区海岸数 2地区海岸 応急対策を実施した地区海岸数 1地区海岸 本復旧を実施する地区海岸数 2地区海岸

② 堤防高

9月26日に堤防高を公表*。

普代海岸: T. P. 15.5m (対象津波: 昭和三陸地震)

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、 公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、10月に策定済。

これに基づく本復旧の工事着工については、復興計画や他の事業との調整等を進めながら今後決定する。

本復旧の工事完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、 計画的に復旧を進め概ね5年での完了を目指す。

④ 成果目標 平成23年度

- ・全ての被災した地区海岸において、12月までに復旧する施設の概要計画策定 を目指す。
 - ※ 概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。

⑤ その他

- ・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。
- ・復興計画策定に際しては、最大クラスの津波(レベル2)も考慮し、必要に応じ、 津波浸水シミュレーション等を活用した支援を実施。

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画(普代村)

| 地区海岸名 | 堤防護岸 延長 (m) | | 施設の高さ(T.P) | | | 復旧の予定 | | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|----------|------|-----------------|--|
| | | 主な施設 | 被災前 現況高 (m) | 被災後 復旧高 (m) | 応急 対策 | 概要計画 策定 | 詳細計画 策定 | 工事 着工 | 工事完了 | H23予算での 実施内容 | |
| 宇留部 | 1,002 | 防潮堤、水門、陸閘 | 15.50 | 15.50 | 完了 | H23.10 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | | |
| 太田名部 | 155 | 防潮堤、水門、陸閘 | 15.50 | 15.50 | - | H23.10 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | | |

※被災後復旧高は、災害復旧事業等により復旧を予定している高さである。 ※被災後復旧高は、県が公表した計画高と異なる場合がある。 ※概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。 ※詳細計画策定とは、工事着工のための詳細設計の完了をもっていう。


※工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

岩手県沿岸の地域海岸分割図

≪岩手県における地域海岸の考え方≫

以下の点を考慮し、同一の津波外力を設定しうると判断される一連の区間を地域海岸として設定

- 1)同一の湾で区分
- 2) 湾口防波堤が計画されている湾は、湾口防波堤の内外で区分
- 3)海岸線の向きが一様な区間で区分



岩手県沿岸を24の地域海岸に分割



2. 河川対策

【県管理河川】

- ① 2級水系普代川水系*1茂市川で、1箇所*2の災害復旧事業を予定。
- ② 平成23年内に、全1箇所の災害査定を完了。設計、地元調整等の施工準備が終了次第、本復旧に着手し、村が策定する復興計画等と整合を図りながら、平成23年度内に完了させることを目標とする。
- ③ 成果目標 平成23年度
 - 〇 県管理区間(災害復旧事業)

全1箇所について、平成23年内に災害査定を完了し、平成23年度内に本復 旧を完了予定

- ※1 位置図を参照
- ※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる

復興施策の事業計画 参考図面 河川 普代村 洋野町 久慈市 野田村 普代村 普代村 【県管理河川】 1水系 1河川 1箇所 田野畑村 (二)普代川水系 1河川 1箇所 岩泉町 宮古市 山田町 · 大槌町 釜石市 大船渡市 陸前高田市

3. 海岸防災林の再生

- ① 箇所名: 元村地区
- ② 海岸防災林 4.73 h a が被災。
- ③ 今年中に、普代村復興計画策定等の議論を踏まえ、今後の再生方針を決定する予定。

(保全対象: 普代村小学校、普代村中学校、県道、村道等)

4. 土砂災害対策

- ①本年8月末までに、村内約80箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施。
- ②最大震度5強を観測した普代村では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、本年4月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用している。今後の降雨と土砂災害発生状況を考慮し、発表基準の適切な見直しを実施。

5. 災害廃棄物の処理

- ① 東日本大震災においては、地震による大規模な津波により膨大な量(約19千トン)の災害廃棄物が発生。
- ② 現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成23年5月までに仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物の仮置場への移動は平成23年6月までに完了した。
- ③ 損壊家屋等(公物を除く。)の解体により生じる災害廃棄物の仮置場への移動についても、平成23年8月までに概ね完了した。 損壊した公物の解体により生じる災害廃棄物の仮置場への移動については、平成24年3月までを目途に完了させる。
- ④ また、中間処理・最終処分については、腐敗性等がある廃棄物を速やかに処分しつつ、平成26年3月までを目途として処分を行う。なお、木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているものについては、劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定する。

工程表(岩手県普代村)

| | | | H23 | | | H24 | | H25 | | | | 1100以7夕 | |
|-------------|------|--------------|---------------------|------------|--------|-------|--------------|--------|---|----------|---------|-----------|----------|
| | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | ── H26以降 |
| 1. 海岸対策 | | | ● 計画堤防高 (9/26岩手県 | さの公表 | | | | | | | | | |
| | | _// | (9/20石寸) | | | | | | | | | | |
| | 応急 | 対策 🕻 | 施工準備 | | | 本復 | 旧(逐次完了 | 1 全ての区 | 間について | 「概ね5年7 | での完了を目 | 指す。) | \ |
| | 1012 | | (堤防設 | 計等) | | 71.12 | 14 (22)()0 1 | 0(1(0) | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | . 100100 | | 111 7 0 7 | / |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 河川対策 | | | | | | | | | | | | | |
| . = = | 梅丁 | Ľ準備 | | | | | | | | | | | |
| (県管理河川) | | -平岬 防設計等) | | 本復旧 | K | | | | | | | | |
| | | < | 出水期 | | | | | | | | | | |
| ., | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 海岸防災林 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ' | \ \ | | | | | | | | | |
| | | 今年中に再 | 耳生方針 | } } | | | 海岸防 | 災林の再生 | ↓ に向けた [®] | 事業を実施 | | | \ |
| | | を決 | 定 | // | | | | | | | | | |
| | | | _ | / | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 土砂災害対策 | | | | | | | | | | | | | |
| | 土砂災害 | | | | | | | | | | | | |
| | 箇所の点 | | | | | | | | | | | | |
| | | 災害警戒情報の | の発表基準を引き | き下げて運用 | | | | | | | | | |
| 5. 災害廃棄物の処理 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (住民 | 忌が生活してい | る場所の近く | の災害廃棄物 | J) | | | | | | | |
| | |) (70 | ー の他の災害廃薬 | 棄物) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | : | | | | | | | | | | |
| | | | (中間処: | 理•最終処分 |) | | | | | | (木くず、: | コンクリートくす | ずの再生利用) |