

事業計画（岩手県田野畑村）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

村内の地区海岸数	4 地区海岸
被災した地区海岸数	3 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	3 地区海岸

② 堤防高

平成23年9月26日に堤防高を公表※。

田野畑海岸：T.P. 14.3m（対象津波：昭和三陸地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年12月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調整等を進めながら今後決定する。

本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、計画的に復旧を進め概ね5年での完了を目指す。

④ 平成24年度における成果

- ・全ての被災した地区海岸において、復旧する施設の工事着工に向けた詳細計画の策定や関係機関との調整を進めた。

⑤ 平成25年度の成果目標

- ・全ての地区海岸において、本復旧工事の着工※を目指す。

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

⑥ その他

- ・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画


市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧の予定							H24予算での 実施内容	H25年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計画 策定	詳細計画 策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了	左記の 実施状況			
田野畑村	島の越漁港	501	防潮堤、水門、陸閘	7.30	14.30	—	H23.11	H24.5	策定中	H25.9	着工予定	H28.3	完了予定	・用地買収、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
田野畑村	平井賀漁港	349	防潮堤、水門、陸閘	7.30	14.30	—	H23.11	H24.6	策定中	H25.9	着工予定	H28.3	完了予定	・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
田野畑村	明戸	378	防潮堤、水門、陸閘	9.00	14.30	—	H23.12	H25.3	策定中	H25.10	着工予定	H28.3	完了予定	詳細設計	その他	

岩手県沿岸の地域海岸分割図

《岩手県における地域海岸の考え方》

以下の点を考慮し、同一の津波外力を設定しうると判断される一連の区間を地域海岸として設定

- 1) 同一の湾で区分
- 2) 湾口防波堤が計画されている湾は、湾口防波堤の内外で区分
- 3) 海岸線の向きが一様な区間で区分



岩手県沿岸を24の地域海岸に分割



2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系松前川水系など※¹の県・村管理区間では、全箇所^{※2}の災害査定を完了し、9箇所^{※2}で災害復旧事業を予定。

本復旧については、平成24年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った7箇所^{※2}で着手し、7箇所完了済。

- ② 平成25年度に、新たに2箇所^{※2}で本復旧に着手予定（累計9箇所^{※2}）。
平成25年度内に本復旧を完了させることを目標とする。

本復旧は、海岸堤防の整備計画及び村が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、概ね3年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。）

- ③ 平成24年度までの成果
- ・ 全箇所（9箇所）で災害査定を完了
 - ・ 7箇所^{※2}で本復旧に着手
 - ・ 7箇所^{※2}での本復旧を完了
- ④ 平成25年度の成果目標
- ・ 新たに、2箇所^{※2}で本復旧に着手予定（累計9箇所^{※2}）。
 - ・ 本復旧の完了予定は、以下の通り
- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 出水期（6月頃～）まで | ： 1箇所 |
| 平成25年度末まで | ： 1箇所（累計9箇所 ^{※2} ） |

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる

復興施策の事業計画 参考図面 河川 田野畑村

図面：岩手県提供



3. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により 2 ha の農地及び農業用施設に甚大な被害

② 農地の復旧状況

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 24 年度から営農が可能な農地 2 ha

4. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 明戸

② 被災状況

津波により森林 6.00ha が流失した。

③ 事業計画の内容

被災した森林については防災林造成事業により整備する。具体的な事業計画については、田野畑村復興計画等を踏まえ決定した再生方針に基づき検討しているところ。

④ これまでの実施状況と今後の予定。

関係機関との調整を実施しているところ。

森林の復旧については、今後、再生方針に基づき事業計画を作成する。その後、事業計画に基づき苗木の植栽に着手し、平成 30 年度を目途に完了を目指す。

⑤ 平成 24 年度における成果

防災林造成事業： ア 関係機関との調整の実施
イ 植栽試験地の設定

⑥ 平成 25 年度の成果目標

防災林造成事業： ア 関係機関との調整
イ 植栽試験地の経過観察

（保全対象： 明戸地区集落、県道等）

5. 漁港

① 被害状況

漁港数：5 漁港

被災漁港数：4 漁港

② スケジュール

田野畑村内の各被災4 漁港において、平成24 年度末時点で、3 漁港で全延長の陸揚げ機能が回復し、1 漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。

今後、平成26 年度までに主要な漁港施設の復旧を目指し、平成27 年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

6. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 56 千トン（災害廃棄物が約 55 千トン、津波堆積物が約 1 千トン）発生。

② 搬入状況について

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 5 月までに仮置場へ概ね搬入した。

平成 25 年 3 月末現在、災害廃棄物 87%、津波堆積物 100%を仮置場へ搬入済み。未搬入となっている災害廃棄物については目標期間内に処理完了できるよう調整しつつ実施中であり、平成 26 年 2 月末までを目途に完了させる。

③ 処理状況と処理完了目標について

平成 25 年 3 月末現在、災害廃棄物約 28 千トン（50%）の処理を実施した。津波堆積物はまだ処理を行っていない。

災害廃棄物の中間処理・最終処分については、腐敗性等がある廃棄物を速やかに処分しつつ、平成 26 年 3 月末までを目途に完了させる。なお、コンクリートくずほか再生利用を予定しているものについては、劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定する。

津波堆積物の処理は全量を復興資材として利用予定であり、平成 26 年 3 月末までに処理を完了させる。

工程表(岩手県田野畑村)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28	
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降	
1. 海岸対策			● 計画堤防高さの公表 (9/26岩手県公表)																			
	施工準備 (堤防設計等)										本復旧(逐次完了し、全ての区間について概ね5年での完了を目指す。)											
2. 河川対策																						
(県・市町村管理区間)	施工準備 (堤防設計等)										本復旧											
	←> 出水期		←> 出水期		←> 出水期																	
3. 農地・農業用施設																						
へドロ等が薄く又は部分的に堆積している農地	がれきの撤去		土砂撤去、除塩、用排水施設の機能確保等		営農再開																	
(注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。																						
4. 海岸防災林																						
(明戸)	再生方針を決				関係機関との調整、施工準備(設計等)の実施												海岸防災林の再生に向けた事業を実施					
5. 漁港・漁場・養殖施設・大型定置網																						
(1) 漁港	23年12月にがれき撤去完了				3漁港で全延長、1漁港で部分的に陸揚げ機能が回復				27年度までに、必要な漁港施設の復旧の完了を目指す													
6. 災害廃棄物の処理																						
	(住民が生活している場所の近くの災害廃棄物)																					
													(その他の災害廃棄物)									
	(中間処理・最終処分)										(木くず、コンクリートくずの再生利用)											