事業計画(岩手県釜石市)

1. 海岸対策

① 海岸の状況

市内の地区海岸数 2 0 地区海岸 被災した地区海岸数 2 0 地区海岸 応急対策を実施した地区海岸数 6 地区海岸 本復旧を実施する地区海岸数 2 0 地区海岸

② 堤防高

平成23年9月26日及び10月20日に堤防高を公表※。

大槌湾 : T. P. 14.5m (対象津波:明治三陸地震) 両石湾 : T. P. 12.0m (対象津波:昭和三陸地震)

釜石湾 : T. P. 6. 1m (対象津波:明治三陸地震) 唐丹湾 : T. P. 14. 5m (対象津波:昭和三陸地震)

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年12月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調整等を進めながら今後決定する。

本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、 計画的に復旧を進め概ね5年での完了を目指す。

④ 平成24年度における成果

- ・7地区海岸において、本復旧工事に着工*した。
- ※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

⑤ 平成25年度の成果目標

- ・全ての被災地区海岸において、本復旧工事の着工*を目指す。
- ※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。なお、上記目標には平成 24 年までに着工 した地区海岸を含む。

⑥ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

				施設の高さ(T.P)					1	复旧の予定	È					
市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	被災前 現況高 (m)			概要計画 詳細計画 2 策定 実			工事着工	左記の 実施状況	工事 完了	左記の 実施状況	H24予算での 実施内容	H25年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載
釜石市	本郷	246	堤防、排水樋門、陸閘	11.80	14.50	-	H23.12	H25.3	策定中	H25.3	着工済み	H25以降	完了予定	•概略設計	本工事	
釜石市	下荒川	308	堤防、突堤、排水樋門	11.80	14.50	完了	H23.12	H25.3	策定中	H25.1	着工済み	H25以降	完了予定	・応急復旧、概略設計	本工事	
釜石市	箱崎漁港	829	防潮堤、水門、陸閘、護岸	5.60	14.50 5.60	完了	H23.11	H24.8	策定中	H25.7	着工予定	H28.3	完了予定	・応急復旧 ・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	白浜[鶴住居) 漁港	343	防潮堤、水門、陸閘	6.40	14.50	_	H23.11	H24.8	策定中	H25.10	着工予定	H28.3	完了予定	・用地買収、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	両石漁港	400	防潮堤、水門、陸閘	9.30	12.00	完了	H23.11	H24.8	策定中	H25.10	着工予定	H28.3	完了予定	・応急復旧 ・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	釜石漁港	1,529	防潮堤、水門、陸閘	4.00	6.10	完了	H23.11	H24.6	策定中	H25.10	着工予定	H28.3	完了予定	・応急復旧 ・測量調査、詳細設計、本工事	地権者等との調整	
釜石市	小白浜漁港	506	防潮堤、水門、陸閘	11.80	14.50	完了	H23.11	H24.8	策定中	H25.3	着工済み	H28.3	完了予定	・応急復旧 ・測量調査、詳細設計、本工事	本工事	
釜石市	室浜漁港	398	防潮堤、陸閘	5.80	14.50	_	H23.11	H24.6	策定中	H25.7	着工予定	H28.3	完了予定	・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	仮宿漁港	152	防潮堤	6.40	12.00	_	H23.11	H24.6	策定中	H25.7	着工予定	H28.3	完了予定	・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	桑ノ浜漁港	145	防潮堤、水門、陸閘	9.30	12.00	_	H23.11	H24.6	策定中	H25.7	着工予定	H28.3	完了予定	・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	嬉石漁港	266	防潮堤、水門、陸閘	4.00	6.10	_	H23.11	H24.6	策定中	H25.7	着工予定	H28.3	完了予定	・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	平田漁港	480	防潮堤、水門、陸閘	4.30	6.10	_	H23.11	H24.6	策定中	H25.7	着工予定	H28.3	完了予定	・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	白浜[釜石)漁港	231	防潮堤、水門、陸閘	6.10	6.10	_	H23.11	H24.6	策定中	H25.7	着工予定	H28.3	完了予定	・測量調査、詳細設計、本工事	地権者等との調整	
釜石市	佐須漁港	153	防潮堤、水門、陸閘	6.30	14.50	_	H23.11	H24.6	策定中	H25.7	着工予定	H28.3	完了予定	・測量調査、詳細設計、本工事	背後の復興計画の策定・調整 等	
釜石市	片岸地先	758	防潮堤	6.40	14.50	完了	H23.10	H25.3	策定中	H25.9	着工予定	H28.3	完了予定	詳細設計	地権者等との調整	
釜石市	水海地先	250	水門	12.00	12.00	-	H23.10	H25.3	策定中	H24.12	着工済み	H28.3	完了予定	詳細設計	本工事	


		.=		施設の高さ(T.P)					1	复旧の予算	È					
市町村	地区海岸名	堤防護岸 区海岸名 延長 (m)	主な施設	被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)	応急 対策	概要計画 策定	詳細計画策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了	左記の 実施状況	H24予算での 実施内容	H25年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載
釜石市	小白浜	474	防潮堤、水門	11.80	14.50	I	H23.11	H25.3	策定中	H25.3	着工済み	H29.3	完了予定	詳細設計	本工事	
釜石市	釜石港寶口	1,960	津波防波堤	5.14	5.14	-	H23.7	H24.4	策定済み	H24.9	着工済み	H28.3	完了予定	·詳細設計 ·本工事	本工事	
釜石市	釜石港頌賀	1,216	胸壁、その他(陸閘、水門)	4.00	6.10	-	H23.10	H25.5	策定中	H25.2	着工済み	H28.3	完了予定	測量設計	本工事	
釜石市	釜石港齿平	841	護岸、その他(陸閘、水門)	4.14	6.10	_	H23.10	H25.5	策定中	H25.9	着工予定	H28.3	完了予定	測量設計	その他	

岩手県沿岸の地域海岸分割図

≪岩手県における地域海岸の考え方≫

以下の点を考慮し、同一の津波外力を設定しうると判断される一連の区間を地域海岸として設定

- 1)同一の湾で区分
- 2) 湾口防波堤が計画されている湾は、湾口防波堤の内外で区分
- 3)海岸線の向きが一様な区間で区分



岩手県沿岸を24の地域海岸に分割



2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

① 2級水系鵜住居川水系など*1の県管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、16 箇所*2で災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急 度の高い3箇所については大型土のう積み等による応急対策を完了。

本復旧については、平成24年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った14 箇所で着手。

なお、釜石市の市管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事業はない。

② 平成25年度に、新たに2箇所で本復旧に着手予定(累計全16箇所)。 また、平成25年度内に6箇所で本復旧完了予定(累計15箇所)。

本復旧は、海岸堤防の整備計画及び市が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、概ね5年を目途に全箇所完了させることを目標とする。(まちづくりとー体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。)

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。

また、今後津波の遡上が想定される区間については、水門等の機能が確実に発揮されるよう、耐震化、自動化及び遠隔操作化の対策を実施。


- ③ 震災前に比べ堤防等が脆弱であること等から、平成23年出水期より避難判断水位等を引き下げるなど警戒避難体制を強化。堤防等の本復旧が完了したところから順次、基準水位の見直しを実施中。
- ④ 平成24年度までの成果
 - ・全箇所(16箇所)で災害査定を完了
 - ・14箇所で本復旧に着手
 - ・9箇所で本復旧を完了
- ⑤ 平成25年度の成果目標
 - ・新たに、2箇所で本復旧に着手予定(累計全16箇所)。
 - 本復旧の完了予定は、以下の通り平成25年度末まで : 6箇所(累計15箇所)
 - ※1 位置図を参照
 - ※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる

復興施策の事業計画 参考図面 河川 釜石市 洋野町 久慈市 野田村 普代村 harden from 田野畑村 岩泉町 m 12 m 宮古市 釜石市 山田町 【県管理河川】 5水系 5河川 16箇所 (二)鵜住居川水系 1河川 7箇所 大槌町 1河川 2箇所 (二)熊野川水系 (二)甲子川水系 1河川 3箇所 (二)水海川水系 1河川 3箇所 釜石市 (二)片岸川水系 1河川 1箇所 大船渡市 陸前高田市

3. 下水道

- ① 箇所名:大平下水処理場(※位置図を参照)
- ② 平成24年度における成果 平成25年3月に通常レベルの処理を開始。

(参考)下水処理場 位置図



4. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により52haの農地及び農業用施設に甚大な被害

② 農地の復旧状況

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。

- 〇平成 24 年度から営農が可能な農地 1 ha
- 〇平成 25 年度から営農が可能な農地 8 ha
- 〇平成 26 年度以降の営農再開を目指す農地 42ha

現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。

③ 区画整理等検討状況

大船渡・釜石地区において、法手続きが確定し、工事着手しているところ。

5. 海岸防災林の再生

① 箇所名: 根浜

② 被災状況

津波により防潮堤 577mが被災(一部倒壊)した。 また、森林 0.7ha が流失被災し、林帯地盤が大きく侵食された。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤(577m)及び林帯地盤(0.7ha)については、治山施設災害復旧事業により復旧する。

被災した森林については防災林造成事業で整備する。具体的な事業計画については 釜石市復興計画等を踏まえ決定した再生方針に基づき検討しているところ。

④ これまでの実施状況と今後の予定

被災した防潮堤の倒壊区間のうち唯一の交通路である市道が背後に存する区間における応急対策は平成23年8月末までに完了した。復旧工事については、平成25年度早期に着手し、林帯地盤の復旧を含め平成27年度を目途に完了を目指す。森林の復旧については、林帯地盤の復旧が完了した箇所から順次、苗木の植栽を実施し、概ね1年で完了させ、全体の復旧については平成28年度を目途に完了を目指す。

⑤ 平成24年度における成果

海岸防災林の復旧については釜石市復興計画等を踏まえ再生方針を決定。地域及び 関係機関との調整を実施。

⑥ 平成 25 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業: 防潮工 185m (保全対象: 根浜地区、市道、宿泊施設等)

① 箇所名: 箱崎、佐須、本郷、荒川

② 被災の状況

津波により森林 2.5ha が流失(一部残存)した。

③ 事業計画の内容

流失した森林については、海岸防災林造成事業で整備する。具体的な事業計画については釜石市復興計画等を踏まえ決定した再生方針に基づき検討しているところ。

④ これまでの実施状況と今後の予定

海岸防災林の復旧については釜石市復興計画等を踏まえ再生方針を検討。地域及び 関係機関との調整を実施した。

当該各地区では、他所管防潮堤の復旧工事が計画されており、関係機関との調整が 整い次第、苗木の植栽に着手し、平成30年度を目途に完了を目指す。

(保全対象: 国道 45 号線、三陸鉄道南リアス線、県道、市道、農地等)

6. 漁港

① 被害状況

漁港数:15漁港

被災漁港数:15漁港

② スケジュール

釜石市内の各被災15漁港において、平成24年度末時点で、13漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。

今後、平成27年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

7. 復興まちづくり

- (1) 学校施設等
- ① 幼稚園・小中高等学校等
- (i) 公立学校

<釜石市立学校>

東日本大震災により被災した市立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した、または申請予定の13小・中学校及び2幼稚園について、以下のとおり早期の復旧を目指す。

- 〇 比較的軽微な被害に留まる10小・中学校及び1幼稚園のうち、1小学校については平成23年度内に復旧完了した。平成24年度内には、5小・中学校及び1幼稚園について復旧完了した。残りの3小学校については、平成25年度の早期に復旧完了を目指す。
- 〇 津波等により甚大な被害を受けた唐丹小学校、鵜住居小学校、唐丹中学校、釜石東中学校については、平成24年度内に復旧場所を確定し、平成25年度は用地交渉を行う。唐丹小学校、唐丹中学校は平成28年4月、鵜住居小学校、釜石東中学校は平成29年4月の開校を目標とする。
- 〇 津波により甚大な被害を受けた鵜住居幼稚園については、平成24年度には復旧 方針等の検討・調整を行い、移転場所を確定した。平成30年4月の開園を目指し て、平成25年度は用地交渉等を行う。

<県立学校>

東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した2 校について、以下のとおり復旧を完了した。

〇 比較的軽微な被害に留まる2校について、1校は平成23年10月に復旧完了し、 1校は平成24年8月末までに復旧を完了した。

② 大学等

(i) 国立学校

東日本大震災により被災した1法人の団地のうち、国立大学法人等施設の災害復旧に係る補助に申請済みの1団地については、津波により甚大な被害を受けており、がれき撤去が平成23年5月下旬までに完了した。

③ 公立社会教育施設(公立社会体育施設と公立文化施設を含む)

<釜石市立社会教育施設>

東日本大震災により被災した公立社会教育施設のうち、施設の災害復旧に係る国庫 補助に申請した、または申請予定の9施設について、以下のとおり早期の復旧を目指 す。

- 〇 比較的被害の軽微な「栗橋公民館横内分館、郷土資料館、戦災資料館」について は平成23年度中に復旧した。また、「市民交流センター」は繰越して平成24年 度に復旧した。
- 〇 地震による被害の甚大な「市民文化会館」は、移転新築を視野に検討している。 公民館のうち向定内分館は、適地が見つかり次第復旧の方針。

<釜石市立社会体育施設>

- 〇 比較的軽微な被害に留まる「市営プール、中妻体育館」については平成23年度 内に復旧を完了した。「平田公園野球場」は平成24年度に復旧した。
- 〇 地震による被害の甚大な「市民体育館」は、「根浜健康福祉センター」とともに 移転するよう、現在移転先の鵜住居地区の測量と同時に調査している。被災した、 または仮設住宅の用地となって再開の目途が立たない平田、昭和園、小川などの各 グラウンドも同様、移転改築を検討している。

8. 土砂災害対策

- ① 平成23年8月末までに、市内約930箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施し、約10箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。(降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。)
- ② 最大震度 6 弱を観測した釜石市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 2 3 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害の発生状況を考慮して基準を見直し、平成 2 4 年 3 月に通常基準への引き上げを実施。

9. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約821千トン(災害廃棄物が約552千トン、津波堆積物が約269千トン)発生。

② 搬入状況について

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年8月末までに仮置場へ概ね搬入した。

平成 25 年 3 月末現在、災害廃棄物 約 93%、津波堆積物 約 63%を仮置場へ搬入済み。災害廃棄物については、損壊家屋等の解体により生じる災害廃棄物の仮置場への移動について、所有者の意思確認に時間を要したため、搬入が完了していない。現在、目標期間内に処理完了できるよう調整しつつ、搬入を実施しており、平成 25 年 9 月末までを目途に完了させる。

津波堆積物の未搬入分については、目標期間内に処理完了できるよう調整しつつ、 実施中であり、平成25年12月末までを目途に完了させる。


③ 処理状況と処理完了目標について


平成 25 年 3 月末現在、災害廃棄物約 262 千トン(約 48%)の処理を実施した。津 波堆積物はまだ処理を行っていない。

中間処理・最終処分については、腐敗性等がある廃棄物を速やかに処分しつつ、平成 26 年3月までを目途として処分を行う。なお、木くず、コンクリートくずほか再生利用を予定しているものについては、劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定する。

津波堆積物の処理は全量を市内で復興資材として利用予定であり、平成26年3月末までに処理を完了させる。

工程表(岩手県釜石市)





			123				124				125				126		H27				
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	H: 以
<県立学校>						-															
比較的軽微な被 害に留まる学校	本格	施設の 復旧(1:	校)																		
の復旧		施言	 股の本格復	复旧(1	校)		,														
大学等 <国立学校>																					
甚大な被害を受けた施設の復旧	がれきの撤去																				
公立社会教育旅	 	社会体	│ 育施設・:	<u> </u> 公立文(上施設を1	 															
比較的軽微な被害に留まる社会 教育施設の復 旧			 館は、そ		復旧 を郷土資料 計が完了し						平成24年4	4月に再	開した。								
基大な被害を受けた社会教育施 設の復旧	5											旅	色設の本	烙復旧							
<公立社会体育	 		市	民文化	会館は、和	多転新築を	全検討中	。向定内	公民館分	館は、適	地が見つ	かり次第	第復旧の2	方針。							
比較的軽微な被害に留まる社会	ŧ		中妻体)本格復間、	/	】 事へ進む	'予定。平	田公園里	予球場は ³	平成24年	度内に復	III 。								
体育施設の復 旧							+	+				1									
体育施設の復	i i											j	施設の本	格復旧	<u> </u>						

		Н	23			Н	24			Н	25			ŀ	126		H27				H28
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
8. 土砂災害対策																					
		\Box																			
	土砂災害 箇所の点																				
	(※) 土福	 沙災害警	戒情報の	発表基準	を引き下(ザて運用し	ていたか	│ ₹、平成24	年3月に	通常基準	への引き	上げを実	施。								
9. 災害廃棄物の処理																					
		>	(住民が	' 生活して!	ハる場所の	」 の近くの災	、 炎害廃棄物	勿)	ı	1											
												(その他	の災害層	· 廃棄物等)	1					
												<u>Щ</u> .					.L				
													•								
			(中間外	u理·最終	処分)						(木くず	コンクリ	ートくずの	再生利	用)]				