

事業計画（松島町）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

町内の地区海岸数	16地区海岸
被災した地区海岸数	16地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	7地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	16地区海岸

② 堤防高

平成23年9月9日に堤防高を公表※。

松島湾 : T.P. 4.3m（対象津波：チリ地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年12月までに策定※1済み。

これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調整等を進めながら、平成25年度内に全ての区間での着工※2を目指す。

本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、計画的に復旧を進め概ね7年での完了を目指す。

※1 概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。

※2 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

④ 平成25年度における成果

・新たに、6地区海岸において本復旧工事に着工※した。（累計15地区海岸）

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

⑤ 平成26年度の成果目標

・全ての地区海岸において、本復旧工事の着工※を目指す。

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

⑥ その他

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧の予定							H25年度の 実施内容等	H26年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計画 策定	詳細計画 策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了	左記の 実施状況			
松島町	手櫛	485	堤防	3.00	3.30	完了	H23.10	H24	策定済み	H25.9	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
松島町	早川東	139	堤防	3.00	3.30	完了	H23.10	H24	策定済み	H24.11	着工済み	H26.12	完了予定	本工事	本工事	
松島町	早川西	49	堤防	3.00	3.30	—	H23.10	H24	策定済み	H24.11	着工済み	H26.12	完了予定	本工事	本工事	
松島町	餅田	450	堤防	3.00	3.30	—	H23.10	H24	策定済み	H24.12	着工済み	H26.7	完了予定	本工事	本工事	
松島町	新田	203	堤防	3.00	3.30	完了	H23.10	H24	策定済み	H24.12	着工済み	H26.7	完了予定	本工事	本工事	
松島町	駒形	134	堤防	3.00	3.30	完了	H23.10	H24	策定済み	H24.12	着工済み	H26.7	完了予定	本工事	本工事	
松島町	早川	321	堤防	3.00	3.30	完了	H23.10	H24	策定済み	H24.11	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
松島町	梅ヶ沢1	295	堤防	3.00	3.30	完了	H23.10	H24	策定済み	H25.10	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
松島町	広浦1	207	堤防	3.00	3.30	—	H23.10	H24	策定済み	H24.10	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
松島町	小屋崎	190	堤防	3.00	3.30	—	H23.10	H24	策定済み	H24.10	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
松島町	梅ヶ沢2	100	堤防	3.00	3.30	—	H23.10	H24	策定済み	H25.10	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
松島町	広浦2	24	堤防	3.00	3.30	—	H23.10	H24	策定済み	H24.11	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
松島町	磯崎漁港	1,035	護岸	3.20	3.30	完了	H23.12	H26.9	策定予定	H26.9	着工予定	H28.3	完了予定	詳細設計	本工事	
松島町	名籠漁港	322	護岸、防潮堤	3.20	3.30	—	H23.12	H25.12	策定済み	H26.3	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
松島町	小白浜	641	堤防	3.10	4.30	—	H23.11	H24.12	策定済み	H25.6	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧の予定							H25年度の 実施内容等	H26年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計画 策定	詳細計画 策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了	左記の 実施状況			
松島町	松島港松島	1,962	護岸、胸壁、陸閘	2.09	2.10	－	H23.11	H26.3	策定中	H26.3	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事	

2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系高城川水系など※1の県・町管理区間では、全箇所（8箇所※2）の災害査定を完了し、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急度の高い2箇所についてはシート張り等による応急対策を完了。

本復旧については、平成23年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った4箇所着手。平成24年度は、新たに4箇所本復旧に着手。

- ② 平成26年度は、実施中の2箇所の本復旧工事の進捗を図る。

本復旧は、海岸堤防の整備計画及び町が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、概ね7年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。）

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。

- ③ 平成25年度における成果

- ・ 2箇所本復旧を完了（累計6箇所）

- ④ 平成26年度の成果目標

- ・ 実施中の2箇所の本復旧工事の進捗を図る。

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動する

図面：宮城県提供



河 川 一 覽 表										海河一覽表	
源 頭		流 域		流 域		流 域		流 域		流 域	
河 名	出 口	河 名	出 口	河 名	出 口	河 名	出 口	河 名	出 口	河 名	出 口
1. 海河	1,540,000	2. 海河	1,540,000	3. 海河	1,540,000	4. 海河	1,540,000	5. 海河	1,540,000	6. 海河	1,540,000
7. 海河	1,540,000	8. 海河	1,540,000	9. 海河	1,540,000	10. 海河	1,540,000	11. 海河	1,540,000	12. 海河	1,540,000
13. 海河	1,540,000	14. 海河	1,540,000	15. 海河	1,540,000	16. 海河	1,540,000	17. 海河	1,540,000	18. 海河	1,540,000
19. 海河	1,540,000	20. 海河	1,540,000	21. 海河	1,540,000	22. 海河	1,540,000	23. 海河	1,540,000	24. 海河	1,540,000
25. 海河	1,540,000	26. 海河	1,540,000	27. 海河	1,540,000	28. 海河	1,540,000	29. 海河	1,540,000	30. 海河	1,540,000
31. 海河	1,540,000	32. 海河	1,540,000	33. 海河	1,540,000	34. 海河	1,540,000	35. 海河	1,540,000	36. 海河	1,540,000
37. 海河	1,540,000	38. 海河	1,540,000	39. 海河	1,540,000	40. 海河	1,540,000	41. 海河	1,540,000	42. 海河	1,540,000
43. 海河	1,540,000	44. 海河	1,540,000	45. 海河	1,540,000	46. 海河	1,540,000	47. 海河	1,540,000	48. 海河	1,540,000
49. 海河	1,540,000	50. 海河	1,540,000	51. 海河	1,540,000	52. 海河	1,540,000	53. 海河	1,540,000	54. 海河	1,540,000
55. 海河	1,540,000	56. 海河	1,540,000	57. 海河	1,540,000	58. 海河	1,540,000	59. 海河	1,540,000	60. 海河	1,540,000
61. 海河	1,540,000	62. 海河	1,540,000	63. 海河	1,540,000	64. 海河	1,540,000	65. 海河	1,540,000	66. 海河	1,540,000
67. 海河	1,540,000	68. 海河	1,540,000	69. 海河	1,540,000	70. 海河	1,540,000	71. 海河	1,540,000	72. 海河	1,540,000
73. 海河	1,540,000	74. 海河	1,540,000	75. 海河	1,540,000	76. 海河	1,540,000	77. 海河	1,540,000	78. 海河	1,540,000
79. 海河	1,540,000	80. 海河	1,540,000	81. 海河	1,540,000	82. 海河	1,540,000	83. 海河	1,540,000	84. 海河	1,540,000
85. 海河	1,540,000	86. 海河	1,540,000	87. 海河	1,540,000	88. 海河	1,540,000	89. 海河	1,540,000	90. 海河	1,540,000
91. 海河	1,540,000	92. 海河	1,540,000	93. 海河	1,540,000	94. 海河	1,540,000	95. 海河	1,540,000	96. 海河	1,540,000
97. 海河	1,540,000	98. 海河	1,540,000	99. 海河	1,540,000	100. 海河	1,540,000	101. 海河	1,540,000	102. 海河	1,540,000
103. 海河	1,540,000	104. 海河	1,540,000	105. 海河	1,540,000	106. 海河	1,540,000	107. 海河	1,540,000	108. 海河	1,540,000
109. 海河	1,540,000	110. 海河	1,540,000	111. 海河	1,540,000	112. 海河	1,540,000	113. 海河	1,540,000	114. 海河	1,540,000
115. 海河	1,540,000	116. 海河	1,540,000	117. 海河	1,540,000	118. 海河	1,540,000	119. 海河	1,540,000	120. 海河	1,540,000
121. 海河	1,540,000	122. 海河	1,540,000	123. 海河	1,540,000	124. 海河	1,540,000	125. 海河	1,540,000	126. 海河	1,540,000
127. 海河	1,540,000	128. 海河	1,540,000	129. 海河	1,540,000	130. 海河	1,540,000	131. 海河	1,540,000	132. 海河	1,540,000
133. 海河	1,540,000	134. 海河	1,540,000	135. 海河	1,540,000	136. 海河	1,540,000	137. 海河	1,540,000	138. 海河	1,540,000
139. 海河	1,540,000	140. 海河	1,540,000	141. 海河	1,540,000	142. 海河	1,540,000	143. 海河	1,540,000	144. 海河	1,540,000
145. 海河	1,540,000	146. 海河	1,540,000	147. 海河	1,540,000	148. 海河	1,540,000	149. 海河	1,540,000	150. 海河	1,540,000
151. 海河	1,540,000	152. 海河	1,540,000	153. 海河	1,540,000	154. 海河	1,540,000	155. 海河	1,540,000	156. 海河	1,540,000
157. 海河	1,540,000	158. 海河	1,540,000	159. 海河	1,540,000	160. 海河	1,540,000	161. 海河	1,540,000	162. 海河	1,540,000
163. 海河	1,540,000	164. 海河	1,540,000	165. 海河	1,540,000	166. 海河	1,540,000	167. 海河	1,540,000	168. 海河	1,540,000
169. 海河	1,540,000	170. 海河	1,540,000	171. 海河	1,540,000	172. 海河	1,540,000	173. 海河	1,540,000	174. 海河	1,540,000
175. 海河	1,540,000	176. 海河	1,540,000	177. 海河	1,540,000	178. 海河	1,540,000	179. 海河	1,540,000	180. 海河	1,540,000
181. 海河	1,540,000	182. 海河	1,540,000	183. 海河	1,540,000	184. 海河	1,540,000	185. 海河	1,540,000	186. 海河	1,540,000
187. 海河	1,540,000	188. 海河	1,540,000	189. 海河	1,540,000	190. 海河	1,540,000	191. 海河	1,540,000	192. 海河	1,540,000
193. 海河	1,540,000	194. 海河	1,540,000	195. 海河	1,540,000	196. 海河	1,540,000	197. 海河	1,540,000	198. 海河	1,540,000
199. 海河	1,540,000	200. 海河	1,540,000	201. 海河	1,540,000	202. 海河	1,540,000	203. 海河	1,540,000	204. 海河	1,540,000
205. 海河	1,540,000	206. 海河	1,540,000	207. 海河	1,540,000	208. 海河	1,540,000	209. 海河	1,540,000	210. 海河	1,540,000
211. 海河	1,540,000	212. 海河	1,540,000	213. 海河	1,540,000	214. 海河	1,540,000	215. 海河	1,540,000	216. 海河	1,540,000
217. 海河	1,540,000	218. 海河	1,540,000	219. 海河	1,540,000	220. 海河	1,540,000	221. 海河	1,540,000	222. 海河	1,540,000
223. 海河	1,540,000	224. 海河	1,540,000	225. 海河	1,540,000	226. 海河	1,540,000	227. 海河	1,540,000	228. 海河	1,540,000
229. 海河	1,540,000	230. 海河	1,540,000	231. 海河	1,540,000	232. 海河	1,540,000	233. 海河	1,540,000	234. 海河	1,540,000
235. 海河	1,540,000	236. 海河	1,540,000	237. 海河	1,540,000	238. 海河	1,540,000	239. 海河	1,540,000	240. 海河	1,540,000
241. 海河	1,540,000	242. 海河	1,540,000	243. 海河	1,540,000	244. 海河	1,540,000	245. 海河	1,540,000	246. 海河	1,540,000
247. 海河	1,540,000	248. 海河	1,540,000	249. 海河	1,540,000	250. 海河	1,540,000	251. 海河	1,540,000	252. 海河	1,540,000
253. 海河	1,540,000	254. 海河	1,540,000	255. 海河	1,540,000	256. 海河	1,540,000	257. 海河	1,540,000	258. 海河	1,540,000
259. 海河	1,540,000	260. 海河	1,540,000	261. 海河	1,540,000	262. 海河	1,540,000	263. 海河	1,540,000	264. 海河	1,540,000
265. 海河	1,540,000	266. 海河	1,540,000	267. 海河	1,540,000	268. 海河	1,540,000	269. 海河	1,540,000	270. 海河	1,540,000
271. 海河	1,540,000	272. 海河	1,540,000	273. 海河	1,540,000	274. 海河	1,540,000	275. 海河	1,540,000	276. 海河	1,540,000
277. 海河	1,540,000	278. 海河	1,540,000	279. 海河	1,540,000	280. 海河	1,540,000	281. 海河	1,540,000	282. 海河	1,540,000
283. 海河	1,540,000	284. 海河	1,540,000	285. 海河	1,540,000	286. 海河	1,540,000	287. 海河	1,540,000	288. 海河	1,540,000
289. 海河	1,540,000	290. 海河	1,540,000	291. 海河	1,540,000	292. 海河	1,540,000	293. 海河	1,540,000	294. 海河	1,540,000
295. 海河	1,540,000	296. 海河	1,540,000	297. 海河	1,540,000	298. 海河	1,540,000	299. 海河	1,540,000	300. 海河	1,540,000
301. 海河	1,540,000	302. 海河	1,540,000	303. 海河	1,540,000	304. 海河	1,540,000	305. 海河	1,540,000	306. 海河	1,540,000
307. 海河	1,540,000	308. 海河	1,540,000	309. 海河	1,540,000	310. 海河	1,540,000	311. 海河	1,540,000	312. 海河	1,540,000
313. 海河	1,540,000	314. 海河	1,540,000	315. 海河	1,540,000	316. 海河	1,540,000	317. 海河	1,540,000	318. 海河	1,540,000
319. 海河	1,540,000	320. 海河	1,540,000	321. 海河	1,540,000	322. 海河	1,540,000	323. 海河	1,540,000	324. 海河	1,540,000
325. 海河	1,540,000	326. 海河	1,540,000	327. 海河	1,540,000	328. 海河	1,540,000	329. 海河	1,540,000	330. 海河	1,540,000
331. 海河	1,540,000	332. 海河	1,540,000	333. 海河	1,540,000	334. 海河	1,540,000	335. 海河	1,540,000	336. 海河	1,540,000
337. 海河	1,540,000	338. 海河	1,540,000	339. 海河	1,540,000	340. 海河	1,540,000	341. 海河	1,540,000	342. 海河	1,540,000
343. 海河	1,540,000	344. 海河	1,540,000	345. 海河	1,540,000	346. 海河	1,540,000	347. 海河	1,540,000	348. 海河	1,540,000
349. 海河	1,540,000	350. 海河	1,540,000	351. 海河	1,540,000	352. 海河	1,540,000	353. 海河	1,540,000	354. 海河	1,540,000
355. 海河	1,540,000	356. 海河	1,540,000	357. 海河	1,540,000	358. 海河	1,540,000	359. 海河	1,540,000	360. 海河	1,540,000
361. 海河	1,540,000	362. 海河	1,540,000	363. 海河	1,540,000	364. 海河	1,540,000	365. 海河	1,540,000	366. 海河	1,540,000
367. 海河	1,540,000	368. 海河	1,540,000	369. 海河	1,540,000	370. 海河	1,540,000	371. 海河	1,540,000	372. 海河	1,540,000
373. 海河	1,540,000	374. 海河	1,540,000	375. 海河	1,540,000	376. 海河	1,540,000	377. 海河	1,540,000	378. 海河	1,540,000
379. 海河	1,540,000	380. 海河	1,540,000	381. 海河	1,540,000	382. 海河	1,540,000	383. 海河	1,540,000	384. 海河	1,540,000
385. 海河	1,540,000	386. 海河	1,540,000	387. 海河	1,540,000	388. 海河	1,540,000	389. 海河	1,540,000	390. 海河	1,540,000
391. 海河	1,540,000	392. 海河	1,540,000	393. 海河	1,540,000	394. 海河	1,540,000	395. 海河	1,540,000	396. 海河	1,540,000
397. 海河	1,540,000	398. 海河	1,540,000	399. 海河	1,540,000	400. 海河	1,540,000	401. 海河	1,540,000	402. 海河	1,540,000
403. 海河	1,540,000	404. 海河	1,540,000	405. 海河	1,540,000	406. 海河	1,540,000	407. 海河	1,540,000	408. 海河	1,540,000
409. 海河	1,540,000	410. 海河	1,540,000	411. 海河	1,540,000	412. 海河	1,540,000	413. 海河	1,540,000	414. 海河	1,540,000
415. 海河	1,540,000	416. 海河	1,540,000	417. 海河	1,540,000	418. 海河	1,540,000	419. 海河	1,540,000	420. 海河	1,540,000
421. 海河	1,540,000	422. 海河	1,540,000	423. 海河	1,540,000	424. 海河	1,540,000	425. 海河	1,540,000	426. 海河	1,540,000
427. 海河	1,540,000	428. 海河	1,540,000	429. 海河	1,540,000	430. 海河	1,540,000	431. 海河	1,540,000	432. 海河	1,540,000
433. 海河	1,540,000	434. 海河	1,540,000	435. 海河	1,540,000	436. 海河	1,540,000	437. 海河	1,540,000	438. 海河	1,540,000
439. 海河	1,540,000	440. 海河	1,540,000	441. 海河	1,540,000	442. 海河	1,540,000	443. 海河	1,540,000	444. 海河	1,540,000
445. 海河	1,540,000	446. 海河	1,540,000	447. 海河	1,540,000	448. 海河	1,540,000	449. 海河	1,540,000	450. 海河	1,540,000
451. 海河	1,540,000	452. 海河	1,540,000	453. 海河	1,540,000	454. 海河	1,540,000	455. 海河	1,540,000	456. 海河	1,540,000
457. 海河	1,540,000	458. 海河	1,540,000	459. 海河	1,540,000	460. 海河	1,540,000	461. 海河	1,540		

3. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 130ha の農地及び農業用施設に甚大な被害

② 農地等の復旧

概ね 3 年以内の復旧を目指す。

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約 9ha（名籠地区等）

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約 115ha（早川地区等）

○平成 25 年度から営農が可能な農地 約 2ha

○平成 26 年度から営農が可能な農地 約 1ha

（ 現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。 ）

4. 漁港

① 被害状況

漁港数：5 漁港

被災漁港数：5 漁港

② スケジュール

松島町内の各被災4 漁港において、平成25 年度末時点で、部分的に陸揚げ機能が回復している（高城漁港は係留施設なし）。

今後、平成27 年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

5. 土砂災害対策

- ① 最大震度 6 弱を観測した松島町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 25 年 5 月に通常基準への引き上げを実施。

6. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 64 千トン（災害廃棄物が約 63 千トン、津波堆積物が約 2 千トン）が発生。

② 搬入状況について

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 6 月末までに仮置場へ搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる災害廃棄物を含む。）の仮置き場への移動は平成 25 年 3 月末までに完了した。

③ 処理状況と処理完了目標について

災害廃棄物等約 64 千トン（約 63 千トンの災害廃棄物、約 2 千トンの津波堆積物）の処理を平成 25 年 3 月末までに完了した。

復興施策の工程表(松島町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29																	
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降																	
1. 海岸対策																																										
	応急対策		施工準備 (堤防設計等)																								本復旧		(逐次完了し、全ての区間について概ね7年での完了を目指す。)													
2. 河川対策																																										
(県・市町村管理河川)	応急対策		施工準備 (堤防設計等)		2箇所 本復旧完了										本復旧		(河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、町策定の復興計画等を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね7年を目途に全箇所復旧完了予定。)																									
					⇐→		出水期		⇐→		出水期		⇐→		出水期		⇐→		出水期		⇐→		出水期		⇐→		出水期															
3. 農地・農業用施設																																										
用排水施設の機能が確保され、平成23年度当初までに除塩等を行い、すでに営農が可能となった農地(名龍地区等)	畦畔復旧、除塩		営農再開																																							
ヘドロ等が薄く又は部分的に堆積している農地(早川地区等)	がれきの撤去		土砂撤去、除塩、用排水施設の機能確保等		営農再開																																					
上記以外の農地	がれきの撤去		土砂撤去、除塩、畦畔の復旧等		営農再開																																					
(注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。																																										
4. 漁港	23年6月に がれき撤去完了		4漁港で部分的に陸揚げ機能が回復																								27年度までに、必要な漁港施設の復旧の完了を目指す															

[illegible]