

# 事業計画（千葉県九十九里町）

## 1. 海岸対策

### ①海岸の状況

町内の地区海岸数	3 地区海岸
被災した地区海岸数	なし
応急復旧を実施する地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	なし
復興を実施する地区海岸数	2 地区海岸

### ②堤防高

被災前の現況高で復興

千葉東沿岸：T. P+4.0~4.5m（対象：高潮）

### ③復興の経緯

復興する施設の概要計画については、平成24年5月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成27年度より順次工事に着工し、概ね平成31年度での完了を目指す。

### ④平成27年度における目標

新たに、1地区海岸で復興工事の完了を目指す。（累計1地区海岸）

### ⑤事業完了予定年度

概ね平成31年度での完了を目指す。

### ⑥その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H26年度の実施内容等	H27年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
九十九里町	片貝漁港海岸	781	防潮堤L=1,627mコンクリート被覆堤L=	3.50~4.3	4.10~6.0	-	H24.5	H27.3	策定済み	H28	着工予定	H31	完了予定		詳細設計		復興
九十九里町	南九十九里二号	4,600	堤防嵩上げ 4,540m	4.00	6.00	-	H25.7	H27.6	策定中	H27.9	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事		復興

## 復興施策の工程表(千葉県九十九里町)

	H 2 3				H 2 4				H 2 5				H 2 6				H 2 7				H 2 8				H 2 9				H 3 0
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
1. 海岸対策	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%;">                     施工準備（堤防設計等）                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 35%; text-align: right;">                     復興                      （逐次完了し、全ての区間について概ねH31年度での完了を目指す。）                 </div> </div>																												
																									平成31年度完了				