事業計画(岩手県洋野町)

1. 海岸対策

① 海岸の状況

町内の地区海岸数 1 1 地区海岸 被災した地区海岸数 6 地区海岸 応急対策を実施した地区海岸数 1 地区海岸 本復旧を実施する地区海岸数 6 地区海岸 復興を実施する地区海岸数 4 地区海岸

② 復旧・復興の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成23年11月までに策定済み。 これに基づく本復旧工事については、平成23年12月より順次工事に着手し、平成25年10月に全ての箇所で完了した。

復興する施設の概要計画については、平成26年9月までに策定済み。 これに基づく復興工事については、平成26年3月より順次工事に着手し、概ね平成 30年度での完了を目指す。

- ③ 平成 26 年度における成果 全ての復興工事で事業の進捗を図った。
- ④ 平成27年度における成果 全ての地区海岸において復興工事に着工した。(累計4地区海岸)
- ⑤ 平成28年度の成果目標 新たに、1地区海岸において復興工事の完了を目指す。(累計1地区)
- ⑥ 事業完了予定年度 平成 30 年度
- ⑦ その他 地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

		18 84 5# 44		施設の高	高さ (T.P)				復旧	・復興の ⁻	予定						
市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了	左記の 実施状 況	H27年度の 実施内容等	H28年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考
洋野町	種市漁港	2,267	突堤、陸閘	12.00	12.00	İ	H23.11	H23.12	策定済み	H23.12	着工済み	H24.3	完了済み	ı	ı		復旧
洋野町	大谷地	290	防潮堤、水門	12.00	12.00	-	H23.9	H23.12	策定済み	H24.4	着工済み	H24.12	完了済み	_	_		復旧
洋野町	平内	1,160	防潮堤、水門、陸閘、離岸堤	12.00	12.00	-	H23.10	H23.12	策定済み	H24.7	着工済み	H25.10	完了済み	_	_		復旧
洋野町	玉川	227	護岸	6.00	6.00	完了	H23.8	H23.12	策定済み	H24.4	着工済み	H24.11	完了済み	Ι	_		復旧
洋野町	小子内	160	防潮堤、水門、陸閘	12.00	12.00	-	H23.9	H23.12	策定済み	H24.1	着工済み	H24.8	完了済み	_	_		復旧
洋野町	原子内	113	防潮堤、水門	12.00	12.00	İ	H23.8	H23.12	策定済み	H24.1	着工済み	H24.5	完了済み	Ι	-		復旧
洋野町	種市漁港	999	水門2基 陸閘3基	12.00	12.00		H25.4	H26.10	策定済み	H27.9	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	本工事		復興
洋野町	八木	無提	防潮堤 415m 水門 1基 陸閘 2基	0.00	12.00		H23.7	H26.6	策定中	H26.3	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事等		復興
洋野町	角浜漁港	477	護岸170.0m	4.50	4.50		H26.3	H26.12	策定済み	H28.3	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	本工事		復興
洋野町	川尻漁港		陸閘1基 護岸137.7m	12.00	12.00		H26.9	H26.10	策定済み	H27.7	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	本工事		復興

2. 河川対策

【県·市町村管理区間】

① 普通河川小山川など **1 の町管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、3 箇所で災害復旧事業を実施。

本復旧については、平成23年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った全3箇所で着手し、完了済み。

なお、洋野町の県管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事業はない。

② 事業完了年度 平成 23 年度

※1 位置図を参照



3. 農地・農業用施設

- ① 被災状況 津波により約6haの農地及び農業用施設に甚大な被害
- ② 農地の復旧状況平成 24 年度までに復旧を完了した。平成 24 年度から営農再開が可能な農地 約6 ha
- ③ 事業完了年度 平成 24 年度

4. 漁港

① 被害状況

漁港数: 9漁港

被災漁港数: 9漁港

② スケジュール

洋野町内の各被災9漁港において、平成24年度末で、全漁港施設の復旧を完了している。

③ 事業完了年度

平成 24 年度

5. 復興まちづくり

- (1) 学校施設等
- ① 幼稚園・小中高等学校等

<県立学校>

東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した 1 校について、以下のとおり復旧を完了した。

- 〇 甚大な被害を受けた 1 校について、平成 24 年 2 月に流失した施設の復旧を完了した。
- ② 事業完了年度 平成 23 年度

6. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約20千トン(災害廃棄物が約17千トン、津波堆積物が約3千トン)発生した。

② 搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成23年8月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物(損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。)、津波堆積物についても、平成25年1月末までに仮置場への搬入は完了した。

③ 処理状況について

平成26年3月末までに、災害廃棄物等約20千トン(災害廃棄物が約17千トン、津 波堆積物が約3千トン)の処理をすべて完了した。

④ 事業完了年度

平成 25 年度

復興施策の工程表(岩手県洋野町)

		H23			124			Н2	5				26				27	1		H:	2Ω			H:	20			H30		_		131		H32				
	4月 7月		18 48			1月 4	日 7			1月 4	4日			1月	4日			1日	4日			日 4	1日 7			1日	4月 7月		月 1月	4日			1日 4	4月 7			=	
1. 海岸対策			防高さの				,, ,			.,,	.,,	.,,	.071	.,,	.,,	.,,	,	.,,	.,,	.,,	,		,	,		.,,	.,,			1	.,,	,	.,,	.,,	.,,	,, .,		
	応急対策		準備 (防設計等)		旧(全10月	ての区間までに5	間につい 記了し <i>が</i>	ハて <u>:。)</u>	\		復興	!(逐》	マ完了し	.、全 ⁻	ての区	間につい	ハて概ね	рн30≄	年度での	の完了を	を目指す	•。)								> <u></u>	平成30年	度完了予	定					
2. 河川対策																																						
(県・市町村管 理河川)	施工準備 (堤防設調		復旧	平成23:	年度完了																																	
3. 農地・農業/																																						
ヘドロ等が薄く 又は部分的に堆 積している農地	がれきの 撤去	土砂撤去 用排水施 能確保等	、除塩、 酸の機	平月	戊24年度	完了				営品	農再開																										\setminus	
注)本工程は、		₩を頂∄	※復旧す.	 ろ場合の		給討Ⅰ	党曹	重盟:	を日指	は計	旧を示	1.7-	ŧ. ω																									
	23年11月がれき撤去		漁港で全漁	港施設の行	复旧を完了		平	成24年	度完]																												
5. (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	等 高等学校等 施設の (1	本格復旧校)		平成2	3年度完																																	
6. 災害廃棄物	等の処理(その他の	災害廃棄		置場への抽	般入)	くの災害	紧廃棄物	の撤去	<u>\$</u>))																												
			(中間処理	■・最終処	1分)						平成	25年度	建完了																									