

福島県 浪江町

(基本方針)

- 浪江町の道路・上下水道の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧している。今後は、生活インフラの完全復旧の実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に取り組んでいく。
- 農業用水路などの農業インフラ整備が課題となっていることから、引き続き確実な復旧工事を実施することにより町内の営農再開を支援する。
- 帰還困難区域については、復興・再生の核となる「特定復興再生拠点」を中心としたまちづくり・地域づくりを推進する必要があるため、国に徹底した除染を求め、インフラ整備・生活環境整備等をすすめる。

(復旧の概要)

- 平成29年3月31日に一部の地域を除き避難指示が解除され、生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。
- 令和3年度には、地震の影響による一部区間以外の新規3道路整備(津波被災関係)が完了した。また、浪江町役場本庁舎の第3期改修工事が完了した。
- 帰還困難区域においては、令和5年3月末に特定復興再生拠点区域の避難指示が解除された。今後も居住環境整備や農業の再生等について検討していく。

様式2「工程表」

令和5年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県浪江町)

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.18公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R6年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸対策 1地区海岸 (農地海岸)	県	堤防全半壊、沈下等 (H30までに1箇所完了 中浜)																H31.3完了	
海岸対策 3地区海岸 (建設海岸)	県	堤防全半壊、沈下等																R2.3月完了	
海岸対策 1地区海岸 (漁港海岸)	県	堤防全半壊、沈下等																R3.3月完了	
河川																			
二級河川 (津波被災箇所: 請戸川、高瀬川)	県	護岸流失、河岸浸食																高瀬川: H30.8月完了 請戸川: R3.11月完了	
二級河川 (津波被災箇所以外: 高瀬川)	県	堤防全半壊、沈下等																高瀬川: R3.8月完了	
漁港																			
漁港施設災害復旧事業 (請戸漁港)	県	漁港施設(防波堤・岸壁等)の地盤 沈下や崩壊																R3.3月完了	
道路																			
町道小瓶田宮田線他4路線	浪江町	盛土材液状化、道路陥没、積ブロック 亀裂、橋梁段差																復旧工事完了	
町道小瓶田宮田線道路改築 (変更・追加)	浪江町	-																復旧工事完了	
復興拠点道路事業 (道路3路線) (変更・追加)	浪江町	-	一部区間の工事施工	一部区間の工事実施														復旧工事完了	
上川原橋	浪江町	橋脚座屈																復旧工事完了	
酒井橋・小野田橋	浪江町	橋脚座屈																復旧工事完了	
道路災害復旧(解除区域) 完了: 34箇所 工事未了: 0箇所 未査定: 0箇所	浪江町	積ブロック亀裂、擁壁倒壊、路肩崩 壊、盛土材液状化、道路陥没																復旧工事完了	

→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.10公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
公共下水道事業 管渠(磯波・川添地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり															復旧工事完了		
公共下水道事業 放流管	浪江町	地盤沈下に伴う緩勾配化により流下能力減少 管破断の可能性あり															復旧工事完了		
(新規)災害公営住宅・防災集団 移転住宅地区内管渠	浪江町	新規事業															復旧工事完了		
自宅敷地内における自宅から下 水道への接続	個人	未調査	通水エリアを順次拡大	通水エリアを順次拡大	通水エリアを順次拡大	→													
農業集落排水																			
農業集落排水事業 高濃浄化センター	浪江町	敷地全体の地盤沈下 屋内地下施設水没															復旧工事完了		
農業集落排水事業 管渠	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり															復旧工事完了		
農林業施設																			
農地(南棚塩地区)	浪江町	被害甚大															復旧工事完了		
農地(請戸地区)	浪江町	被害甚大	一定地区及び担い手の検討	一定地区及び担い手の検討	一定地区及び担い手の確定	:調査計画・年目・担い手確定				:本同意取得・法手確定				:事業着手(測量・実施設計)				:工事着手	
農業用水路	浪江町	被害甚大	営農意向に応じた用排水路の復旧	営農意向に応じた用排水路の復旧	営農意向に応じた用排水路の復旧 農業用排水路系統調査(立野・田尻地区)	系統調査業務(立野・田尻地区)				系統調査業務(他地区)				営農意向に応じた農業用水路の復旧					
農業用水路 (佛道困難区域)	浪江町	被害甚大	【室原・末ノ森地区】 営農意向に応じた農業用水路の復旧 【津島地区】 用排水路調査	【末ノ森地区】 農業用排水路保全整備工事 1箇所 【津島地区】 農業用排水路堆積土等調査	【室原・末ノ森・津島地区】 営農意向に応じた農業用水路の復旧	営農意向に応じた農業用水路の復旧													
ため池	浪江町	目視のため被害詳細は確認できず	1か所対策完了 基礎調査7か所・詳細調査3か所の完了	放射性物質対策完了 基礎調査9箇所完了(再対策) 詳細調査・実施設計6か所完了(再対策)	対策工事4地実施(再対策) 詳細調査・実施設計1地実施(再対策)	:再対策工				:再対策工									
ため池 (佛道困難区域)	浪江町	目視のため被害詳細は確認できず	8か所対策完了	放射性物質対策完了 基礎調査2箇所完了(再対策)	詳細調査・実施設計2地実施(再対策)	:調査設計				:再調査及び再対策工									
パイプライン	浪江町	パイプラインの破損	営農意欲に応じたパイプラインの復旧工事	パイプライン復旧工事 1箇所	営農意欲に応じたパイプラインの復旧工事	パイプライン復旧工事				パイプライン復旧工事(経年劣化等の対)									
林道施設	浪江町	法面崩壊、路面一部浸食	林道復旧工事(佛道困難区域) 1箇所 (※令和4年度からの継続)	林道復旧工事(特定復興再生拠点区域) 1箇所(※令和4年度からの継続)	旧特定復興再生拠点区域を含む林道調査・点検	林道の調査・点検				林道工事									

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.18公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸防災林の再生																			
防災林造成事業 (浪江)	県	・地震により海岸防災林の地盤が沈下するとともに、森林が津波により流失した。	・植生基盤造成工 6.42ha完了(前年度繰越分) 4.28ha着手 4.28ha完了 ・植栽工 6.31ha着手 6.31ha完了	・植生基盤造成工 6.51ha完了(前年度繰越分) 2.11ha着手 2.11ha完了 ・植栽工 3.71ha着手 3.71ha完了	・植生基盤造成工 7.11ha着手 7.11ha完了 ・植栽工 9.78ha着手 9.78ha完了	用地確保、植生基盤造成工、植栽工の実施												令和7年度完了予定	
役場等公共施設																			
役場庁舎	浪江町	水道及び下水道配管が敷地内で破壊 建物と敷地の段差	第3期分 工事完了	令和5年1月に工事完了														完了	
浪江町役場津島支所	浪江町	主だった被害なし	未定	支所機能をつしま活性化センターに移転	解体申請	解体に向けた諸手続き				解体工事								解体予定(時期未定)	
北横塩集会所	浪江町	未調査																解体工事完了	
地区集会所修繕支援	浪江町	未調査	地区集会所修繕等事業補助金制度の 運用	地区集会所修繕等事業補助金制度の 運用	地区集会所修繕等事業補助金制度の 運用														
防災行政無線	浪江町	津波により5基損壊																完了	
区域両端に伴う施設整備 休憩所、仮設トイレ、診療所	浪江町	建物は軽微な修繕必要 電気、機械設備は未調査 公共仮設トイレ15基を整備	公共仮設トイレの適正な保守・管理	・保守管理を実施した ・公共仮設トイレ15基(30台)のうち、15基 (15台)を和式から洋式に変更 ・清掃回数を週1回から週2回に変更	・保守管理の実施 ・特定復興再生拠点区域の解除に伴う、 設置箇所の見直し	設置箇所の調査	関係区長説明・同意 取付け一般徴収	保守・管理委託								特定復興再生拠点区域の解除により不用となる 設置箇所を洗い出し、一部撤去を行う			
消防屯所	浪江町	長期避難による修繕 等	・必要となる消防施設の整理 ・集約される屯所の解体(環境省事業)	・必要となる消防施設の整理	・集約される屯所の解体(環境省事業)	屯所解体調整													
学校教育施設等																			
浪江小学校、幾世橋小学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など																解体工事済み	
浪江東中学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など																なみえ創成小学校及び中学校として運営中 (H29年度に大規模修繕済み)	
浪江中学校、苅野小学校、大福 小学校、西地区共同給食調理場 、苅野幼稚園、大福幼稚園	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など																解体工事済み	
稀道困難区域内学校 津島小学校、津島中学校、津島 地区共同給食調理場	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など	稀道困難区域の復興拠点整備計画等の 状況から継続検討	稀道困難区域の復興拠点整備計画等の 状況から継続検討	稀道困難区域の復興拠点整備計画等の 状況から継続検討	継続検討												学校以外の校舎利用等一企画財源で検討中 ※上記施設がない場合は教育委員会で解体手続 き	
津波被災地区内学校 鯖戸小学校、東地区共同給食調 理場	浪江町	津波被災																令和3年度完了	

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.10公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
浪江高等学校	福島県	目視による概略調査により被害状況は把握している。	今後のあり方の検討	今後のあり方の検討	住民帰還や小・中学校の再開後の状況を踏まえながら、今後のあり方の検討												現在休校中としており今後のあり方を検討中。(住民の帰還状況、小・中学校の再開後の状況を考慮しながら、今後のあり方を検討する。)		
浪江高等学校津島校	福島県	目視による概略調査により被害状況は把握している。	避難指示解除を待ったうえで、住民帰還、小中学校の再開状況の様子を見ていく。	(避難指示解除(令和5年3月31日))	住民帰還などの状況を踏まえながら、今後のあり方の検討												現在休校中としており今後のあり方を検討中。(避難指示が解除後され間もないことから、住民の帰還状況などを考慮しながらあり方を検討する。)		
社会教育施設等																			
ふれあいセンターなみえ(浪江町中央公民館)	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など	外構工事を完了させ、各施設開館させる。	工事が完了し、開館した。													完了		
地域スポーツセンター	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など															改修工事了		
大塚公民館	浪江町	半壊状態	—														解体工事了		
浪江診療所	浪江町	新規事業															完了		
津島診療所復旧事業	浪江町	大きな被害なし	未定	未定	未定														
福祉施設																			
園舎・付属施設等の被害調査	浪江町	未調査	—	—	—												令和元年12月議会においてコスモス保育園及び浪江町児童館を廃止		
コスモス保育園	浪江町	未調査															工事了(ふれあい交流センター)令和4年6月開館予定。		
津島保育所	浪江町	未調査	今後の利用について、校舎等検討委員会で検討していただく。	被害調査を行った。今後の利用について、校舎等検討委員会からの答申を受けた。	活用について検討する。	継続検討											町で利活用を考え、特にな場合は解体もやむを得ず		
浪江児童館	浪江町	津波流失	—														令和元年度12月議会において条例廃止		
認定こども園	浪江町																完了		
住宅																			
災害公営住宅(幾世橋地区)	浪江町	新規事業															平成29年9月入居開始		
津波被災地防災集団移転(請戸地区)	浪江町	新規事業															令和2年10月入居開始		

浪江町のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	町道小熊田・宮田線、上川原橋 災害復旧（復旧済 34箇所）／（被災 34箇所）	R2年度末
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	◎	（復旧済 2河川）／（被災 2河川）	R3年度
漁港	◎	（復旧済 1漁港）／（被災 1漁港）	R2年度
海岸	◎	（農地海岸） 復旧済 1箇所 / 被災 1箇所	H30年度
	◎	（漁港海岸） 復旧済 1海岸 / 被災 1海岸	R2年度
	◎	（建設海岸） 復旧済 3箇所 / 被災 3海岸	R2.3
海岸防災林	○	海岸防災林造成（64.7ha） ・植生基盤盛土工 53.2 / 64.7ha ・植栽工 37.1 / 49.9ha	R7年度
上水道	◎	・復旧工事完了	R5年度
下水道	◎	・復旧工事完了	R元年度
下水道 (農業集落排水)	◎	復旧済 2箇所 / 被災 2箇所	H28.6
農地・ 農業用施設	○	[農地]復旧済 1箇所 / 被災 2箇所 [用水路]復旧済 2箇所 / 被災 6箇所 [ため池]復旧済 3地区 / 被災 3地区 [パイプライン] 復旧済 4か所 / 被災 4か所	未定
公共施設	◎	[復旧済]町役場庁舎、地域スポーツセンター 消防屯所 4箇所整備 [建設済]地域公共施設	R4年度
医療福祉施設	◎	[機能回復]浪江診療所（新設）	H28年度
文教施設	◎	[改修済]浪江東中学校	H29年度
	◎	[解体済]浪江・幾世橋・苅野・大堀小学校、浪江中学校、 苅野・大堀幼稚園、西地区共同給食調理場	R3年度
	▽	[未着手]浪江高等学校	未定
	◎	[建設済]ふれあい交流センター	R4年度
福祉施設	◎	[建設済]認定こども園	H29年度
	◎	[廃止済]コスモス保育園	R3年度（廃止）
観光施設	◎	[改修済]いこいの村なみえ	H29年度
住宅	◎	[建設済]幾世橋地区災害公営住宅（85戸）、請戸地区災 害公営住宅（26戸） [改修済]福島再生賃貸住宅（80戸）	R2年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成29年3月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事が完了（4,003件解体撤去 済） ・仮設焼却施設 稼働中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	復旧済み	令和元年度
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	◎	復旧済み（高瀬川）	令和3年
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	▽	[未着手] 酒井地区	未定
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	▽	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 未復旧	未定
公共施設		該当なし	
医療福祉施設		該当なし	-
文教施設		該当なし	-
福祉施設		該当なし	-
観光施設		該当なし	-
住宅		該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	復旧済み	令和元年度
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)		該当なし（被災なし）	
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	—	被害なし	
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	△	[農 地] 未実施 [用水路] 調査実施3地区 / 調査対象3地区 [パイプライン] 調査実施1箇所 [ため池] 未復旧	未定
公共施設	▽	[未着手] 浪江町役場津島支所（今後解体する意向） [復旧済] つしま活性化センター（支所機能移転再開） [一部復旧済] 下津島消防屯所（飲料水設備未整備） [整備中] 室原地区防災拠点	一部令和3年度
医療福祉施設	▽	[未着手] 浪江津島診療所	未定
文教施設	▽	[未着手] 津島小学校、津島中学校	未定
	▽	[未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	▽	[未着手] 津島保育所	未定
観光施設		該当なし	-
住宅	◎	[建設済] 福島再生賃貸住宅（津島地区）（10戸）	R4年度
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物 処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし