

事業計画（青森県おいらせ町）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

| | |
|----------------|--------|
| 市内の地区海岸数 | 3 地区海岸 |
| 被災した地区海岸数 | 2 地区海岸 |
| 応急対策を実施した地区海岸数 | なし |
| 本復旧を実施する地区海岸数 | 2 地区海岸 |

② 堤防高

被災前の現況高へ復旧予定

下北八戸沿岸：T.P+6.0m～7.5 m（対象：明治三陸タイプ地震津波及び高潮）

③ 復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年4月に策定済み。

これに基づく本復旧工事については、8月より工事着工しており、計画的に復旧を進め平成24年3月の工事完了を目指す。

④ 平成24年度における成果

- ・全ての被災した地区海岸において、平成24年5月までに本復旧工事を完了した。

⑤ その他

- ・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

2. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 40ha の農地に被害

② 農地の復旧

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約 20ha（明神川地区等）

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約 20ha（東前川原地区等）

3. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 深沢、二川目

② 被災状況

津波により防潮堤 1,196m及び防風工 3,400mが損壊した。

また、森林 1.50ha が流失するとともに、津波に伴う塩害により森林 4.56ha が枯損し、全体で 6.06ha の森林が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤（1,196m）については治山施設災害復旧事業により復旧する。

被災した森林については、治山施設災害復旧事業により被災した防風工（3,400m）を復旧するとともに防災林造成事業により防風工の新設（16,736m）、苗木の植栽（6.06ha）を実施する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤及び防風工の復旧工事については平成 23 年度に着手し、平成 24 年度に完了した。また、防風工の新設工事については平成 24 年度に着手し、平成 27 年度の完了を目指す。

森林の復旧については、防風工等の植生基盤の整備が完了した箇所から順次、苗木の植栽を実施し、平成 27 年度を目途に完了を目指す。

⑤ 平成 24 年度における成果

治山施設災害復旧事業： 防潮堤工 1,196m、防風工 3,400m（平成 24 年度で災害復旧事業は完了。）

防災林造成事業： 植栽工 0.05ha、防風工 1,180m

⑥ 平成 25 年度の成果目標

防災林造成事業： 植栽工 1.55ha、防風工 3,700m

（保全対象： 深沢・一川目、二川目集落、県道等）

工程表(青森県おいらせ町)

| | H23 | | | | H24 | | | | H25 | | | | H26 | | | | H27 | | | | H28 |
|--|---|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 以降 |
| 1. 海岸対策 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 施工準備 (堤防設計等) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 本復旧 (逐次完了し、全ての区間について 5月までに完了した。) </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 農地・農業用施設 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 15%; text-align: left;"> 用排水施設の機能が確保され、平成23年度当初までに除塩等を行い、すでに営農が可能となった農地 (明神川地区等) </div> <div style="width: 85%; text-align: center;"> 畦畔復旧、除塩 営農再開 </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘドロ等が薄く又は部分的に堆積している農地 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 15%; text-align: left;"> がれきの撤去 </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> 土砂撤去、除塩、 用排水施設の 機能確保等 </div> <div style="width: 70%; text-align: center;"> 営農再開 </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 海岸防災林 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> 潮工の本復旧及び林帯地盤の復旧(概ね2年) </div> <div style="width: 55%; text-align: center;"> 防風工等の施工が完了した箇所から植栽を実施(概ね3年) </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |