

事業計画（青森県深浦町）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

市内の地区海岸数	45地区海岸
被災した地区海岸数	1地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1地区海岸

② 堤防高

被災前の現況高で復旧。

津軽沿岸：T.P+5.0m（対象：高潮）

③ 復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年4月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、8月より工事着工しており、計画的に復旧を進め平成24年3月の工事完了を目指す。

④ 平成23年度における成果

- ・被災した地区海岸において、平成24年2月までに本復旧工事を完了した。

⑤ その他

- ・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

工程表(青森県おいらせ町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28 以降				
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
1. 海岸対策	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%;"> 施工準備 (堤防設計等) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%; transform: rotate(-15deg);"> 本復旧 (逐次完了し、全ての区間 について2月までに 完了した。) </div> </div>																								