

事業計画（茨城県東海村）

1. 海岸防災林の再生

① 箇所名：豊岡

② 被災状況

津波により防潮堤 279mが被災した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤 279mについては、治山施設災害復旧事業により復旧する。また、防災林造成事業により防潮堤の嵩上げ等による機能強化 2,750mを実施する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

被災した防潮堤については、平成 24 年度中に災害復旧工事が完了。平成 24 年 8 月に茨城沿岸津波対策検討委員会において、比較的頻度の高い津波（L1 津波）に対応する施設整備の目安となる「目指すべき堤防高」を設定。（豊岡海岸：TP+7.0m）

平成 25 年度から地形の詳細確認や関係機関との調整を行いつつ L1 津波に対応できるよう防潮工の構造を決定する。また、嵩上げ等による機能強化工事に着手し、3カ年（平成 27 年度）での完了を目指す。

⑤ 平成 24 年度における成果

災害復旧事業： 被災した防潮堤 279mの復旧を完了。

⑥ 平成 25 年度の成果目標

防災林造成事業： 防潮工の嵩上げ 200m（豊岡海岸）

（保全対象：（独）日本原子力研究開発機構、日本原子力発電（株）

2. 造成宅地滑動崩落緊急対策

- ① 地区名：南台住宅団地、緑ヶ丘住宅団地

- ② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成24年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事の実施設計のための調査を開始。実施設計が完了した地区より随時工事に着手。

- ③平成24年度における成果
被災した造成宅地における調査及び実施設計を完了し、滑動崩落防止のための工事に着手。

- ④平成25年度の成果目標
滑動崩落防止のための工事の進捗。

工程表(茨城県東海村)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28 以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 海岸防災林 (豊岡他)	防潮工の本復旧(平成25年3月完了)				津波対策検討後、概ね3年で防潮工の嵩上げを実施																
2. 復興まちづくり (1)被災した造成宅地について																					緊急対策工事のための調査・設計を実施