## 事業計画 (青森県深浦町)

## 1. 海岸対策

#### ①海岸の状況

市内の地区海岸数 45 地区海岸 被災した地区海岸数 1 地区海岸 応急対策を実施した地区海岸数 なし 本復旧を実施する地区海岸数 1 地区海岸 復興を実施する地区海岸数 なし

#### ②堤防高

被災前の現況高で復旧。

津軽沿岸: T. P+5. 0m (対象:高潮)

#### ③復旧の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成23年4月までに策定済み。 これに基づく本復旧工事については、平成23年8月より順次工事に着手し、 平成24年2月に全ての箇所で完了した。

#### 4)その他

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

### 海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村		堤防護岸 延長 (m)		施設の高さ(T.P)			復旧・復興の予定											1
	地区海岸名		主な施設	被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)	応急 対策	概要計画策定	詳細計画策定	左記の 実施状 況	工事着工	左記の 実施状 況	工事 完了	左記の 実施状 況	H25年度の 実施内容等	H26年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
深浦町	松神	2,841	護岸、離岸堤	5.00	5.00	_	H23.4	H23.4	策定済み	H23.8	着工済み	H24.2	完了済み				復旧	

# 復興施策の工程表(青森県深浦町)

Γ			123		H24			H25			H26				H27				H28				H29				H30			
L		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
F	1. 海岸対策																													
			$\parallel$	本復Ⅱ	目 \																									
		┃施工準  (堤防設計	Nus /	(逐次完了し、 区間について2																										
		(堤防設計	<u>پ</u>	に完了した		立成つ	年度完	2																						
L						十八人23	十尺九	, 1																						