

事業計画（千葉県匝瑳市）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

市内の地区海岸数	2 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸	1 地区海岸

② 堤防高

被災前の現況高で復旧

千葉東沿岸：T.P+4.0～4.5m（対象：高潮）

③ 復旧・復興の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 4 月に策定済み。

これに基づく復旧工事については、平成 23 年 8 月より順次工事に着工し、平成 24 年 9 月に完了した。

復興する施設の概要計画については、平成 26 年 3 月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 27 年 3 月より順次工事に着工し、概ね平成 30 年度での完了を目指す。

④ 平成 26 年度における成果

全ての復興工事に着工した。（累計 1 地区海岸）

⑤ 平成 27 年度の成果

全ての地区海岸において復興工事の進捗を図った。（累計 1 地区海岸）

⑥ 平成 28 年度の成果目標

全ての地区海岸において復興工事の進捗を図る。（累計 1 地区海岸）

⑦ 事業完了予定年度

平成 30 年度

⑧ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H27年度の 実施内容等	H28年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了	左記の 実施状 況			
匠瑳市	九十九里・ 野手海岸	2,121.0	緩傾斜護岸 ヘッドランド	4.00 3.20	4.00 3.20	—	H23.4	—	—	H23.10 H23.8	着工済み	H24.9 H24.2	完了済み	—	—	復旧
匠瑳市	北九十九里	3,779	築堤 3,000m	4.00	6.00	—	H26.3	H27.3	策定済み	H27.3	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	本工事等	復興

復興施策の工程表（千葉県匝瑳市）

H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31				H32			
4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
施工準備 (環境設計等)																																							
本復旧 (対象区間について 9月までに完了した。)				復興 (逐次完了し、全ての区間について 概ねH27年度での完了を目指す。)																																			
				平成30年度完了予定																																			