

事業計画（千葉県白子町）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

町内の地区海岸数	1 地区海岸
被災した地区海岸数	なし
応急復旧を実施する地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	なし
復興を実施する地区海岸数	1 地区海岸

② 堤防高

千葉東沿岸：T. P+4. 0m（対象：高潮）

③ 復興の経緯

復興する施設の概要計画については、平成 25 年 7 月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 27 年度より順次工事に着工し、概ね平成 30 年度での完了を目指す。

④ 平成 27 年度の成果

全ての地区海岸において復興工事に着工した。（累計 1 地区海岸）

⑤ 平成 28 年度の成果目標

全ての地区海岸において復興工事の進捗を図る。（累計 1 地区海岸）

⑥ 事業完了予定年度

概ね平成 30 年度での完了を目指す。

⑦ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H27年度の 実施内容等	H28年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
白子町	南九十九里 一号	2,245	堤防嵩上げ 3,110m	4.00	6.00	—	H25.7	H27.6	策定済み	H28.1	着工済み	H31.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整 等	本工事等		復興

復興施策の工程表(千葉県白子町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31				H32			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
1. 海岸対策																																								
	施工準備（堤防設計等）																復興（逐次完了し、全ての区間について概ねH30年度での完了を目指す。）																平成30年度完了予定							