

福島県 飯舘村

(基本方針)

- 村民の帰還や村の復興に必要となる道路、水道、集落排水等のインフラについては、早急に復旧をする。
- 施設の再開については、各施設をどのように維持していくのかということも含めて検討を行い、施設再開に向けた復旧・維持管理を行う。
- 帰還困難区域である長泥地区については、特定復興再生拠点計画に基づき、除染や生活環境の整備等を進める。

(復旧の概況)

- 帰還困難区域を除き、道路・上下水道等の生活に必須となるインフラについては、概ね復旧している。
- 医療福祉施設、役場、公民館、集会所などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係るインフラについては、これまで復旧工事等を行ってきており、引き続き、必要な復旧工事や調査・設計を行う。

インフラ復旧の工程表(福島県飯舘村)

令和2年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの

●………➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
河川																			
村内の河川	村・県	河川の点検・堆積土砂の撤去等を実施	点検	河川の点検・堆積土砂の撤去等を実施	河川の点検・堆積土砂の撤去等を実施														
上水道																			
本管・給水管	村	【復旧済】 漏水調査を実施し、復旧 管路布設延長＝90km	－																
(帰還困難区域・拠点関連) 井戸等	村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施														
下水道																			
農業集落排水 (草野地区)	村	管路及びマンホール布設部の 路面沈下 管路布設延長＝10km	管路工事の実施	管路工事の実施	管路工事の実施														
農業集落排水 (飯樋地区)	村	管路及びマンホール布設部の 路面沈下 管路布設延長＝5km	管路工事の実施	管路工事の実施	管路工事の実施														
(帰還困難区域・拠点関連) 合併浄化槽	村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施														
道路																			
村道 大火比曽線	村	【復旧済】 法面崩落、仮復旧 1カ所 L＝29m	－																
村道 岩部線	村	【復旧済】 法面崩落、仮復旧 2カ所 L＝47m (1工区L＝27m、2工区 L＝20m)	－																
村道 小滝大倉線	村	【復旧済】 落石通行止め、仮復旧	－																
村道 小宮風兼線	村	【復旧済】 落石通行止め 2カ所 L＝350m (1工区L＝200m、2工区 L＝150m)	－																
村道 佐須久保田線	村	【復旧済】 農地法面崩落通行止め L＝40m	点検	工事実施	－														
村道 八和木荒屋敷線	村	【復旧済】 農地法面崩落の危険性 通行止め L＝50m	－																
(帰還困難区域・拠点関連) 国道・県道・村道	国・県・村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗等を踏まえ修繕・拡幅箇所を検討	未着手	除染事業の進捗等を踏まえ修繕・拡幅箇所を検討														

→ : 工費が見込めるもの
●.....→ : 工費が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
大谷地住宅	村	【建設済】 住宅・集会所を建設	—																
除染																			
先行除染	国	草野東工区、継続事業所等 の除染実施済み																	
面的除染	国	平成24年5月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画一部 改定 平成28年12月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施														
仮置場	国	除染仮置場(71ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復の実施	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域除く)													
						原状回復													
(帰還困難区域・拠点関連) 除染	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施。	引き続き、計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施した。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づく除染・廃棄物処理													計画の期間：令和5年5月31日まで (令和5年春頃までの避難指示解除) ・必要に応じて、除染のフォローアップを実施。
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 処理完了(小宮地区) 稼働中(蔵平地区)	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施	対策地域内廃棄物の処理を実施した。	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施	可燃性廃棄物の焼却処理				施設の解体撤去									

特定復興再生拠点区域(長泥地区)																			
(再掲) 上水道 井戸等	村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施														
(再掲) 下水道 合併浄化槽	村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施														
(再掲) 道路 国道・県道・村道	国・県・村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗等を踏まえ修繕・拡幅箇所を検討	未着手	除染事業の進捗等を踏まえ修繕・拡幅箇所を検討														
(再掲) 農地・農業用施設 環境再生事業	国		除去土壌再生利用技術等実証事業の継続	再生資材を用いた盛土実証ヤードにおいて、造成を完了し、試験栽培を実施	試験栽培を継続するとともに、農地の造成工事に着手予定	準備工事				農地造成工事									
(再掲) 文教施設・その他村営施設 集会・交流・地域防災拠点施設	村	—	実施設計	測量・実施設計(繰越)	実施設計(繰越)・開発許可申請・用地買収														
(再掲) 除染	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	引き続き、計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施した。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施。	計画に基づく除染・廃棄物処理													計画の期間：令和5年5月31日まで (令和5年春頃までの避難指示解除) ・必要に応じて、除染のフォローアップを実施。

飯舘村のインフラ復旧状況（令和元年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 6箇所) / (被災 6箇所)	
河川 (市町村管理)	○	点検・堆積土砂の撤去等を実施	(令和5年度以降)
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎	軽微な漏水箇所を修繕済み	
下水道（農業集 落排水）	○	液状化現象による一部弛みがあるが機能回復済み 復旧済 0地区 / 被災 2地区	(R2年度内)
農地・ 農業用施設	◎	[用水路]復旧済 [ため池]復旧済	
公共施設	◎	[復旧済]村庁舎、ふれ愛館（建替）、消防庁舎（建替）、 スポーツ公園、大倉体育館 [解体済]ふれあい交流館たてやま、柔剣道場	
医療福祉施設	◎	[機能回復]いいたてクリニック	
文教施設	◎	[復旧済]義務教育学校を整備（飯舘中学校・草野・飯樋・ 臼石小学校を統合） [建設済]認定こども園、給食センター	
	▲	[未着手]相馬農業高等学校飯舘校	(未定)
観光施設	◎	[復旧済]宿泊体験館きこり	
住宅	◎	[復旧済]村営住宅（50戸） [建設済]災害公営住宅（61戸） 福島再生賃貸住宅（15戸）	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成28年12月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中（約1,437件解体撤去済/約1,463件申請受付済） ・仮設焼却施設（蔵平）稼働中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

飯舘村のインフラ復旧状況（令和元年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R4 年度末)
河川 (市町村管理)	/	該当なし	
河川 (県管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R4 年度内)
下水道（合併浄 化槽）	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R4 年度内)
農地・ 農業用施設	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R4 年度内)
公共施設	○	[建設予定] 集会・交流・地域防災拠点施設	(R3 年度内)
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染 を実施中	令和 5 年 5 月
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄 物処理を実施中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし