

福島県 飯舘村

(基本方針)

- 村民の帰還や村の復興に必要となる道路、水道、集落排水等のインフラについては、早急に復旧をする。
- 施設の再開については、各施設をどのように維持していくのかということも含めて検討を行い、施設再開に向けた復旧・維持管理を行う。
- 帰還困難区域である長泥地区については、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染や生活環境の整備等を進める。

(復旧の概況)

- 帰還困難区域を除き、道路・上下水道等の生活に必須となるインフラについては、概ね復旧している。
- 医療福祉施設、役場、公民館、集会所などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係るインフラについては、これまで復旧工事等を行ってきており、概ね復旧している。

→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
草野幼稚園 園舎	村	【廃園】 屋根の破損 認定こども園の閉園に伴い 廃園	-	-	-														
認定こども園	村	【建設済】 幼稚園2園、保育所の統合 による新設	-	-	-														
教員住宅	村	【復旧済】 サッシ枠、床等の歪み 給水設備水漏れ	-	-	-														
学校給食センター	村	【建設済】 建替えを実施	-	-	-														
生活改善センター	村	【復旧済】 地盤沈下、床面傾斜、構造 各部にひび割れ	-	-	-														
柔剣道場	村	【解体済】 天井板落下、ガラス破損	-	-	-														
ふれあい交流館たてやま	村	【解体済】 サッシ枠、床等の歪み	-	-	-														
大倉体育館	村	【復旧済】 窓枠歪み、雨漏りあり	-	-	-														
スポーツ公園 管理棟	村	【復旧済】 地盤沈下、擁壁の倒れによ る建物自体の傾斜	-	-	-														
野球場	村	【復旧済】 バックネット裏応援席にコン クリートの亀裂大、破損 L型擁壁傾斜	-	-	-														
スポーツ公園 陸上競技場、テニスコート	村	【復旧済】 不等沈下による階段部コン クリートに亀裂	-	-	-														
宿泊体験館きこり	村	【復旧済】 壁天井、設備に被害 修復するも余震で再被害が あり再修復	-	-	-														
消防庁舎	村	【復旧済】 壁ひび割れ等	-	-	-														
(帰還困難区域・拠点関連) 集会所・交流・地域防災拠点 施設	村	-	実施設計(繰越)・開発許可申 請・用地買収	実施設計業務の完了 開発許可済み 農地転用許可済み 用地買収完了	整備工事の着工	●.....→													
住宅																			
公営住宅大森1棟	村	【解体済】 建物全体として中央部が下 がっている状況となっている。	-	-	-														
村営飯櫃住宅2棟	村	【解体済】 法面側で不均一に地盤沈 下、基礎に亀裂	-	-	-														
大谷地住宅	村	【建設済】 住宅・集会所を建設	-	-	-														

→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
除染																			
先行除染	国	草野東工区、継続事業所等の除染実施済み																	
面的除染	国	平成24年5月特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月特別地域内除染実施計画一部改定 平成28年12月面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを実施	必要に応じて、除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施														
仮置場	国	除染仮置場(77ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施した	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域のものを除く)				除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(特定復興再生拠点区域において発生したもの)				原状回復					
(帰還困難区域・拠点関連)除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、令和2年12月末時点で除染は約82%完了した	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づく除染・廃棄物処理								計画の期間:令和5年5月31日まで(令和5年春頃までの避難指示解除)必要に応じて、除染のフォローアップを実施。					
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設)稼働終了(小宮地区) 稼働終了(藤平地区)	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施	対策地域内廃棄物の処理を実施した															

特定復興再生拠点区域(長泥地区)																			
事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
(再掲)上水道井戸等	村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	●.....→													
(再掲)下水道合併浄化槽	村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	●.....→													
(再掲)道路国道・県道・村道	国・県・村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗等を踏まえ修繕・拡幅箇所を検討	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	●.....→													
(再掲)農地・農業用施設環境再生事業	国		栽培実験を継続するとともに、農地の造成工事に着手	盛土実証ヤードにおいて栽培実験を実施するとともに、農地造成の準備工事を実施した	栽培実験を継続するとともに、農地の造成工事を実施	●.....→ 盛土工事等													
(再掲)文教施設・その他村営施設集会所・交流・地域防災拠点施設	村	—	実施設計(繰越)・開発許可申請・用地買収	実施設計業務の完了 開発許可済み 農地転用許可済み 用地買収完了	整備工事の着工	●.....→													
(再掲)除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、令和2年12月末時点で除染は約82%完了した	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	●.....→ 計画に基づく除染・廃棄物処理								計画の期間:令和5年5月31日まで(令和5年春頃までの避難指示解除)必要に応じて、除染のフォローアップを実施。					

飯館村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 6箇所) / (被災 6箇所)	
河川 (市町村管理)	○	点検・堆積土砂の撤去等を実施	(R3年度)
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎	軽微な漏水箇所を修繕済み	
下水道（農業集 落排水）	○	管路に一部弛みがあるが機能回復済み 復旧済 0地区 / 被災 2地区	(R3年度)
農地・ 農業用施設	◎	[用水路]復旧済 [ため池]復旧済	
公共施設	◎	[復旧済]村庁舎、ふれ愛館（建替）、消防庁舎（建替）、 スポーツ公園、大倉体育館 [解体済]ふれあい交流館たてやま、柔剣道場	
医療福祉施設	◎	[復旧済]いいたてクリニック	
文教施設	◎	[復旧済]義務教育学校を整備（飯館中学校・草野・飯樋・ 臼石小学校を統合） [建設済]認定こども園、給食センター	
	▲	[未着手]相馬農業高等学校飯館校	(未定)
観光施設	◎	[復旧済]宿泊体験館きこり	
住宅	◎	[復旧済]村営住宅（50戸） [建設済]災害公営住宅（61戸） 福島再生賃貸住宅（15戸）	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 28 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等(1,460件)の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設（小宮） 解体撤去完了 ・仮設焼却施設（蕨平） 稼働終了	H30年3月 R3年2月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

飯舘村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R5 年度末)
河川 (市町村管理)	/	該当なし	
河川 (県管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R5 年度内)
下水道（合併浄 化槽）	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R5 年度内)
農地・ 農業用施設	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R5 年度内)
公共施設	○	[建設予定] 集会・交流・地域防災拠点施設	(R4 年度内)
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染	○	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄 物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

飯舘村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
河川 (市町村管理)	/	該当なし	
河川 (県管理)	/		
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
下水道（合併浄 化槽）	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
農地・ 農業用施設	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
公共施設	/	該当なし	
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし