

復興の現状

平成26年5月30日



復興庁

Reconstruction Agency

1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し

<避難者支援関係>

2 避難者・仮設住宅の状況

<まちづくり関係>

3 災害廃棄物(がれき)処理の状況と課題

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況

5 鉄道の復旧状況

6 住宅再建及び高台移転に向けた取組

7 住まいの復興の見通し

<産業関連>

8 産業の復旧・復興の状況

9 復興特区制度の活用状況

<原子力災害関係>


10 福島県の状況

11 避難指示区域の見直し

12 除染の進捗状況

<人的支援>

13 被災自治体の職員確保等に向けた支援の状況



Reconstruction Agency

3


2 避難者・仮設住宅の状況

- 避難者数は1年で、約30万4千人から、約25万8千人に減少。
- 仮設住宅等への入居戸数は減少しはじめており、住まいの再建への動きが進みつつある。

(1) 避難者等の減少

発災3日目 約47万人 (*1)		
全体	避難所にいる者	住宅等にいる者
平成25年5月 (*2)		
303, 571人	123人	288, 264人
平成26年5月 (*2)		
258, 219人	0人	241, 288人

*1 緊急災害対策本部 青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木の避難者の合計。
*2 復興庁調べ 全国の避難所(公民館・学校等)、旅館・ホテル、その他(親族・知人宅等)、住宅等(公営・仮設・民間・病院含む)にいる者の合計。



(2) 仮設住宅等の入居状況

〔 内閣府調べ 〕

25年3月	入居者数	入居戸数	26年3月	入居者数	入居戸数	備考
公営住宅等	29, 278人	10, 573戸	公営住宅等	23, 551人	8, 740戸	全国計
民間住宅	151, 921人	59, 943戸	民間住宅	120, 657人	49, 863戸	全国計
仮設住宅	111, 159人	48, 128戸	仮設住宅	97, 113人	44, 211戸	岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県・長野県



(参考) 被災3県における人口の状況

○ 被災3県における人口は、減少傾向にあるもののその度合いは鈍化しており、社会増減率は、沿岸市町村※においても震災前の水準に戻りつつある。

※沿岸市町村…海岸線を有する市町村(岩手県12市町村、宮城県15市町、福島県10市町)



(1) 人口推移 (被災3県の沿岸市町村)

沿岸市町村の人口推移は、減少傾向にあるものの、2012年4月以降、減少の度合いが鈍化している。



(2) 社会増減率 (被災3県の沿岸市町村)

人口の社会増減率は、被災3県の沿岸市町村及び福島県内陸市町村においても2010年同月の水準に戻りつつある。



3 災害廃棄物（がれき）処理の状況と課題

- 東日本の太平洋沿岸部を中心に13道県で災害廃棄物約2千万トン、津波堆積物約1千万トンが発生。
- 平成26年3月末までに、福島県の一部地域を除き、災害廃棄物及び津波堆積物の処理が完了。
- 災害廃棄物の8割強、津波堆積物のほぼ全量を再生利用。

(1) 災害廃棄物処理の状況（岩手県、宮城県、福島県※の沿岸32市町村）

平成26年 3月末現在	推計量 (A)	撤去済 み量(B)	撤去率(B/A)	処理・処分量 (C)	処理・処分 割合(C/A)
災害廃棄物	1,707万t	1,686万t	99%	1,662万t	97%
津波堆積物	1,095万t	1,055万t	96%	1,004万t	92%

※福島県の避難区域を除く

処理割合	市町村等
完了	洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼ブロック(気仙沼市、南三陸町)、石巻ブロック(女川町、石巻市、東松島市)、利府町、松島町、宮城東部ブロック(塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市)、仙台市、亶理名取ブロック(名取市、岩沼市、亶理町、山元町分)
9割以上	新地町、相馬市、いわき市
5割以上	広野町
4割未満	南相馬市

(2) 被災地での取組


- ・ 3県に34基の仮設焼却炉と24箇所の破碎・選別施設を設置。
- ・ 福島県内の仮設焼却炉1基、破碎・選別施設2箇所以外は処理が完了。
- ・ 災害廃棄物の約82%、津波堆積物のほぼ全量を再生利用。
- ・ このうち、公共事業等（堤防復旧、海岸防災林、港湾整備等）において、約1,339万トンを利用。

(3) 広域処理（岩手県・宮城県）

- ・ 1都1府16県で約62万トンを広域処理。
- ・ 可燃物・木くずの約1割、不燃混合物や漁具・漁網の約5割の処理に貢献。

(4) 取組の現状

- ・ 岩手県・宮城県では、災害廃棄物・津波堆積物とも、平成26年3月末までに処理が完了。
- ・ 福島県（避難区域を除く）では、仮置場への搬入は概ね完了。処理が完了していない地域については、国の代行処理を進めるとともに、市町と連携してできるだけ早期の処理完了を目指す。



岩手県・宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の処理目標と実績 6

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況①

項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 海岸対策 〔本復旧工事を着工・完了した地区海岸の割合〕 ※太字：H26. 3末時点 細字：H24. 12末時点	31% 68%(着工) 18%(完了) 0% 50% 100%	本復旧工事に着工した地区海岸数 318地区 本復旧工事が完了した地区海岸数 86地区 被災した地区海岸数 471地区 ※国施工区間(代行区間含む)約41kmのうち、復興・復旧を支える上で不可欠な仙台空港及び下水処理場の前面の区間等約26kmについては、施工を完了している。	完了 水道施設 〔本格復旧が完了した水道事業数の割合〕 ※太字：H26. 3末時点 細字：H24. 12末時点	46% 91% 0% 50% 100%	本格復旧事業のための災害査定の対象工事がすべて完了した水道事業数 167 事業 災害査定を実施した、あるいは実施を予定している水道事業数 184 事業
完了 着工 海岸防災林の再生 〔復旧工事に着手・完了した海岸防災林の割合〕 ※太字：H26. 3末時点 細字：H24. 11末時点	32% 66%(着手) 9% 16%(完了) 0% 50% 100%	海岸防災林の復旧事業の工事着手延長 約92km 海岸防災林の復旧事業の工事完了延長 約23km 海岸防災林の被災延長(青森県～千葉県) 約140 km※ ※避難指示区域を含む	完了 下水道 〔通常処理に移行した下水処理場※の割合〕 ※「通常処理に移行した処理場」とは、被災前と同程度の放流水質まで処理が実施可能となった処理場である。これらの中には、一部の水処理施設や汚泥処理施設は未だ本復旧工事中のものもある。 ※太字：H26. 3末時点 細字：H24. 11末時点	89% 99% 0% 50% 100%	通常処理に移行した処理場数 72箇所 災害査定を実施した処理場数 73箇所
完了 河川対策 〔本復旧工事が完了した河川堤防(直轄管理区間)の割合〕 ※太字：H26. 3末時点 細字：H24. 11末時点	99% 99% 0% 50% 100%	本復旧工事が完了した箇所数 2,113箇所 被災した河川管理施設の箇所数 2,115 箇所	完了 災害廃棄物の処理 〔災害廃棄物の処理が完了した割合〕 ※太字：H26. 3末時点 細字：H24. 11末時点 (一部H24. 9末時点)	38% 97% 0% 50% 100%	国の事業計画及び工程表の対象市町村における災害廃棄物処理量計 1,714万t※ 国の事業計画及び工程表の対象市町村における災害廃棄物推計量 1,759 万t※ ※市街地復興パターン検討調査を実施した43市町村に限る。







注)①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じ変更されているものもあります。

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況②

項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 復興住宅 災害公営住宅の整備に着手した割合 ※太字: H26.3末時点 細字: H24.11末時点	72% (用地確保済み) 27% 0.1% 10%(完了) 0% 50% 100%	用地確保済み戸数 15,782戸 災害公営住宅の整備が完了した戸数 2,241戸 各県が公表している必要災害公営住宅の戸数※ 21,858戸 ※全体計画未定のため福島県分はいずれも除外	完了 着工 復興まちづくり (漁業集落防災強化) 漁業集落防災機能強化事業の実施地区数の割合 ※太字: H26.3末時点 細字: H24.11末時点	100% (事業費措置) 85% 6% 51%(着工) 0% 27%(完了) 0% 50% 100%	復興交付金の事業費措置地区数 37地区 造成工事に着手した地区数 19地区 造成工事が完了した地区数 10地区 当事業により住宅用地の整備を行う地区数 37地区
完了 着工 復興まちづくり (防災集団移転) 事業計画の同意地区数、造成工事の着手地区数、造成工事の完了地区数の割合 ※太字: H26.3末時点 細字: H24.12末時点	100%(同意) 81% 12% 90%(着工) 1% 15%(完了) 0% 50% 100%	事業計画について国土交通大臣の同意を得た地区数 339地区 造成工事に着手した地区数 304地区 造成工事が完了した地区数 50地区 住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数 (337地区) + 茨城県 (2地区)	完了 復興まちづくり (医療施設) 入院の受入制限等から回復した病院の割合 ※太字: H26.3末時点 細字: H24.11末時点	93% 90% 0% 50% 100%	入院の受入制限又は受入不可から回復した病院数 171 箇所 被災直後に入院の受入制限又は受入不可を行った病院数 184 箇所
完了 着工 復興まちづくり (土地区画整理) 事業化の段階に達している地区数、造成工事の着手地区数、造成工事の完了地区数の割合 ※太字: H26.3末時点 細字: H24.12末時点	27% 100%(事業化) 12% 73%(着工) 0%(完了) 0% 0% 50% 100%	事業化の段階に達している地区数※ 51地区 造成工事に着手した地区数 37地区 造成工事が完了した地区数 0地区 ※事業認可済、事業認可手続き中、緊急防災空地整備事業着手済の地区を計上 住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数 51地区	完了 復興まちづくり (学校施設等) 復旧が完了した公立学校施設の割合 ※太字: H26.3末時点 細字: H24.11末時点	96% 81% 0% 50% 100%	復旧事業が完了した学校数 2,210校 公立学校施設災害復旧事業に申請した若しくは申請予定の学校数 2,308校 (応急仮設校舎や間借り等により、全ての学校で教育活動は再開済み)

注) ①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じ変更されているものもあります。③漁業集落防災機能強化事業については、上記以外に住宅用地の整備は行わず水産関係用地や公共施設の整備を行う地区が予定されている。④防災集団移転促進事業における造成工事の完了地区数の割合は、災害公営住宅のみを整備する地区を除いた地区数(328地区)のうち、造成が完了した地区の割合。

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況③

項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 交通網 (復興道路・復興支援道路) 復興道路・復興支援道路の 着手率、 復興道路・復興支援道路の 整備率 ※太字:H26. 3末時点 細字:H24. 11末時点	 86%(着手) 58% 35% 39%(完了)	工事着手済延長※ 489km 供用済延長 223km 計画済延長(事業中+供用済) 570 km ※工事着手したIC間延長	完了 農地 津波被災農地面積に 対する営農再開可能 面積の割合 ※太字:H26. 1末時点 細字:H24. 12末時点	 38% 63%	営農再開が可能な農地面積 約13,470 ha 津波被災農地面積 (青 森県～千葉県) 21,480 ha※ ※避難指示区域を含む
完了 交通網 (鉄道) 運行を再開した 鉄道路線延長の割合 ※太字:H26. 4.6末時点 細字:H24. 12末時点	 88% 90%	下のうち鉄道運行を再開 した路線の延長 2,105.2 km 岩手、宮城、福島県内の 旅客鉄道のうち被災した 路線の総延長 2,330.1 km	完了 漁港 陸揚げ岸壁の機能が 全て回復した漁港 の割合 ※太字:H26. 3末時点 細字:H24. 11末時点	 36% 54%	陸揚げ岸壁の機能が全 て回復した漁港数 172 漁港 被災した漁港数 319 漁港※ ※避難指示区域を含む
完了 着工 交通網 (港湾) 本格復旧に着手した復 旧工程計画に定められ た港湾施設の割合 ※太字:H26. 3末時点 細字:H24. 12末時点	 44% 92%(完了) 96% 100%(着工)	本格復旧工事に着手した 箇所数 131箇所 本格復旧工事完了箇所数 120箇所 被災した港湾のうち、復旧 工程計画に定められた港 湾施設の箇所数 131 箇所	完了 養殖施設 養殖施設の 復旧の割合 ※太字:H25. 12末時点 細字:H24. 12末時点	 77% 82%	復旧した養殖施設数(岩 手・宮城) 62,851 施設 養殖業再開希望者の施設 数(岩手・宮城) 76,193 施設

注)①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じ変更されているものもあります。

- 住宅再建や復興まちづくりに当たっては、スピードアップを図るため、市町村における地域住民との調整や事業実施を円滑に進めてくことが最大の課題であり、国としても、復興交付金による支援、まちづくりの専門職員の派遣の促進、円滑な施工確保の支援等を実施。
- 住民の定着を促進する住宅再建支援のため、震災復興特別交付税を増額（平成24年度補正：1,047億円）。


復興まちづくりの進捗状況（平成26年3月末時点）

- ・防災集団移転促進事業について、事業着手の法定手続きである大臣同意が済んだ地区数は339地区。（平成24年12月末時点273地区）
- ・土地区画整理事業について、事業化の段階に達している地区数は51地区。（平成24年12月末時点14地区）
- ・工事に着手した地区数は防災集団移転促進事業で304地区（平成24年12月末時点40地区）、土地区画整理事業で37地区（平成24年12月末時点6地区）、災害公営住宅整備事業で9,081戸（平成24年12月末時点1,743戸）。
- ・防災集団移転促進事業実施25市町村（被災3県）の用地取得率は、49%（平成25年9月末）から76%（平成26年3月末）に上昇。

	防災集団移転 促進事業 ^{注1)}	土地区画 整理事業	災害公営住宅 整備事業
想定	339地区	51地区	(2万戸以上) ^{注2)}
法定手続き済等	339地区 (大臣同意)	51地区 ^{注3)}	
工事着手	304地区	37地区	9,081戸 [19,055戸 ^{注4)}]

注1) 住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数(337地区)＋茨城県(2地区)
注2) 主な内訳は、岩手県約6千戸、宮城県約1万5千戸、(福島県は未定)
注3) 事業認可済、事業認可手続き中、緊急防災空地整備事業着手済み地区数
注4) 用地確保した戸数

【例】 防災集団移転促進事業の進捗状況(工事着手地区数)



7 住まいの復興の見通し

【住まいの復興の見通し(平成26年3月末時点)】

①災害公営住宅の整備に係る進捗見込み(戸数)

	26年度まで 累計	27年度まで 累計
岩手県 (進捗率)	概ね2,000戸 (概ね3割)	概ね4,800戸 (概ね8割)
宮城県 (進捗率)	概ね6,800戸 (概ね4割)	概ね11,800戸 (概ね8割)注)
福島県	概ね2,300戸 ・うち津波・地震向け: 概ね1,600戸 ・うち原発避難者向け: 概ね700戸	概ね3,600戸 ・うち津波・地震向け: 概ね2,500戸 ・うち原発避難者向け: 概ね1,100戸

②民間住宅等用地地の整備に係る進捗見込み(宅地数)

27年度まで 累計	28年度以降も 含めた累計
概ね4,200戸 (概ね5割)	概ね8,300戸 (10割)
概ね5,800戸 (5割)	概ね11,600戸 (10割)
概ね1,000戸	概ね2,200戸


注)宮城県の全体計画戸数(概ね15,500戸)のうち、概ね3,600戸については、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期を調整中である。

※福島県については、原子力災害により面整備事業の計画が未着手・未策定の旧警戒区域の市町村があり、現時点ではこれらを除いて、計画の同意・認可を得た地区の戸数を掲載している。


※福島県における原発避難者向け災害公営住宅の整備戸数は、全体で概ね4,900戸を予定(平成25年12月時点)。

8 産業の復旧・復興の状況①

- グループ補助金交付先アンケートでは、現在の売上げ状況が震災直前の水準以上まで回復していると回答した企業の割合は、36.6%。
- 業種別に見ると、震災直前水準以上に売上げが回復しているという割合が最も高いのは建設業（66.0%）、次いで運送業（42.3%）。最も低いのは、水産・食品加工業（14.0%）、次いで卸小売・サービス業（30.6%）
- 平成25年度（1～12月期）の被災3県の工場立地件数は、前年度より23件増（+25%）の116件。



(資料:東北経済産業局調査を元に復興庁作成)



(単位: 件)

	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
岩手	13	3	11	24	22	24
宮城	33	32	26	27	31	43
福島	38	13	13	13	40	49
合計	84	48	50	64	93	116
前年比	90%	57%	104%	128%	145%	125%

(資料:経済産業省 工場立地動向調査)

8 産業の復旧・復興の状況②

- 津波被災農地の営農再開に向けて農地復旧や除塩等を進めており、農地復旧と一体的に農地の大区画化や利用集積を進めるなど、全国のモデルとなるような取組を推進。

① 農林水産業における農地の復旧状況

- 6県(青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉)の津波被災農地21,480haのうち、13,470haで営農再開が可能となった。
- 平成26年度作付期までには、約7割の農地で営農再開が可能になる見込み。

② 農地の大区画化の状況


- 岩手県、宮城県、福島県においては、復興交付金等を活用し、面的な集積による経営規模拡大や土地利用の整序化を図る農地の大区画化等を約9,700haで実施中。

農地の大区画化等の
県別取り組み状況(ha)

岩手県	170
宮城県	7,760
福島県	1,750
計	9,680

※法手続き中の地区も含む。(平成25年12月末現在)


事例：直轄特定災害復旧事業(仙台東地区) 営農再開(予定)図



8 産業の復旧・復興の状況 ③



- 被災した漁港の約5割で陸揚げ岸壁の機能が全て回復しており、約9割で陸揚げが可能。また、水揚げ量は約7割まで回復するなど、一定程度復旧。
- 一方で、水産加工施設は約8割で業務再開しているものの、震災により失われた販路確保等の問題もあり、岩手県、宮城県、福島県の3県全体では、震災直前水準以上に売上げが回復した水産加工業者は8%、売上が8割以上回復した水産加工業者は28%であり、売上の回復が遅れている。
- 引き続き、漁港の本格復旧を実施するとともに高度衛生管理に対応した荷捌き所の整備や水産加工施設の再建、新商品の開発、販路・販売の回復等の取組を一体的に推進。

水産業



注1: 久慈(岩手)、宮古(岩手)、釜石(岩手)、大船渡(岩手)、気仙沼(宮城)、女川(宮城)、石巻(宮城)、塩釜(宮城)、小名浜(福島)における1年間(太字: 25年4月-26年3月 細字: 24年1月-12月)の合計の水揚げ数量の被災前1年間(22年3月-23年2月)の合計に対する比率を示したもの。

注2: 小名浜での水揚げは全て県外で漁獲されたもの。




8 産業の復旧・復興の状況④

○ 観光業も改善が見られるが、本格的な復興が今後の課題。

観光業 ■ 観光客中心の宿泊施設の延べ宿泊者数(同月比の推移)

観光客中心の宿泊施設は、平成25年においても平成22年値との比較において、全国・東北6県・東北3県いずれもマイナスとなっている。

(%は平成22年値との比較)



※【観光客中心の宿泊施設】とは、宿泊者のうち観光目的の宿泊者が全体の50%以上と回答した施設。

【参考】

なお、ビジネス客中心の宿泊施設(宿泊者のうち観光目的の宿泊者が全体の50%未満であると回答した施設)においては、震災直後から東北6県・東北3県でいずれも平成22年値との比較ではプラスで推移している。


注: 平成22年4-6月期調査より従業者数9人以下を含む全宿泊施設に調査対象を拡充している。

(H23.1-3月、H24.1-3月、H25.1-3月の平成22年値との比較は従業者数10人以上の宿泊施設の数値のみで作成。H25.1-3月は暫定値。)

出典: 宿泊旅行統計調査

8 産業の復旧・復興の状況⑤

- 被災企業の復興に向けた進捗状況は地域格差が顕著に。
- 「事業所数」及び「従業者数」が半減以下のままの自治体も存在。



(作成) 「平成24年経済センサス活動調査」を基に、東北経済産業局にて作成

(※1)横軸: 各地域に所在する事業所数の増減率(平成24年時点の事業所数/平成21年時点の事業所数)

(※2)縦軸: 各地域に所在する企業の従業者数の増減率(平成24年時点の従業者数/平成21年時点の従業者数)

なお、福島県南相馬市(一部)、檜葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町は上記調査の対象外。

税制上の特例の適用を受けることができる指定事業者（被災5県）による投資見込額は約1兆2,000億円、雇用予定数は約87,700人。

また、指定事業者等の数（被災5県）は、対前年比プラス780。

	青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	合計
投資見込額(億円)	393	1, 008	3, 317	2, 619	4, 656	11, 993
雇用予定数(人)	4, 680	5, 650	23, 850	28, 250	25, 270	87, 700

（注）投資見込額及び雇用予定数は平成25年12月31日時点。

	平成25年3月	平成26年3月	増加数
指定事業者等の数	1, 352	2, 132	780

利子補給の認定計画に基づく推薦事業者（被災5県）への融資予定額は、対前年比プラス586億円、投資見込額は対前年比プラス1, 592億円、新規雇用予定数は対前年比プラス1, 756人。

	平成25年3月	平成26年3月	増加数
融資予定額(億円)	739	1, 325	586
投資見込額(億円)	2, 576	4, 168	1, 592
新規雇用予定数(人)	1, 896	3, 652	1, 756

（注）利子補給の適用に関しては、平成26年度第1回目の公募（4／21～5／23）を実施。

避難指示区域等からの避難者数

※1、※2

約10.2万人

※1 平成22年国勢調査及び各市町村からの聞き取りを基に、
原子力被災者生活支援チームで集計（平成26年3月10日時点）

※2 旧緊急時避難準備区域からの避難者も含む

・避難指示解除準備区域	約3.3万人	・旧緊急時避難準備区域	約2.1万人
・居住制限区域	約2.3万人		
・帰還困難区域	約2.5万人		

福島県全体の避難者数

約13.1万人

（区域からの避難者も含む）

出典：「福島県公表「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第1188報）」
（平成26年5月15日）」

（1）福島県内への避難者数

約8.4万人

仮設住宅（民間借上げを含む）	約7.7万人
雇用促進住宅等	約0.4万人
親戚・知人宅等	約0.3万人

（2）福島県外への避難者数


約4.7万人

東京都	約6.5千人
山形県	約5.3千人
新潟県	約4.3千人
茨城県	約3.6千人
千葉県	約3.3千人
等	19


11 避難指示区域の見直し

避難指示区域の概念図


平成24年12月11日時点



平成25年8月8日時点




平成26年3月10日時点



12 除染の進捗状況①（国直轄除染地域）

対象11市町村のうち、10市町村で除染計画を策定、全域又は一部地域において除染の作業中。
田村市、檜葉町、川内村、大熊町で除染計画に基づく除染が終了。



	除染計画	仮置場 (H26年3月末現在)	地権者の同意取得 (H26年3月末現在)	除染作業 (H26年3月末現在)	除染のスケジュール	
					宅地終了	残り終了
田村市	H24.4	確保済み	終了	H25.6 終了 (H24.7～)	H25年度(すでに終了)	
檜葉町	H24.4	確保済み	終了	H26.3 終了 (H24.9～)	H25年度(すでに終了)	
川内村	H24.4	確保済み	終了	H26.3 終了 (H24.9～)	H25年度(すでに終了)	
大熊町	H24.12	確保済み	終了	H26.3 終了 (H25.6～)	H25年度(すでに終了)	
南相馬市	H24.4	約6割	約3割	作業中 (H25.8～)	H27年度	H28年度
飯館村	H24.5	約5割	約8割	作業中 (H24.9～)	H26年内	H28年内
川俣町	H24.8	約8割	ほぼ終了	作業中 (H25.4～)	H26年夏	H27年内
葛尾村	H24.9	約3割	ほぼ終了	作業中 (H25.4～)	H26年夏	H27年内
浪江町	H24.11	約2割	約4割	作業中 (H25.11～)	H27年度	H28年度
富岡町	H25.6	約4割	約2割	作業中 (H26.1～)	H27年度	H28年度
双葉町	調整中	調整中	調整中	調整中	—	—

国直轄地域における進捗状況の推移（基準時：平成26年3月31日）

	田村市	檜葉町	川内村	飯館村	川俣町	葛尾村	大熊町	南相馬市	富岡町	浪江町
宅地	100% (93%)	100% (4%)	100% (78%)	9% (0.8%)	17% (—)	59% (—)	100% (—)	— (—)	0.1% (—)	0.6% (—)
農地	100% (99%)	100% (10%)	100% (0%)	4% (0%)	5% (—)	0.1% (—)	100% (—)	0.4% (—)	0.2% (—)	0.7% (—)
森林(生活圏)	100% (81%)	100% (14%)	100% (25%)	5% (0.1%)	14% (—)	99% (—)	100% (—)	1% (—)	0.1% (—)	4% (—)
道路	100% (97%)	100% (2%)	100% (19%)	0.9% (0%)	0.3% (—)	1% (—)	100% (—)	0.3% (—)	17% (—)	— (—)

※ 上段の数値は、平成26年3月31日時点の実施率(平成26年3月31日時点の実績数／平成26年3月31日時点の計画数)を表す。
下段の数値は、平成24年12月末時点の実施率(平成24年12月末時点の実績数／平成24年12月末時点の計画数)を表す。
※ 実績数・計画数は、いずれも今後の精査によって変わらうる。

12 除染の進捗状況②（市町村除染地域）


94市町村において、放射性物質汚染対処特措法に基づく除染実施計画の協議を終了。特に子ども空間や公共施設において、除染が進捗し、予定した除染の終了に近づきつつあるが、全体が終了するまでには、更に数年はかかる見込み。



- ※ カッコ内は市町村数。
 ※ 下線は、除染措置が完了した市町村。
- 岩手県(3)：一関市、奥州市、平泉町
- 宮城県(8)：白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、山元町、亘理町
- 福島県(36)：福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、会津坂下町、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、鮫川村、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、広野町、新地町、田村市、川俣町、川内村、白河市、石川町、三春町、南相馬市、いわき市
- 茨城県(19)：日立市、土浦市、龍ヶ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町、利根町
- 栃木県(8)：佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町
- 群馬県(9)：桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、川場村
- 埼玉県(2)：三郷市、吉川市
- 千葉県(9)：松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市

市町村除染地域における除染の進捗状況の推移

○ 福島県外(平成26年3月末時点)




● 成24年12月時点の実績割合 (H24.12の実績数/H26.3末の予定数) ● 成26年3月末時点の実績割合 (H25.3末の実績数/H25.3末の予定数)

※予定数は、平成25年8月末時点で具体的に予定のある数を含めた累計であり、今後増加する可能性もある。

○ 福島県内(平成26年3月末時点)

※福島県が行った調査結果を基に作成。



● 成24年12月の実績割合 (H24.12の実績数/H26.3末の計画数) ● 成26年3月末の実績割合 (H26.3末の実績数/H26.3末の計画数)

※計画数は、25年度末までの累計。全体数は各市町村により、調整中や未定となっており、今後増加する可能性もある。

- 【24.4.1時点】 172人 → 【25.4.1時点】 303人 → 【26.3.1時点】 332人²³