

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県

市町村 セキ浜町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	592戸		13戸	353戸	44戸	96戸	86戸		
災害公営住宅	212戸			38戸	174戸				
合計	804戸		13戸	391戸	218戸	96戸	86戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
松ヶ浜西原地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸								
	災害公営住宅整備事業	松ヶ浜地区		用地								
		事業主体	七ヶ浜町	建築設計								
		計画戸数	32戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	供給戸数	構造	木造	入居								
		民間住宅等用地	合計	13戸		13戸						
		災害公営住宅	合計	32戸			32戸					
合計		45戸		13戸	32戸							
菖蒲田浜中田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	30戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	30戸			30戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計	30戸			30戸						
花淵浜笹山地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	128戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	128戸			128戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計	128戸			128戸						
吉田浜台地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸								
	災害公営住宅整備事業	吉田浜地区		用地								
		事業主体	七ヶ浜町	建築設計								
		計画戸数	6戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	供給戸数	構造	木造	入居								
		民間住宅等用地	合計	9戸			9戸					
		災害公営住宅	合計	6戸			6戸					
合計		15戸			15戸							
代ヶ崎浜立花地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸								
	災害公営住宅整備事業	代ヶ崎浜地区		用地								
		事業主体	七ヶ浜町	建築設計								
		計画戸数	24戸	造成								
		建て方	共同住宅	建築工事								
	供給戸数	構造	非木造	入居								
		民間住宅等用地	合計	14戸			14戸					
		災害公営住宅	合計	24戸			24戸					
合計		38戸			14戸	24戸						

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	備考
菫蒲田浜地区	土地区画整理事業		調査設計	32戸 1戸 30戸	</							