

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 浪江町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	23戸						7戸		16戸	
災害公営住宅	111戸						85戸		26戸	
合計	134戸						92戸		42戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- 供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- 「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- 「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集団防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
幾世橋（来福寺地区）	災害公営住宅整備事業	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	7戸								
		幾世橋地区	用地									
		事業主体	浪江町									
		計画戸数	22戸									
		建て方	戸建・長屋建									
		構造	木造									
		入居										
		幾世橋地区	用地									
		事業主体	浪江町									
		計画戸数	63戸									
		建て方	戸建・長屋建									
		構造	木造									
		入居										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸					7戸			
		災害公営住宅	合計						85戸			
		合計		92戸					92戸			
請戸（大平山地区）	災害公営住宅整備事業	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	16戸								H31年度に工事完了予定
		請戸地区	用地									
		事業主体	浪江町									
		計画戸数	26戸									
		建て方	戸建・長屋建									
		構造	木造									
		入居										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	16戸						16戸		
		災害公営住宅	合計							26戸		
		合計		42戸					42戸			