

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県

市町村 田野畑村

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	61戸		44戸	17戸						
災害公営住宅	63戸		17戸	46戸						
合計	124戸		61戸	63戸						

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
羅 賀	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	13戸 37戸									
			調査設計										
			造成①										
			造成②										
	災害公営住宅整備事業	拓洋台		用地									
		事業主体	田野畑村	建築設計									
		計画戸数	20戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	羅賀東		用地									
		事業主体	田野畑村	建築設計									
計画戸数		7戸	造成										
建て方		戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	23戸		6戸	17戸						
	災害公営住宅		合計	27戸		7戸	20戸						
	合計		50戸		13戸	37戸							
島 越	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	16戸 56戸									
			調査設計										
			造成①										
			造成②										
	災害公営住宅整備事業	黎明台		用地									
		事業主体	田野畑村	建築設計									
		計画戸数	24戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	松前沢		用地									
		事業主体	田野畑村	建築設計									
計画戸数		10戸	造成										
建て方		戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	38戸		38戸	24戸						
	災害公営住宅		合計	34戸		10戸	24戸						
	合計		72戸		48戸	24戸							
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
西和野	災害公営住宅		用地										
	事業主体	田野畑村	建築設計										
	計画戸数	2戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計			2戸			2戸					