

事業計画（福島県浪江町）

1. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 浪江

② 被災状況

林帯地盤 7 ha が地震により地盤沈下するとともに、森林が津波により流失した。

③ 事業計画の内容

被災した林帯地盤及び森林については、防災林造成事業により整備する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

海岸防災林については、これまでに被災状況の現況調査を実施し、浪江町の復興整備計画策定に向けて町の担当者と森林造成を行う範囲等について調整を実施した。

今後、浪江町で策定される復興整備計画の内容を踏まえ、森林造成の事業計画を作成する。森林造成については、事業計画に基づき苗木の植栽等を行い、平成 32 年度の完了を目指す。

⑤ 平成 24 年度における成果

防災林造成事業： 海岸防災林の被災状況について概況調査を実施し、町の復興整備計画策定に向けた調整を実施。

⑥ 平成 25 年度の成果目標

防災林造成事業： 浪江町の復興整備計画の検討状況を踏まえ、植生基盤盛土や苗木の植栽等、森林造成の計画を検討。

工程表(福島県浪江町)

[illegible]