

事業計画（茨城県鉾田市）

1. 海岸防災林の再生

① 箇所名：上釜、沢尻、荒地、玉田・冷水、勝下

② 被災状況

津波により防潮堤 1,888mが被災した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤 1,888mについては、治山施設災害復旧事業により復旧する。また、防災林造成事業により防潮堤の嵩上げ等による機能強化を実施する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤の復旧工事 1,888mを完了。（平成 25 年 3 月）

平成 24 年 8 月に茨城沿岸津波対策検討委員会において、比較的頻度の高い津波（L1 津波）に対応する施設整備の目安となる「目指すべき堤防高」を設定した。（鉾田市上釜～鉾田市上幡木：TP+6.00m）

今後、津波対策として防潮工の嵩上げ等の計画検討を行い、堤防設計等の準備後、嵩上げ等による機能強化工事に着手し、平成 27 年度を目途に完了を目指す

⑤ 平成 24 年度における成果

災害復旧事業：防潮堤の復旧工事 1,888mを完了。

⑥ 平成 25 年度の成果目標

防災林造成事業：津波対策として防潮堤の嵩上げ等の計画検討を行う。

工程表(茨城県鉾田市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28 以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 海岸対策	緊急対策 施工準備 (堤防設計等) 本復旧																				