

事業計画（宮城県利府町）

1. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系砂押川水系※¹砂押川の県管理区間では、全箇所^{※2}の災害査定を完了し、1箇所^{※2}で災害復旧事業を予定。

本復旧については、平成24年度内は、設計、地元調整等の施工準備が整った1箇所^{※2}で着手。

なお、利府町の町管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事業はない。

- ② 平成25年度内に本復旧を完了させることを目標とする。
- ③ 平成24年度における成果
- ・ 1箇所^{※2}で本復旧に着手（累計1箇所）
- ④ 平成25年度の成果目標・1箇所^{※2}で本復旧の完了予定（累計1箇所）

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる

2. 漁港

① 被害状況

漁港数：2 漁港

被災漁港数：2 漁港

② スケジュール

利府町内の各被災 2 漁港において、平成 24 年度末時点で、全延長の陸揚げ機能が回復している。

今後、平成 27 年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

3. 復興まちづくり

(1) 学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

(i) 公立学校

＜利府町立学校＞

東日本大震災により被災した町立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助申請をした比較的軽微な被害に留まる9校のうち8校については、平成23年度に事業を着手し、復旧完了した。残り1校についても平成23年度に事業着手し、平成24年度に復旧完了した。

＜県立学校＞

利府町に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した2校については、比較的軽微な被害に留まり、平成23年度内に事業着手し、復旧を完了した。

(ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請した2校については、比較的軽微な被害にとどまり、平成23年度内に全て復旧完了した。

② 公立社会教育施設

＜利府町立社会体育施設＞

東日本大震災により被災した利府町立社会体育施設のうち、公立社会体育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の2施設について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

- 比較的軽微な被害に留まる2施設のうちの利府総合体育館については、平成23年度の事業着手、同年度内に復旧完了した。また、利府町屋内温水プールは、平成24年度の事業着手、同年度内に復旧完了した。

＜県立社会教育施設＞

利府町に所在する社会教育施設のうち、東日本大震災により被災し、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の1施設について、以下のとおり復旧完了した。

- 比較的軽微な被害に留まる宮城県民の森中央記念館については、平成23年度に事業着手、平成25年1月末に復旧完了した。

＜県立社会体育施設＞

利府町に所在する社会体育施設のうち東日本大震災により被災し、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した甚大な被害であった宮城県総合運動場と宮城県サッカー場について、平成 23 年度から事業着工、平成 24 年度内に復旧完了した。

4. 土砂災害対策

- ①最大震度 6 弱を観測した利府町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 24 年 5 月に通常基準の 6 割から通常基準の 8 割に引き上げを実施。

5. 災害廃棄物の処理

① 処理量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物約 19 千トンが発生。

② 搬入状況について

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 6 月までに仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる災害廃棄物を含む。）についても、平成 24 年 12 月末までに仮置場へ搬入した。

③ 処理状況について

災害廃棄物約 19 千トン（津波堆積物は無し）の処理を平成 25 年 1 月末までに完了した。

工程表(宮城県利府町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
1. 河川対策																					
(県・市町村管理区間)	施工準備 (堤防設計等)				本復																
	← → 出水期				← → 出水期				← → 出水期												
2. 下水道対策																					
	※宮城県流域下水道(仙塩浄化センター)に記載																				
3. 漁港・漁場・養殖施設・大型定置網 (1)漁港																					
					2漁港で全延長の陸揚げ機能が回復				27年度末までに、必要な漁港施設の復旧の完了を目指す												
4. 復興まちづくり (1)学校施設等																					
幼稚園・小中高等学校等																					
<市立学校>																					
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧																				
<県立学校>																					
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧																				

	H23				H24				H25				H26				H27				H28以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
＜私立学校＞																					
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧																				
公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）																					
＜町立社会体育施設＞																					
比較的軽微な被害に留まる社会体育施設の復旧（利府町総合体育館）	施設の本格復旧																				
総合的な検討が必要となる社会体育施設の復旧（利府町屋内温水プール）					施設の本格復旧																
＜県立社会教育施設＞（県立社会体育施設を含む）																					
比較的軽微な被害に留まる施設の復旧				施設の本格復旧																	
甚大な被害を受けた施設の復旧	施設の本格復旧																				
5. 土砂災害対策																					
	土砂災害危険箇所の点検等																				
(※)土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成24年5月に通常基準の6割から通常基準の8割に引き上げを実施。																					

	H23				H24				H25				H26				H27				H28以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
6. 災害廃棄物の処理																					
	 (住民が生活している場所の近くの災害廃棄物)																				
	 (その他の災害廃棄物)																				
																					
	(中間処理・最終処分)				(木くず、コンクリートくずの再生利用)																