

事業計画（青森県おいらせ町）

1. 海岸対策

①海岸の状況

市内の地区海岸数	3 地区海岸
被災した地区海岸数	2 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	2 地区海岸

②堤防高

被災前の現況高へ復旧予定

下北八戸沿岸：T.P+6.0m～7.5 m（対象：明治三陸タイプ地震津波及び高潮）

③復旧の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 4 月に策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 23 年 8 月より順次工事に着手し、平成 24 年 5 月に全ての箇所ですべて完了した。

④その他

- ・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

2. 農地・農業用施設

①被災状況

津波により約 40ha の農地に被害

②農地の復旧

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約 20ha（明神川地区等）

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約 20ha（東前川原地区等）

3. 海岸防災林の再生

①箇所名： 深沢、二川目

②被災状況

津波により防潮堤 1,196m及び防風工 3,400mが損壊した。

また、森林 1.50ha が流失するとともに、津波に伴う塩害により森林 4.56ha が枯損し、全体で 6.06ha の森林が被災した。

③事業計画の内容

被災した防潮堤（1,196m）については治山施設災害復旧事業により復旧する。

被災した森林については、治山施設災害復旧事業により被災した防風工（3,400m）を復旧するとともに防災林造成事業により防風工の新設（16,736m）、苗木の植栽（6.06ha）を実施する。

④これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤及び防風工の復旧工事については平成 23 年度に着手し、平成 24 年度に完了した。また、防風工の新設工事については平成 24 年度に着手し、平成 27 年度の完了を目指す。

森林の復旧については、防風工等の植生基盤の整備が完了した箇所から順次、苗木の植栽を実施し、平成 27 年度を目途に完了を目指す。

⑤平成 25 年度における成果

防災林造成事業： 植栽工 1.56ha、防風工 2,600mを実施。

⑥平成 26 年度の成果目標

防災林造成事業： 植栽工 0.88ha、防風工 2,900mを実施。

（保全対象： 深沢・一川目、二川目集落、県道等）

復興施策の工程表(青森県おいらせ町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降			
1. 海岸対策																												
	施工準備 (堤防設計等)		本復旧 (逐次完了し、全ての区間 について5月までに完了した。)																									
2. 農地・農業用施設																												
用排水施設の機能が確保 され、平成23年度当初まで に除塩等を行い、すでに営 農が可能となった農地	畦畔復旧、 除塩		営農再開																									
ヘドロ等が薄く又は部分的 に堆積している農地	がれきの 撤去		土砂撤去、除塩、 用排水施設の 機能確保等		営農再開																							
3. 海岸防災林																												
	防潮堤の本復旧及び林帯地盤の復旧(概ね2年) 防風工等の施工が完了した箇所から植栽を実施(概ね3年)																											