

事業計画（茨城県東海村）

1. 海岸防災林の再生

① 箇所名：豊岡

② 被災状況

津波により防潮堤 279mが被災した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤 279mについては、治山施設災害復旧事業により復旧する。また、防災林造成事業により防潮堤の嵩上げ等による機能強化工事を 2,543m実施する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

被災した防潮堤については、平成 24 年度に災害復旧工事が完了。平成 24 年 8 月に茨城沿岸津波対策検討委員会において、比較的頻度の高い津波（L1 津波）に対応する施設整備の目安となる「目指すべき堤防高」を設定。（豊岡海岸：TP+7.0 m）

嵩上げ等による機能強化工事（TP+7.0m）については、地形の詳細確認や関係機関との調整を行いつつ L1 津波に対応できるよう平成 25 年度に防潮堤の構造を決定し、平成 27 年度を目途に完了を目指す。

⑤ 平成 25 年度における成果

防災林造成事業： 防潮堤の嵩上げに係る全体計画を策定。（豊岡海岸 2,543m）
防潮堤の嵩上げに係る詳細設計の実施。

⑥ 平成 26 年度の成果目標

防災林造成事業： 防潮堤の嵩上げ 1,055mの実施。（豊岡海岸）

（保全対象：（独）日本原子力研究開発機構、日本原子力発電（株）

2. 復興まちづくり

(1) 造成宅地の滑動崩落防止

- ① 地区名：南台住宅団地、緑ヶ丘住宅団地
- ② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事に着手。
- ③ 平成 25 年度における成果
滑動崩落防止のための工事を実施。
- ④ 平成 26 年度の成果目標
滑動崩落防止のための工事の進捗。平成27年度事業完了予定。

復興施策の工程表(茨城県東海市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
1. 海岸防災林の再生																									
(豊田他)	防潮工の本復旧(完了)								津波対策検討後、概ね3年で防潮工の嵩上げを実施																
2. 復興まちづくり (1)造成宅地の 滑動崩落防止																									
									緊急対策工事のための調査・設計を実施																
									滑動崩落防止のための 工事を実施																