

# 事業計画（茨城県鉾田市）

## 1. 海岸対策

### ① 海岸の状況

市内の地区海岸数	9 地区海岸
被災した地区海岸数	5 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	5 地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	5 地区海岸

### ② 堤防高

被災前の高さで復旧

茨城沿岸：T.P+4.5m~5.0 m（対象：高潮）

### ③ 復旧の経緯

復旧する施設の計画は、平成 23 年 10 月に策定。

これに基づく本復旧工事については、平成 23 年 12 月より順次工事に着手し、平成 25 年 3 月に全ての箇所を完了した。

### ④ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

## 2. 海岸防災林の再生

- ① 箇所名： 上釜、沢尻、荒地、玉田・冷水、勝下
  
- ② 被災状況  
津波により防潮堤 1,888mが被災した。
  
- ③ 事業計画の内容  
被災した防潮堤 1,888mについては、治山施設災害復旧事業により復旧する。
  
- ④ これまでの実施状況と今後の予定  
防潮堤の復旧工事 1,888mについては、平成 24 年度に完了した。

## 復興施策の工程表(茨城県銚田市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29 以降					
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
1. 海岸対策	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">                     緊急対策                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     計画策定 計画準備                 </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         本復旧                     </div>																												
2. 海岸防災林の再生										<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">                         防潮工の本復旧(完了)                     </div>																				