

事業計画（港湾）

八戸港

<復旧>

- ①（現況）平成 25 年 9 月に全ての港湾施設について本復旧を完了。
- ②（今後）今後の課題なし。
- ③ [平成 27 年度における成果] 特になし。（計画終了）
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 特になし。（計画終了）

<復興>

- ①（箇所）河原木地区、八太郎地区、外港地区
- ② [平成 27 年度までの成果] 防波堤、航路・泊地の整備を推進。
- ③ [平成 28 年度以降の成果目標] 引き続き、防波堤、航路・泊地の整備を推進。平成 32 年度までに完了。

久慈港

<復旧>

- ①（現況）平成 26 年 10 月に全ての港湾施設について本復旧を完了。
- ②（今後）今後の課題なし。
- ③ [平成 27 年度における成果] 特になし。（計画終了）
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 特になし。（計画終了）

<復興>

- ①（箇所）湾口地区
- ② [平成 27 年度までの成果] 湾口防波堤の整備を推進し、湾口防波堤の南堤が概成。
- ③ [平成 28 年度以降の成果目標] 引き続き、湾口防波堤の整備を推進。平成 32 年度以降完了予定。

宮古港

<復旧>

- ①（現況）平成 26 年 3 月に復旧工程計画に定められた産業・物流上特に重要な港湾施設（以下、本資料において重要港湾施設という。）全てについて本復旧を完了。
- ②（今後）平成 28 年度末までに全ての港湾施設の本復旧完了を目指す。
- ③ [平成 27 年度における成果] 重要港湾施設以外について本復旧を推進。
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 重要港湾施設以外について本復旧を完了。

<復興>

- ①（箇所）出崎地区
- ② [平成 27 年度までの成果] 防波堤の整備を推進し、防波堤が概成。
- ③ [平成 28 年度以降の成果目標] 引き続き、防波堤の整備を推進し、平成 29 年度までに完了。

釜石港

<復旧>

- ①（現況）重要港湾施設（湾口防波堤を除く）について平成 27 年 3 月までに本復旧を完了。
- ②（今後）平成 29 年度末までに全ての港湾施設の本復旧完了を目指す。
- ③〔平成 27 年度における成果〕湾口防波堤をはじめとした港湾施設について本復旧を推進。
- ④〔平成 28 年度の成果目標〕湾口防波堤をはじめとした港湾施設について本復旧を推進。

大船渡港

<復旧>

- ①（現況）重要港湾施設（湾口防波堤を除く）について平成 27 年 3 月までに本復旧を完了。
- ②（今後）湾口防波堤について平成 28 年度末、重要港湾施設以外について平成 29 年度末までに本復旧完了を目指す。
- ③〔平成 27 年度における成果〕湾口防波堤をはじめとした港湾施設について本復旧を推進。
- ④〔平成 28 年度の成果目標〕湾口防波堤について本復旧を完了するとともに、重要港湾施設以外について本復旧を推進。

<復興>

- ①（箇所）永浜・山口地区
- ②〔平成 27 年度までの成果〕岸壁等の整備を推進。
- ③〔平成 28 年度以降の成果目標〕引き続き、岸壁等の整備を推進し、平成 28 年度までに岸壁の整備を完了するとともに、その他の施設について、平成 30 年度までに完了。

仙台塩釜港（石巻港区・松島港区・塩釜港区・仙台港区）

<復旧>

- ①（現況）平成 27 年 3 月に重要港湾施設全てについて本復旧を完了。
- ②（今後）平成 30 年度末までに全ての港湾施設の本復旧完了を目指す。
- ③〔平成 27 年度における成果〕重要港湾施設以外について本復旧を推進。
- ④〔平成 28 年度の成果目標〕重要港湾施設以外について本復旧を推進。

<復興>

- ①（箇所）石巻港区雲雀野地区、釜地区、仙台港区中野地区、塩釜港区貞山地区
- ②〔平成 27 年度までの成果〕防波堤、岸壁等の整備を推進。平成 24 年度に震災廃棄物の埋立てのための海面処分場の整備完了。平成 25 年度に石巻港区釜地区の岸壁の整備完了。
- ③〔平成 28 年度以降の成果目標〕引き続き、防波堤、岸壁等の整備を推進。平成 32 年度

までに完了。

相馬港

<復旧>

- ①（現況）重要港湾施設（沖防波堤を除く）について平成 27 年 3 月までに本復旧を完了。
- ②（今後）平成 29 年度末までに全ての港湾施設の本復旧完了を目指す。
- ③ [平成 27 年度における成果] 沖防波堤をはじめとした港湾施設について本復旧を推進。
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 沖防波堤をはじめとした港湾施設について本復旧を推進。

<復興>

- ①（箇所）3号ふ頭地区、4号ふ頭地区
- ② [平成 27 年度までの成果] 防波堤、航路・泊地の整備を推進。平成 26 年度に 3 号ふ頭地区において岸壁の整備を完了。平成 27 年度に 4 号ふ頭地区において航路・泊地の整備を完了するとともに、防波堤が概成。
- ③ [平成 28 年度以降の成果目標] 引き続き、防波堤の整備を推進。平成 32 年度までに完了。

小名浜港

<復旧>

- ①（現況）平成 26 年 3 月に重要港湾施設全てについて本復旧を完了。
- ②（今後）重要港湾施設以外について平成 29 年度末までに本復旧完了を目指す。
- ③ [平成 27 年度における成果] 重要港湾施設以外について本復旧を推進。
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 重要港湾施設以外について本復旧を推進。

<復興>

- ①（箇所）東港地区
- ② [平成 27 年度までの成果] 平成 25 年度に大型船舶による石炭の大量一括輸送を可能とする岸壁、航路・泊地等の整備を開始。防波堤、岸壁、航路・泊地等の整備を推進。
- ③ [平成 28 年度以降の成果目標] 引き続き、防波堤、岸壁、航路・泊地等の整備を推進。平成 32 年度までに完了。

茨城港（日立港区・常陸那珂港区・大洗港区）

<復旧>

- ①（現況）平成 26 年 3 月に全ての港湾施設について本復旧を完了。
- ②（今後）今後の課題なし。
- ③ [平成 27 年度における成果] 特になし。（計画終了）
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 特になし。（計画終了）

<復興>

- ①（箇所）常陸那珂港区中央ふ頭地区、外港地区
- ② [平成 27 年度までの成果] 防波堤、岸壁等の整備を推進し、中央ふ頭地区の岸壁等が

概成。

- ③ [平成 28 年度以降の成果目標] 引き続き、防波堤等の整備を推進。平成 32 年度までに完了。

鹿島港

<復旧>

- ① (現況) 平成 26 年 1 月に全ての港湾施設について本復旧を完了。
- ② (今後) 今後の課題なし。
- ③ [平成 27 年度における成果] 特になし。(計画終了)
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 特になし。(計画終了)

<復興>

- ① (箇所) 外港地区
- ② [平成 27 年度までの成果] 防波堤、岸壁等の整備を推進。平成 25 年度に岸壁の暫定供用開始。
- ③ [平成 28 年度以降の成果目標] 引き続き、防波堤、航路・泊地等の整備を推進。平成 32 年度までに完了。

木更津港

- ① (現況) 平成 24 年 3 月に全ての港湾施設について本復旧を完了。
- ② (今後) 今後の課題なし。
- ③ [平成 27 年度における成果] 特になし。(計画終了)
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 特になし。(計画終了)

千葉港

- ① (現況) 平成 25 年 9 月に全ての港湾施設について本復旧を完了。
- ② (今後) 今後の課題なし。
- ③ [平成 27 年度における成果] 特になし。(計画終了)
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 特になし。(計画終了)

地方港湾

<復旧>

- ① (現況) 被災を受けた 17 港のうち、平成 28 年 3 月末までに 11 港について本復旧を完了。
- ② (今後) 平成 29 年度末までに全ての地方港湾の本復旧完了を目指す。
- ③ [平成 27 年度における成果] 2 港について本復旧を完了。
- ④ [平成 28 年度の成果目標] 1 港について本復旧を完了。

<復興>

- ① (箇所) 岩手県、宮城県、福島県、茨城県

- ②平成 27 年度に宮城県気仙沼港において岸壁の整備が完了。引き続き、岩手県八木港、宮城県気仙沼港等において、経済復興の礎となる港湾施設(防波堤等)の整備を実施中。平成 32 年度までに完了。

復興施策の工程表(全体)

	H23			H24			H25			H26			H27			H28			H29			H30			H31			H32		
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月
(4)港湾	注：港湾の工程表において「※」は復興工程計画に定められた産業・物流上特に重要な港湾施設以外の、その他の港湾施設																													
八戸港																														
復旧関係	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <small>施工準備 (調査、設計)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; flex-grow: 1;"> 産業復興に必要な施設への安全な船舶の出入港や安定的な港湾荷役の確保のために必要な防波堤や航路・泊地から順次本復旧(H25年7月に完了) </div> <div style="margin-left: 10px;"> ※ </div> </div>																													
復興関係	(事業中) 新規立地企業の運転開始に必要な施設整備を優先するとともに、地域産業の復興に必要な施設整備を推進																													
	平成32年度完了予定																													
久慈港																														
復旧関係	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <small>応急復旧</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <small>施工準備 (調査、設計)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; flex-grow: 1;"> 造船、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧(H25年8月に完了) </div> <div style="margin-left: 10px;"> ※ </div> </div>																													
復興関係	(事業中) 住宅エリア等が津波親水被害から回避させるために必要な湾口防波堤を整備推進																													
	平成32年度以降完了予定																													
富古港																														
復旧関係	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <small>施工準備 (調査、設計)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; flex-grow: 1;"> 木材加工、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧(H26年3月に完了) </div> <div style="margin-left: 10px;"> ※ </div> </div>																													
復興関係	(事業中) 木材加工や水産等の地域産業の復興に必要な施設整備を推進																													
	平成28年度完了予定																													
釜石港																														
復旧関係	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <small>施工準備 (調査、設計等)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; flex-grow: 1;"> 鉄鋼、飼料等の産業復興に必要な施設から順次本復旧(H27年3月に完了) </div> <div style="margin-left: 10px;"> ※ </div> </div>																													
	(湾口防波堤)まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧																													
	平成29年度完了予定																													
大船渡港																														
復旧関係	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <small>施工準備 (調査、設計)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; flex-grow: 1;"> セメント等の産業復興に必要な施設から順次本復旧(H27年3月に完了) </div> <div style="margin-left: 10px;"> ※ </div> </div>																													
	(湾口防波堤)まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧																													
	平成28年度完了予定																													
復興関係	(事業中) セメント等の地域産業の復興に必要な施設整備を促進																													
	平成30年度完了予定																													
仙台塩釜港																														
復旧関係	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <small>応急復旧</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <small>施工準備 (調査、設計)</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; flex-grow: 1;"> 高砂国際コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、完成自動車の輸出及び製紙、飼料、木材加工等の産業復興等産業復興に必要な施設から順次本復旧(H27年3月に完了) </div> <div style="margin-left: 10px;"> ※ </div> </div>																													
復興関係	(事業中) 完成自動車、飼料、製紙、石炭等の地域産業の復興に必要な施設整備を推進																													
	平成32年度完了予定																													

