

# 事業計画（千葉県横芝光町）

## 1. 海岸対策

### ① 海岸の状況

町内の地区海岸数	3 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	2 地区海岸

### ② 堤防高

被災前の現況高で復旧

千葉東沿岸：T.P+4.0～4.5m（対象：高潮）

### ③ 復旧・復興の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 4 月に策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 24 年 2 月より順次工事に着工し、平成 26 年 3 月に全ての箇所を完了した。

復興する施設の概要計画については、平成 24 年 5 月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 28 年度より順次工事に着工し、概ね平成 31 年度での完了を目指す。

### ④ 平成 28 年度の成果目標

全ての地区海岸において復興工事の着工を目指す。（累計 2 地区海岸）

### ⑤ 事業完了予定年度

平成 31 年度

### ⑥ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H27年度の実施内容等	H28年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
横芝光町	九十九里・北九十九里海岸	477.0	緩傾斜護岸	4.00	4.00	—	H23.4	—	—	H24.2	着工済み	H26.3	完了済み	—	—		復旧
横芝光町	栗山川漁港海岸	273.5	防潮堤L=389m コンクリート被覆堤175m	4.00	3.60～6.00	—	H24.5	H27.6	策定済み	H28.6	着工予定	H31	完了予定	地質調査、現況測量、詳細設計	・本工事等 ・地質調査、現況測量、詳細設計		復興

## 2. 海岸防災林の再生

① 箇所名：尾垂、木戸、屋形

② 被災状況

津波による砂丘損傷等により森林 15.6ha が被災した。

③ 対応計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により砂丘造成(704m)及び植栽(15.6ha)を行う。

④ これまでの実施状況と今後の予定

平成 23 年度に植栽及び砂丘造成に着手し、平成 30 年度の完了を目指す。

⑤ 平成 27 年度における成果

防災林造成事業：植栽工 2.3ha の実施。

⑥ 平成 28 年度の成果目標

防災林造成事業：植栽工 4.4ha の実施。

⑦ 事業完了予定年度

平成 30 年度

(保全対象：主要地方道 30 号線（飯岡一宮線）、農地、尾垂集落、木戸集落、屋形集落)

### 復興施策の工程表(千葉県横芝光町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31				H32			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
1. 海岸対策	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">                     施工準備 <small>(堤防設計等)</small> </div> <div style="flex-grow: 1; border: 1px solid black; padding: 5px;">                         本復旧(対象区間について3月までに完了した。)                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">                         復興 (逐次完了し、全ての区間について 概ねH31年度での完了を目指す。)                     </div> </div>																<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                         平成31年度完了予定                     </div>																							
2. 海岸防災林 (尾垂他)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         砂丘の復旧・造成及び植栽(概ね8年で完了)                     </div>																<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                         平成30年度完了予定                     </div>																							