

事業計画（千葉県習志野市）

1. 交通網

自治体管理道路

市道 00－107 号線外 12 路線

① 箇所名：習志野市袖ヶ浦地区、香澄地区

市道 00－107 号線, 05－002 号線, 015 号線, 017 号線, 018 号線, 033 号線, 044 号線, 046 号線
14－040 号線, 047 号線 050 号線, 051 号線, 061 号線

② 市道 05－002 号線, 017 号線, 033 号線, 044 号線, 14－040 号線, 047 号線, 050 号線, 051 号線については、平成 27 年 3 月末までに復旧を完了。


市道 00－107 号線, 05－015 号線, 046 号線については、平成 27 年 3 月末までに復旧を一部完了。

③ 市道 00－107 号線, 05－015 号線, 018 号線, 046 号線, 14－061 号線については、平成 28 年 3 月末までに復旧を完了予定。

④ 平成 27 年度の成果目標
残る路線の復旧事業を完了。

⑤ 事業完了年度
平成 27 年度

事業計画 参考図面 道路 習志野市



2. 土砂災害対策

- ① 平成 23 年 8 月末までに、市内約 5 箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施。
- ② 最大震度 5 強を観測した習志野市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害の発生状況を考慮して基準を見直し、平成 23 年 12 月に通常基準への引き上げを実施。
- ③ 事業完了年度
平成 23 年度

3. 液状化対策

① 地区名：香澄、袖ヶ浦、谷津地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成24年度から地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を実施。この検討結果を地域の方々へ報告、周知を図った。しかしながら、復興交付金計画期間内の工事着手に向けた申し出等は無く事業化に至らなかった。

③ 平成27年度における成果

液状化対策事業計画（案）を策定したが、復興交付金事業計画期間内の工事着手に向けた申し出等はないことから、平成28年3月31日を以って市街地液状化対策事業を終了した。

併せて、これまでの事業経過ならびに調査・検討結果について、ホームページにて公表した。

④ 事業完了年度

平成27年度

復興施策の工程表(千葉県習志野市)

[illegible]