

# 事業計画（岩手県田野畑村）

## 1. 海岸対策

### ① 海岸の状況

村内の地区海岸数	4 地区海岸
被災した地区海岸数	3 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	3 地区海岸
復興を実施する地区海岸	1 地区海岸

### ② 堤防高

平成 23 年 9 月 26 日に堤防高を公表<sup>※</sup>。

田野畑海岸：T. P. 14. 3m（対象津波：昭和三陸地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

### ③ 復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成 24 年 10 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 25 年 10 月より順次工事に着手し、平成 30 年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成 24 年 10 月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 27 年度より順次工事に着手し、概ね平成 30 年度での完了を目指す。

### ④ 平成 26 年度における成果

- ・ 全ての本復旧工事に着工した。（累計 3 地区海岸）

### ⑤ 平成 27 年度における成果

- ・ 新たに、1 地区海岸において本復旧工事を完了した。（累計 1 地区海岸）
- ・ 全ての地区海岸において復興工事に着工した。（累計 1 地区海岸）

### ⑥ 平成 28 年度の成果目標

- ・ 全ての地区海岸において本復旧工事の進捗を図る。（累計 2 地区海岸）
- ・ 全ての地区海岸において復興工事の進捗を図る。（累計 1 地区海岸）

⑦ 事業完了予定年度

概ね平成 30 年度での事業完了を目指す。

⑧ その他

- ・ 地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

**海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画**

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H27年度の実施内容等	H28年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
田野畑村	島の越漁港	501	防潮堤、水門、陸閘	7.30	14.30	—	H24.10	H26.9	策定済み	H26.3	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
田野畑村	平井賀漁港	349	防潮堤、水門、陸閘	7.30	14.30	—	H24.9	H26.12	策定済み	H27.2	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
田野畑村	明戸	378.0	防潮堤、水門、陸閘	9.00	14.30	—	H23.12	H26.6	策定中	H25.10	着工済み	H28.3	完了済み	本工事	—		復旧
田野畑村	島の越漁港	501	防潮堤81.3m 水門1基 陸閘1基	5.00	14.30		H24.10	H26.10	策定済み	H28.3	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	本工事		復興

## 2. 河川対策

### 【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系松前川水系など※<sup>1</sup>の県・村管理区間では、全箇所<sup>※2</sup>の災害査定を完了し、9箇所<sup>※2</sup>で災害復旧事業を予定。  
本復旧については、平成24年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った7箇所<sup>※2</sup>で着手し、7箇所完了済。
  
- ② 平成25年度に、新たに2箇所<sup>※2</sup>で本復旧に着手（累計9箇所）  
平成26年度内に本復旧を完了させることを目標とする。  
本復旧は、海岸堤防の整備計画及び村が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、概ね3年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。）
  
- ③ 平成25年度までの成果
  - ・全箇所（9箇所）で災害査定を完了
  - ・9箇所<sup>※2</sup>で本復旧に着手
  - ・7箇所<sup>※2</sup>での本復旧を完了
  
- ④ 平成26年度の成果目標
  - ・本復旧の完了予定は、以下の通り  
出水期（6月頃～）まで：1箇所<sup>※2</sup>  
平成26年度末まで：1箇所（累計9箇所）
  
- ⑤ 事業完了年度  
平成26年度

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる



### 3. 農地・農業用施設

- ① 被災状況  
津波により約 2 ha の農地及び農業用施設に甚大な被害
  
- ② 農地の復旧状況  
平成 24 年度までに復旧を完了した。  
○平成 24 年度から営農再開が可能な農地 約 2 ha
  
- ③ 事業完了年度  
平成 24 年度

## 4. 海岸防災林

① 箇所名：明戸

② 被災状況

津波により森林 6.00ha が流失した。

③ 事業計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により整備する。具体的な事業計画については、田野畑村復興計画等を踏まえ決定した再生方針に基づき検討しているところ。

④ これまでの実施状況と今後の予定。

関係機関との調整が整い、平成 28 年度に着手し、平成 30 年度の完了を目指す。

⑤ 平成 27 年度における成果

防災林造成事業：ア 関係機関との調整

イ 植栽試験地の経過観察

ウ 復旧計画策定

⑥ 平成 28 年度の成果目標

林帯地盤造成に着手。

⑦ 事業完了予定年度

平成 30 年度

(保全対象：明戸地区集落、県道等)

## 5. 漁港

### ① 被害状況

漁港数：5 漁港

被災漁港数：4 漁港

### ② これまでの実施状況と今後の予定

田野畑村内の各被災4 漁港において、平成24 年度末時点で、3 漁港で全延長の陸揚げ機能が回復し、1 漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。

今後、平成28 年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

### ③ 事業完了予定年度

平成28 年度

## 6. 災害廃棄物等の処理

### ① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 55 千トン※（災害廃棄物が約 37 千トン、津波堆積物が約 19 千トン）発生した。

### ② 搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 5 月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 26 年 2 月末までに仮置場への搬入は完了した。

### ③ 処理状況について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 55 千トン※（災害廃棄物が約 37 千トン、津波堆積物が約 19 千トン）の処理をすべて完了した。

※）災害廃棄物等推計量、災害廃棄物推計量及び津波堆積物推計量は、各推計量の合計値を 100 トン単位で個別に四捨五入した値のため、千トンの誤差を生じる場合がある。

### ④ 事業完了年度

平成 25 年度

## 復興施策の工程表（岩手県田野畑村）

	H23			H24			H25			H26			H27			H28			H29			H30			H31			H32												
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月					
1. 海岸対策	● 計画堤防高さの公表（9/26岩手県公表）																																							
																									平成30年度完了予定															
2. 河川対策 (県・市町村管理河川)																																								
	←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期			←→ 出水期						
	平成26年度完了																																							
3. 農地・農業用施設																																								
	がれきの撤去			土砂撤去、除塩、 用排水施設の機能確保等			平成24年度完了																																	
	注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。																																							
4. 海岸防災林 (明戸)																																								
	平成30年度完了予定																																							
5. 漁港																																								
	平成28年度完了予定																																							
6. 災害廃棄物等の処理																																								
	平成25年度完了																																							