

## 福島県 飯舘村

### (基本方針)

インフラ(道路、水道、集落排水等)については、村の復興に必要な社会基盤であり早急に復旧をしなければならない。村では、避難をするまでの間に道路、水道、集落排水等は応急的に復旧をし、一時帰宅等で必要な最低限の生活基盤は整っている状況にある。

しかし、今後帰村に向けては不十分であり、仮復旧から本復旧、村道の通行止めの解除、各施設の調査・復旧を計画的に進める。また、施設再開に向けては施設をどう維持するかという視点も含め対応し、施設再開に向けた復旧・維持管理に努める。

また、復旧工事を進めるにあたり、原発事故に伴う放射能に汚染された表土やガラ等の処分についての課題解決も必須である

### (復旧の概況)

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、避難をするまでの間に応急的に復旧をし、一時帰宅等で必要な最低限の生活基盤は整っている状況にある。今後、本格運用に向けた復旧工事や調査・設計を行う。
- 医療福祉施設や、役場、公民館や集会所などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係る公共インフラについては、可能な範囲内で復旧工事等を行っている。平成29年度も引き続き、可能な範囲内で普及工事や調査・設計に着手する予定である。

インフラ復旧の工程表(福島県飯舘村)

平成29年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H28年度の目標 (H28.7公表)	H28年度に実施 したこと(成果)	H29年度に実施 すること(目標)	29年度				30年度				31年度				32年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>河川</b>																			
村内の河川	村・県	地震による詳細な被害の把握ができていない。	被害拡大防止対策実施	現地調査を行い、被害拡大防止対策を実施した。	被害拡大防止対策実施	●.....→ 被害拡大防止対策実施									現地調査を行い、被害があれば復旧計画を策定していく。				
<b>上水道</b>																			
本管・給水管	村	【復旧済】 漏水調査を実施し、復旧。 管路布設延長=90km	-	-	-														
<b>下水道</b>																			
農業集落排水 (草野地区)	村	管路及びマンホール布設部の 路面沈下 管路布設延長=10km	調査・設計	調査・設計を実施した。	一部区間の復旧工事を実施 (83m/1km) 処理施設工事を実施 管路工事を実施	●.....→ 復旧工事													
農業集落排水 (飯樋地区)	村	管路及びマンホール布設部の 路面沈下 管路布設延長=5km	調査・設計	調査・設計を実施した。	パトロール 調査・設計					●.....→ 復旧工事									
<b>道路</b>																			
村道 大火比曾線	村	【復旧済】 法面崩落、仮復旧 1カ所 L=29m	-	-	-														
村道 岩部線	村	【復旧済】 法面崩落、仮復旧 2カ所 L=47m (1工区L=27m、2工区 L=20m)	-	-	-														
村道 小滝大倉線	村	落石通行止め、仮復旧	災害防除工事	パトロール	災害防除工事	●.....→ 災害防除工事													
村道 小宮風兼線	村	【復旧済】 落石通行止め 2カ所 L=350m (1工区L=200m、2工区 L=150m)	災害防除工事	落石撤去等を実施した。															
村道 佐須久保田線	村	農地法面崩落通行止め L=40m	復旧工事	パトロール	災害防除工事	●.....→ 災害防除工事													
村道 八和木荒屋敷線	村	【復旧済】 農地法面崩落の危険性 通行止め L=50m	-	-	-														
<b>農地・農業用施設</b>																			
田・水路	村	【仮復旧済】 田 崩落2カ所 水路 柵きよ倒れ1カ所	被害拡大防止対策実施	被害拡大防止対策実施	復旧工事	●.....→ 復旧工事													
ため池	村	堤体崩落、堤体亀裂、堤体 漏水 計7箇所	被害拡大防止対策・ 汚染拡散防止対策実施	調査	復旧(4ヶ所)	●.....→ 復旧工事													

●→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H28年度の目標 (H28.7公表)	H28年度に実施 したこと(成果)	H29年度に実施 すること(目標)	29年度				30年度				31年度				32年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
農道 野手神線	県	【復旧済】 橋梁部の段差及び橋梁下部のブロック倒れ	-	-	-														
文教施設・その他村営施設																			
相馬農業高等学校飯館校	県	ボイラー配管損傷 体育館の窓枠歪み 和室棟屋根瓦損傷 等	未定	未定	未定														
飯樋小学校 校舎	村	【復旧済】 雨漏り	-	-	-														
飯樋小学校 プール	村	プール際亀裂 地盤崩落、プール傾斜	解体も含め検討	解体	-														
飯樋小学校 進入路	村	進入路L型擁壁亀裂・傾斜	復旧工事	復旧済	-														
飯樋小学校 体育館	村	体育館屋根下地板落下 雨漏りあり	復旧工事	パトロール	解体	解体	●.....→												
草野小学校 校舎	村	給水設備漏水	給水設備調査・設計・復旧工事	給水設備調査・設計・復旧工事	調査	調査	●.....→			設計	●.....→			復旧工事	●.....→				給水設備の漏水については復旧したが、それ以外に必要な個所がないか調査し、復旧の必要があれば復旧工事まで行う。
草野小学校 体育館	村	【復旧済】 外壁破損	-	-	-														外壁破損については復旧したが、それ以外に必要な個所がないか調査し、復旧の必要があれば復旧工事まで行う。
白石小学校 校舎	村	雨漏り	調査・設計	パトロール	調査	調査	●.....→			設計	●.....→			復旧工事	●.....→				
白石小学校 体育館	村	雨漏り	調査・設計	パトロール	調査	調査	●.....→			設計	●.....→			復旧工事	●.....→				
飯館中学校	村	時計塔破損(仮復旧) 校舎内雨漏り 浄化槽の破損	認定こども園・幼稚園・小学校・ 中学校の合同利用施設として 大規模改修	調査・設計	復旧工事	復旧工事	●.....→												
飯館中学校 体育館	村	【復旧済】 体育館天井落下 復旧後雨漏り	大規模改修と合わせて復旧工事	調査・設計	復旧工事	復旧工事	●.....→												
飯樋幼稚園 園舎	村	屋根の破損	調査・設計	パトロール	調査	調査	●.....→			設計	●.....→			復旧工事	●.....→				
草野幼稚園 園舎	村	屋根の破損	調査・設計	パトロール	調査	調査	●.....→			設計	●.....→			復旧工事	●.....→				
教員住宅12棟	村	サッシ枠、床等の歪み 給水設備水漏れ	調査・設計・復旧工事(4戸)	解体(3戸)	調査・設計・復旧工事(6戸) 解体(6戸)	調査・設計・復旧工事(8戸) 解体(6戸)	●.....→ ●.....→												
学校給食センター	村	浄化槽の破損	復旧工事	解体 調査・設計	新設	新設	●.....→												

●→ :工程が見込めるもの      ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H28年度の目標 (H28.7公表)	H28年度に実施 したこと(成果)	H29年度に実施 すること(目標)	29年度				30年度				31年度				32年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
生活改善センター	村	地盤沈下、床面傾斜、構造各部にひび割れ	新設工事	新設	-														
柔剣道場	村	【解体済】 天井板落下、ガラス破損	-	-	-														
ふれあい交流館 びてやま	村	サッシ枠、床等の歪み	調査・設計	パトロール	解体		●	.....→											
大倉体育館	村	【復旧済】 窓枠歪み、雨漏りあり	-	-	-														
スポーツ公園 管理棟	村	地盤沈下、擁壁の倒れによる建物自体の傾斜	解体	解体 調査・設計	新設		●	.....→											
野球場	村	バックネット裏応援席にコンクリートの亀裂大、破損 L型擁壁傾斜	調査・設計	調査・設計	復旧工事		●	.....→											
スポーツ公園 陸上競技場、テニスコート	村	不等沈下による階段部コンクリートに亀裂	改修	調査・設計	復旧工事		●	.....→											
宿泊体験館きこり	村	壁天井、設備に被害 修復するも余震で再被害があり再修復	研修棟、宿泊研修棟、コテージ棟、体験実習館の修繕	研修棟、宿泊研修棟、コテージ棟、体験実習館の修繕	外壁修繕		●	.....→											
消防庁舎	村	【復旧済】 壁ひび割れ等	-	-	-														
<b>住宅</b>																			
公営住宅大森1棟	村	建物全体として中央部が下がっている状況となっている。	パトロール	パトロール	解体		●	.....→											
村営飯樋住宅2棟	村	法面側で不均一に地盤沈下、基礎に亀裂	パトロール	パトロール	解体		●	.....→											
大谷地住宅	村		建設(8戸)・解体(54戸)	完成(8戸)・実施設計(8戸)・建設(8戸)・解体(48戸)・周辺整備	集会所等周辺整備		●	.....→											
<b>除染</b>																			
先行除染	国	草野東工区、継続事業所等の除染実施済み	-	-	-					実施済み									草野東工区(7ヶ所)、継続事業所(3ヶ所)等
面的除染	国	平成24年5月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画改定 平成28年12月面的除染終了	農地、森林、道路の除染を年内に終了	面的除染を平成28年12月に完了	必要な除染のフォローアップを実施		●	→	●	.....→									
仮置場	国	除染仮置場(96ヶ所)	除去土壌等の搬入、管理及び輸送等による搬出	除去土壌等の搬入、管理及び輸送等による搬出	除去土壌等の管理及び輸送による搬出		●	→	●	.....→									



## 飯館村のインフラ復旧状況（平成 28 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 5箇所) / (被災 6箇所)	(H29 年度末)
河川 (市町村管理)	▲	地震による詳細な被害の把握ができていない。	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎	軽微な漏水箇所を修繕済み	
下水道（農業集 落排水）	◎	液状化現象による一部弛みがあるが機能回復済み 復旧済 0 地区 / 被災 2 地区	(H31 年度内)
農地・ 農業用施設	○	[用水路]地震による詳細な被害の把握ができていない [ため池]復旧済 3 箇所 / 被災 7 箇所	(H30 年度内)
公共施設	○	[復旧済]村庁舎、ふれ愛館（建替）、消防庁舎（建替） [復旧中]スポーツ公園 [解体]ふれあい交流館たてやま、柔剣道場	(H29 年度内)
医療福祉施設	◎	[機能回復]いいたてクリニック	
文教施設	○	[復旧済]大倉体育館 [復旧中]飯館中学校、草野・飯樋・臼石小学校、 草野・飯樋幼稚園、やまゆり保育所、 給食センター、教員住宅	(H29 年度内)
	▲	[未着手]相馬農業高等学校飯館校	
観光施設	○	[復旧中]宿泊体験館きこり	(H29 年度内)
住宅	○	[復旧済]村営住宅（50戸） [建設済]災害公営住宅（8戸） [建設予定]災害公営住宅（18戸）、 福島再生賃貸住宅（15戸）	(H30 年度内)
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 28 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等（約 1,360 件）の解体撤去工事を実施中（約 580 件解体済） ・仮設焼却施設 処理完了（小宮） / 稼働中（蕨平）	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし