

福島県 広野町

(基本方針)

●広野町は、平成24年3月1日には役場機能を本来の庁舎に戻して業務を再開し、平成24年3月31日には町長発令の避難指示を解除して、いち早く公共インフラの復旧や町内の除染作業等の町民の帰還に向けた生活環境整備に努めた結果、道路、水道、下水道等のインフラは復旧済または応急復旧済みであり、今後は、国や県による海岸堤防や河川対策と連携し津波被災地を整備する。

●更に、平成26年3月31日に策定した町の「復興計画(第二次)」に基づき、復興に向けた新たな町づくりのシンボル事業に取り組むとともに、広野町認定こども園などの文教施設の充実を図るほか、広野駅東地区第二期開発区域における戸建て住宅の早期完成を目指すなど、将来にわたり継続して発展する広野町として環境整備に努める。

(復旧の概況)

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、復旧済みまたは応急復旧済みにより、供用が可能な状態となっている。
- 役場、文教施設や医療施設など住民の生活環境インフラは復旧済みである。

●→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H27.7公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
住宅																			
仮設住宅	県	新設 下浅見川応急仮設住宅	-															H24年3月末に完成	
仮設住宅	県	新設 下北迫応急仮設住宅	-															H24年3月末に完成	
町営住宅	町	津波により被災(全壊、流出)	-															津波で流出した浜田住宅は復旧予定なし	
災害公営住宅	町	新設 下浅見川地区(48戸)	-															48戸整備(集合型38戸・戸建10戸)。平成26年9月末完成	
災害公営住宅	町	新設 折木地区(14戸)	-															14戸整備(集合型8戸・戸建6戸)。平成29年3月末完成	
文教施設																			
広野幼稚園	町	復旧工事完了、園舎内外の除染済み	-															平成24年度2学期(平成24年8月27日)から再開 平成31年4月開園の認定こども園に一本化	
認定こども園	町	新設(平成31年4月開園)	外構等実施設計の完了	実施設計完了	外構工事の完了促進													平成31年4月の開園と、同年7月の外構工事完了を目指す	
広野小学校	町	復旧工事完了、校舎内外の除染済み	-															平成24年度2学期(平成24年8月27日)から再開	
広野中学校	町	復旧工事完了、外部除染済み	-															平成24年度2学期(平成24年8月27日)から再開	
共同調理場	町	復旧工事完了、校舎内外の除染済み(広野小敷地内)	-															平成24年度2学期(平成24年8月27日)から再開	
広野町公民館	町	除染済み、敷地面積復旧工事予定 平成24年3月より再開	-															平成24年3月から再開	
福祉施設																			
広野町保育所	町	復旧工事完了、所舎内外の除染済み	-															平成24年度2学期(平成24年8月27日)から再開 平成31年4月の認定こども園の開園に伴い、保育所建屋の解体を実施	
除染																			
モデル事業	国	実施済み	-															実施済	
市町村計画	町	策定済み	面的除染未実施箇所の除染と追加除染	面的除染未実施箇所の除染と追加除染	実施済み													広野町除染計画では計画期間が平成28年3月末までとなっている。	
仮置場	町	町にて指定し、管理する	除染廃棄物の仮置場と仮々置場設置と仮置場の管理	除染廃棄物の仮置場と仮々置場設置と仮置場の管理	除染廃棄物の仮置場と仮々置場の管理													指定管理 ●.....→	広野町除染計画では計画期間が平成28年3月末までとなっている。
がれき処理																			
災害廃棄物処理(旧警戒区域外)	町(国代行)	実施済み	仮設減容化処理施設の解体	仮設減容化処理施設の解体撤去完了	実施済み													実施済	平成27年4月から仮設減容化処理施設運用開始。

広野町のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 10箇所) / (被災 11箇所)	(H30 年度末)
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)	○	(復旧済 2河川) / (被災 3河川)	(H31 年度末)
漁港		該当なし	
海岸	○	(農地海岸) 復旧済 2箇所/被災 2箇所 (建設海岸) 復旧済 2海岸/被災 3海岸	(H30 年度末)
防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○	津波被災地区復興	H30 年度
下水道	○	(復旧済 44箇所) / (被災 44箇所)	(H29 年度末)
農地・ 農業用施設	◎	[農地]復旧済 [農業用水利施設]復旧済 [農道]復旧済	H28 年度
公共施設	◎	[復旧済]広野町役場庁舎、広野町公民館	H24 年度
医療福祉施設	○	[機能回復]馬場医院、高野病院、広桜荘、花ぶさ苑、 新妻歯科医院 [廃業]根本医院、すずき歯科	H24 年度
文教施設	◎	[復旧済]広野幼稚園、広野小学校、広野中学校、共同調理場	H24 年度
福祉施設	◎	広野保育所	H24 年度
観光施設	×	被災なし	
住宅	◎	[建設済]災害公営住宅(62戸)	H26.9 H29.3
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成 28 年 3 月
廃棄物処理	◎	災害廃棄物等処理(国代行)完了	H29 年度

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

※保育所と幼稚園を統合した認定こども園の整備に着手