

福島県 南相馬市（旧避難指示区域）

（基本方針）

- 南相馬市の旧避難指示区域におけるインフラは、住民が帰還して生活するうえで必要な水道、下水道、主要な道路等の公共インフラ及び小中学校や生涯学習センター、スポーツ施設等の公共施設を含めて、復旧を進める。
- 「旧避難指示区域の復興なくして南相馬市の復興なし」という認識のもと、平成28年7月12日に避難指示が解除された旧避難指示区域（帰還困難区域を除く）の再生を図る。
- 旧避難指示区域における津波被災区域の農地については、ほ場整備事業等を含めた土地利用が明確になり次第、順次整備を進める。

（復旧の概況）

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラについては、復旧作業は終了している。なお、農地・農業用施設については、災害査定は、旧避難指示区域の査定を除き、終了し復旧工事を実施中である。
- 医療福祉施設や市役所（区役所を含む）、集会施設など住民の生活環境やコミュニティ復活につながるインフラについても概ね復旧は終わり利用が可能な状態になっている。また、小高小中学校などの文教施設は再開済である。加えて、小高交流センター（小高復興拠点施設）の開所及びおだか認定こども園が開園した。
- 帰還困難区域を除く旧避難指示区域内の本格的な生活再建に向けて、公設商業施設を整備したほか、公共交通の確保や調剤薬局への支援などを実施中である。
- 令和2年3月31日現在の旧避難指示区域への居住人口は、当該地区の住民登録人口の52.7パーセントに当たる4,219人となっている。

インフラ復旧の工程表(福島県南相馬市)

令和2年3月末現在

→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸対策 7地区海岸 (農地海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	1地区海岸で工事の完了を目指す。 (完了予定:小沢)	1地区海岸で工事の進捗を図り、完了(完了:小沢)															
海岸対策 10地区海岸 (建設海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	2地区海岸で工事完了を図る。 1地区海岸で工事の進捗を図る。	1地区海岸で工事を完了した。 (浦原地区海岸) 2地区海岸で工事の進捗を図った。 (角部内地区海岸、小沢地区海岸)	2地区海岸で工事の完了を図る。 (角部内地区海岸、小沢地区海岸)	●	→												
海岸対策 2地区海岸 (漁港海岸)	県	堤防全半壊、沈下等 現在は復旧済	-																
漁港																			
漁港施設災害復旧事業 真野川漁港	県	漁港施設(防波堤・護岸等)の地盤沈下や崩壊 現在は復旧済	-																
水産物荷捌き施設、漁具倉庫、海水処理施設、鮮度保持施設、作業場の整備	市	漁港施設が広範囲に損壊																	
河川																			
2級河川 小高川 他	県	河川堤防欠壊、沈下	1河川(真野川)において工事の進捗を図る。	1河川(真野川)において工事の進捗を図った。	1河川(真野川)で工事の完了を図る。	●	→												
準用河川 小沢川	市	河川護岸欠損 現在は復旧済																	
上水道																			
水源	市	小高区沿岸部の2簡易水道は施設流失・全壊、稼働停止 警戒区域解除後点検・稼働 現在は復旧済																	
浄水場	市	小高区沿岸部の2簡易水道は施設流失・全壊、稼働停止 警戒区域解除後点検・稼働 現在は復旧済																	
水道管	市	小高区沿岸部の2簡易水道は施設流失・全壊、稼働停止 警戒区域解除後原町区を含め順次通水 現在は復旧済																	
飲料水確保施設(井戸)	市	地震及び原発事故による井戸の破損又は汚損により飲料水の確保困難 未給水区域の井戸掘削費用を一部補助																	
下水道																			
小高浄化センター	市	津波による設備水没被害、地震による場内地盤沈下 現在は復旧済																	

→ : 工費が見込めるもの

.....→ : 工費が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
小高処理区下水道管	市	地震により下水道管が被災 現在は復旧済																	
し尿処理																			
浄化センター	市	現在は復旧済																	
道路(市道)																			
市道女場・下浦線他 (地震)	市	開口クラック等、被災箇所92 箇所 現在は復旧済																	
市道純沢・塚原線他 (津波)	市	舗装流出等、被災箇所35箇 所 2箇所通行不能	1箇所実施予定	1箇所実施															
市道橋梁	市	5橋																	
農地・農業用施設																			
農地	市・県	津波被災1,228ha 地震被災箇所 調査中 令和元年度まで (市) 41箇所査定済。完了10地区 (県) 18箇所査定済。完了14か所	(市) 田8箇所、畑3箇所の事業計画 変更承認後に復旧工事を発注 予定	(市) 田5箇所の事業計画変更承認 後に復旧工事を発注済、施工 中 (県) 計画変更田3箇所、畑1箇所計 画変更完了	(市) 田3箇所、畑3箇所の事業計画 変更承認後に復旧工事を発注 予定 (県) 小高区4箇所を実施中	地元同意取得	事業計画変更協議	復旧工事									(市) 各工程の完了時期(見込み) ・地元同意取得:R2年度完了予定 ・事業計画変更:R2年度完了予定 ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定 (原町区)R2年度完了予定 (県) 復旧工事:(小高区)R6年度完了予定		
排水機場	県	平成30年度まで 3箇所査定済(小高、洪佐、金 沢)3地区完了																	
ため池・用・排水路	市	令和元年度まで ため池43箇所査定済、35箇所完了 水路15、頭首工10、揚水機11合計 36箇所査定済、11箇所(水路1、頭首 工9、揚水機1)完了	(市) ため池4箇所の地元同意取得 及び事業計画変更承認申請を 実施し、復旧工事を発注予定 水路7箇所の事業計画変更承認 後に復旧工事を発注予定	(市) ため池4箇所の地元同意取得 及び事業計画変更承認申請を 実施し、復旧工事を発注済、施 工中 水路5箇所の事業計画変更承認 後に復旧工事を発注済、施 工中	(市) 水路2箇所の事業計画変更承認 後に復旧工事を発注予定	地元同意取得	事業計画変更協議	復旧工事									(市) 各工程の完了時期(見込み) ・地元同意取得:R2年度完了予定 ・事業計画変更:R2年度完了予定 ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定 (原町区)R2年度完了予定		
農道	市	地震によりクラック等の被災。 令和元年度まで 23箇所(橋梁2箇所含む)査 定済。9箇所完了	(市) 農道5箇所の事業計画変更承認 後に復旧工事を発注予定	(市) 農道1箇所の復旧工事を完了 農道4箇所の事業計画変更承認 後に復旧工事を発注済、施 工中	(市) 農道1箇所の事業計画変更承認 後に復旧工事を発注予定	地元同意取得	事業計画変更協議	復旧工事									(市) 各工程の完了時期(見込み) ・地元同意取得:R2年度完了予定 ・事業計画変更:R2年度完了予定 ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定 (原町区)R2年度完了予定		
海岸防災林の再生																			
防災林造成事業 (原町「小沢」)	県	・海岸防災林の森林が津波に より流失	・植生基盤盛土工 5.46ha完了(前年度繰越分) 0.65ha着手 ・植栽工 2.72ha完了(前年度繰越分)	・植生基盤盛土工 6.35ha完了(前年度繰越分) 1.31ha着手 ・植栽工 4.42ha完了(前年度繰越分)	・植生基盤盛土工 1.31ha完了(前年度繰越分) 3.18ha着手 ・植栽工 2.00ha着手	植生基盤盛土工、植栽工の実施												令和2年度完了予定	

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
小高図書館	市	建物修繕が必要																	「復旧完了済」
埴谷・島尾 記念文化資料館	市	建物修繕が必要																	「復旧完了済」
小高コミュニティーセンター	市	建物修繕が必要																	「復旧完了済」
南相馬市(小高区) 就業改善センター	市	建物修繕が必要																	「復旧完了済」
小高体育センター	市	耐震補強(体育館) 建物修繕が必要																	「復旧完了済」
西部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	「復旧完了済」
中部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	「復旧完了済」
東部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	「復旧完了済」
片草運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	「復旧完了済」
幼稚園																			
小高幼稚園	市	園舎建物修繕が必要 平成29年4月から再開	建設工事及び外構工事の完了	建設工事及び外構工事の完了	おだか保育園と統合し、認定こども園として運営														「復旧完了済」
福浦幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	「復旧完了済」
金房幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	「復旧完了済」
鳩原幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	「復旧完了済」
保育園																			
おだか保育園	市	園舎建物修繕が必要	建設工事及び外構工事の完了	建設工事及び外構工事の完了	小高幼稚園と統合し、認定こども園として運営														
認定こども園																			
おだか認定こども園	市				小高幼稚園とおだか保育園を統合し、認定こども園として運営														

●→ : 工種が見込めるもの

●.....→ : 工種が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働終了	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施。	仮設焼却施設における焼却処理完了	仮設焼却施設の解体撤去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	当初、平成29年度までとしていた仮設焼却施設の事業計画を令和2年度までに延長。	

南相馬市のインフラ復旧状況（令和元年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路(市管理分)	◎	[道路] 復旧済 127箇所/被災 127箇所 [橋梁] 復旧済 5箇所/被災 5箇所	R元年度
河川(市管理分)	◎	[復旧済] 準用河川小沢川(復旧済 1箇所/被災 1箇所)	H27年度
河川(県管理分)	○	[復旧済] 4河川/被災 5河川	R2年度
漁港(市管理分)	◎	[復旧済] 真野川漁港(復旧済 1漁港/被災 1漁港)	H27年度
漁港(県管理分)	◎	[復旧済] 真野川漁港(復旧済 1漁港/被災 1漁港)	H30年度
海岸	○	[農地海岸] 復旧済 7箇所/被災 7箇所 (角部内・蛭沢・棚塩・小浜零・村上・井田川/小沢)	R元年度
		[漁港海岸] 復旧済 2海岸/被災 2海岸	H30年度
		[建設海岸] 復旧済 8海岸/被災 10海岸	R2年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成(133.8ha) ・植生基盤盛土工 91.03ha/133.8ha ・植栽工 39.60ha/85.7ha	R4年度
上水道(津波被災地域を除く) 簡易水道	◎	[復旧済] 原町上水道・小高上水道 [復旧済] 小高北部簡易水道・小高西部簡易水道	H24・25年度 H24年度
飲料水確保施設	◎	[補助終了] 井戸整備(市単独補助)	H29年度
下水道 (し尿処理含)	◎	[復旧済] 小高浄化センター [復旧済] 小高処理区下水道管 [復旧済] 雫浄化センター(し尿処理施設)	H25年度 H25年度 H24年度
農地・ 農業用施設	○	(市) [農地] 復旧済 10箇所/被災 41箇所 (廃工予定12箇所を含む) [ため池] 復旧済 35箇所/被災 43箇所 [用排水] 復旧済 11箇所/被災 36箇所 (廃工予定12箇所を含む) [道路] 復旧済 9箇所/被災 23箇所 (廃工予定6箇所を含む) (県) [農地] 復旧済 14箇所/被災 18箇所 [排水機] 復旧済 3箇所/被災 3箇所	(原町区) R2年度内 (小高区) R5年度内 R6年度内 H30年度内
公共施設	◎	小高区役所、小高図書館 [復旧済] 小高区就業改善センター、小高体育センター 西部運動場、中部運動場、東部運動場	H25年度
医療福祉施設	◎	小高病院(R1.8休止、R1.10廃止) 小高診療所(R1.8開設、R3.12移転予定) [復旧済] 小高老人福祉センター [復旧済] 小高保健福祉センター [復旧済] おだか保育園	R3年度 H25年度 H27年度 H25年度
文教施設	◎	[復旧済] (小学校) 小高、金房、福浦、鳩原(H29.4再開) [復旧済] (中学校) 小高(H29.4再開) [復旧済] (幼稚園) 小高(H29.4再開)、金房、福浦、鳩原 [復旧済] (その他) 埴谷・島尾記念文学資料館	H25年度

	◎	[復旧済] (高校)小高産業技術高等学校 (H29.4 開校)	H29 年度
住宅	◎	[実施済] 小高区内市営住宅 (115戸/115戸中) [建設済] 災害公営住宅 (40戸) [整備済] 移住・定住者向け住宅団地 (68区画)	H30 年度 H27 年度 H29 年度
	◎	[整備済] (防災集団移転)住宅団地21地区の整備 [実施済] (防災集団移転)移転元地の買取り	H28 年度 H29 年度
公共交通対策 (被災者支援)	○	[実施中] 一時帰宅等交通支援 (旧避難指示区域内等の交通弱者のための移動手段確保)	H30 年度
除染 (旧警戒区域外)	◎	[実施済] フォローアップ除染完了	H29 年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	H29 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中 (約 2,633 件解体済 / 約 2,634 件申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働終了	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし