

→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度			R3年度			R4年度			R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月		
浄水施設 (小山浄水場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成25年度に復旧済み
送水施設 (送水管)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成25年度に復旧済み
楢葉南工業団地	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														
福島第二原子力発電所	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														
富岡町内の供給																
上水道																
配水施設 (富岡南系配水池)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成25年度に復旧済み 南地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に本岡字赤木、上郡山 字滝ノ沢・上郡・太田)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成25年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に下郡山字真壁・下 郡・原下)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成26年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上郡山字清水、小浜 字反町・大膳町)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に本岡字本町、本町・ 中央一丁目二丁目)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に小浜字中央、仏浜字 西原・釜田、本岡字日向・ 本町西)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
取水施設、浄水施設 (第一、第二水源、関根浄 水場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成27年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設 (宮の原・下千里・大菅・小 浜ポンプ場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成26年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に上手岡字下千里・高 津戸、本岡字沼名子)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年6月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字上千里・日 南郷・後田・後作)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字前川原・平 道地・大石原・外内・杉内・ 茂手木、本岡字関ノ前・上 本町)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年1月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に本岡字玉塚・清水 前、大菅字蛇谷須・大平、 夜の森南三丁目四丁目五 丁目)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中														平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年4月から使用再開)

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
配水施設、給水施設 (主に小浜)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中																平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年10月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に毛萱・仏浜地区)	双葉地方 水道企業 団	津波被災地区	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施した	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	実施計画協議・設計・工事 ●.....→													富岡町復興計画に基づき実施計画を 作成する
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に夜の森北、夜の森南 地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	調査・復旧工事 ●.....→													富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に大音、桜地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	調査・復旧工事 ●.....→													富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に新夜ノ森地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する	調査・復旧工事 ●.....→													富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に小良ヶ浜地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	-	-	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する	調査・復旧工事 ●.....→													富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
工業用水道																			
富岡工業団地配水池	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済	-															平成25年度に復旧済み	
大熊町内の供給																			
上水道																			
(居住制限区域) 配水施設、給水施設 (主に大川原地区)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済・稼働中	-															居住制限区域 平成26年8月復旧済み	
(帰還困難区域・拠点関 連) 大熊高地区配水池	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済	-															平成30年度に復旧済み	
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に下野上地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	調査・復旧工事 ●.....→													大熊町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に野上、熊地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する	調査・復旧工事 ●.....→													大熊町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に小入野地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する	一部区域の被害調査を実施し た	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する	調査・復旧工事 ●.....→													大熊町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
工業用水道																			
送水施設、配水施設 (主に大熊東工業団地)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明 復旧は未 定	-																
双葉町内の供給																			

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和元年度末現在）※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R2 年度末)
広野町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 23 年度)		
檜葉町内 上水道	◎ 復旧済 (平成 30 年度)	津波被災地区復興	
檜葉町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 25 年度)		
富岡町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R3 年度末)
富岡町内 工業用水道	◎ 復旧済 (平成 25 年度)		
大熊町内 上水道	◎ 使用再開 (平成 28 年 8 月)	大川原地区への給水	
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中	[配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水	(R3 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和元年度末現在）【特定復興再生拠点】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	/		
広野町内 工業用水道	/		
檜葉町内 上水道	/		
檜葉町内 工業用水道	/		
富岡町内 上水道	○ 復旧中	富岡町特定復興再生拠点	(R3 年度内)
富岡町内 工業用水道	/		
大熊町内 上水道	○ 復旧中	特定復興再生拠点（主に下野上地区）の配水管復旧 特定復興再生拠点（主に野上地区）の配水管復旧	(R3 年度末)
大熊町内 上水道	○ 復旧中	特定復興再生拠点（主に小入野地区）の配水管復旧	(R3 年度末)
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中	復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧	(R3 年度末)
双葉町内 上水道	○ 建設中	特定復興再生拠点[新市街地ゾーン]配水管路復旧	(R2 年度末)
双葉町内 上水道	○ 建設中	特定復興再生拠点[まちなか再生ゾーン]配水管路復旧	(R3 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和元年度末現在） ※帰還困難区域※

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	/		
広野町内 工業用水道	/		
檜葉町内 上水道	/		
檜葉町内 工業用水道	/		
富岡町内 上水道	/		
富岡町内 工業用水道	/		
大熊町内 上水道	/		
大熊町内 工業用水道	/		
双葉町内 上水道	◎ 復旧済	[双葉 I C]への管路復旧	(R 元年度末)

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし