

これまでの国からの措置・成果・今後の見通し

I これまでの国からの措置

1 財源

- ・復興交付金や震災復興特別交付税、「復興枠」による別枠での予算確保等手厚い財政措置の実施
- ・平成28年度以降の財源フレームが決定し、県・市町村が見込んでいた国費がおおむね確保
- ・平成28年度以降5年間の復旧・復興事業について整理され、災害復旧・インフラ整備・まちづくり・心のケアなど、主要な復興事業は、ほぼ全てが復興特別会計で実施（必要な国費が措置）

2 人材

- ・全国の地方公共団体、関係機関等による人的支援に関する調整の実施
- ・職員派遣に要する経費を震災復興特別交付税により全額国費で措置（平成28年度以降5年間についても引き続き、全額国費で措置）
- ・民間企業等からの人的派遣制度の実施

3 制度・事業

- ・「住宅再建・復興まちづくりの加速化措置」の実施（第一弾～第五弾）
- ・「被災者支援（健康・生活支援）総合対策」に基づく支援の実施（平成28年度予算で、被災者支援総合交付金が大幅に拡充）
- ・規制・手続等の特例、税・財政・金融上の支援等を含む復興特区制度の創設による支援の実施（税制上の特例について、平成28年度以降5年間の延長）
- ・水産業復旧・企業立地支援・商店街再生など産業再生のための補助制度の創設等による支援の実施

II 成果

【「安全」の確保】

◆海岸保全施設の復旧・整備箇所数

- 事業箇所数 134箇所
- 完成 83箇所、整備中 51箇所（令和元年6月30日現在）



◆復興道路供用延長キロ数

（三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路）

- 整備計画延長 359km
- 供用中 236km、整備中 123km（令和元年6月30日現在）



【「暮らし」の再建】


◆応急仮設住宅等入居者数

- ピーク時 43,738人（平成23年10月）
- 退去 42,441人、入居中 1,297人（令和元年9月30日現在）



◆災害公営住宅整備戸数


- 整備計画戸数 5,833戸 ※内陸部の災害公営住宅整備戸数283戸を含む
- 完成 5,693戸、整備中 140戸（令和元年8月31日現在）



【「なりわい」の再生】

◆漁港の復旧箇所数

- 事業箇所数 108漁港（県管理31漁港 市町村管理77漁港）
- 完成 108漁港（令和元年8月31日現在）



◆被災事業所における事業再開の有無

（平成30年8月1日現在の推計値）



○安全の確保が着実に進捗

- ・海岸保全施設の全箇所を整備着手
- ・復興道路が着実に整備

○暮らしの再建が着実に進捗



- ・応急仮設住宅等の入居者がピーク時の3%
- ・災害公営住宅の98%が完成

○なりわいの再生が進む。

- ・漁港の復旧が完了
- ・約8割の事業所が再開

III 今後の見通し

【「安全」の確保】





○海岸保全施設は、令和元年度末で約83%の完成予定

○市町村の復興まちづくり(面整備)は、令和元年度末で約99%の完成予定

○復興道路は令和2年度内に全線開通予定

【「暮らし」の再建】



○恒久的な住宅への移行が着実に進捗

○災害公営住宅は、令和2年度中の完成予定

【「なりわい」の再生】

○「まちなか再生計画」の認定

- ・山田町（平成27年3月認定）
- ・陸前高田市（平成28年1月認定）
- ・大船渡市（平成28年2月認定）
- ・釜石市（平成30年6月認定）

○「まちなか再生計画」の認定が進み、商店街の本格整備の進展が見込まれる

今後の残された課題

課題1 復興に必要な予算の確保

財源

- ◆ 決定された平成28年度以降の復興事業の整理に基づいた**予算措置を確実に実施**

課題2 復興に関わる人材の確保

人材

- ◆ 復興の推進のため、依然多くの事業を抱え、**人材の確保は引き続き重要な課題**
- ◆ 任期付職員の採用、他県応援職員、退職者の再任用等により人員確保に努めているものの、**依然として必要数に満たない状況**
 - ・県 : R1確保人数 404人 → なお、81人不足
 - ・市町村: R1確保人数 410人 → なお、19人不足

課題3 復興の実態に応じた取組の推進等

制度・事業

- ◆ 復興の進捗に応じた課題等への対応
 - ・**社会資本整備の早期完了**（やむを得ない事情により**復興・創生期間内に完了しない事業への支援**）
 - ・交通インフラ整備や面整備後の**事業者支援**
 - ・東北の復興と再生の原動力となる**国際リニアコライダー（ILC）の実現に向けた取組の推進**



International
Linear
Collider
ilc

- ◆ 被災地の実態等を踏まえた必要な制度・事業の継続

【中長期的に取り組むべき課題】

- ・被災者の**こころのケア**や**児童生徒の心のサポート**の継続
- ・災害公営住宅の家賃低廉化事業などの**住宅再建支援**
- ・原子力災害に起因する**風評被害対策**の継続
- ・防災集団移転促進事業による高台**移転の元地の利活用**に係る**財政支援**
- ・**バス路線への補助**に関する**被災地特例等の延長措置** など

→ **これらの被災地の状況や地元自治体の意見等を十分に踏まえながら、一律に期限を適用することなく、必要な事業及び制度を実施することが必要。**

【復興を支える仕組み】

- 施策の着実な推進のため、**東日本大震災復興特別会計を維持**した上で、
- ・東日本大震災復興特別区域法に基づく**交付金、税制や規制等の特例**
 - ・東日本大震災事業者再生支援機構法に基づく**二重ローン対策**
 - ・**震災復興特別交付税**
 - ・復興支援員制度を含む**人材確保対策**
- などの**制度の継続や財源の確保が必要。**

- ◆ 必要な事業の推進のための体制整備

- ・復興・創生期間後の復興施策の着実な推進を図るための**復興庁が担っている機能の確保**
 - ▶ 復興施策に関する企画、立案及び総合調整
 - ▶ 地方公共団体への一元的な窓口と支援等
- ・担当大臣を設置するなど、**存在感のある形での体制整備**
- ・復興局などの復興庁の出先機関の継続

最重要の要望事項

東北の復興と再生の原動力となり、未来を切り拓くILCの実現

ILCの実現に向けた、国際分担に対する**基本的考え方の早期明示**及び**ILCの震災復興、地方創生等の柱への位置付け**

1 復興の確実な推進に必要な予算の確保

財源

- (1) 「平成28年度以降の復旧・復興事業について」に基づく、**復興の確実な推進に必要な予算の確保**
- (2) 住民生活の安定や地域経済の振興に向けた事業を継続的・安定的に実施できるよう、用途の自由度の高い交付金等、**従来の枠組みを超えた財源措置の充実**

2 被災地復興のための人的支援

人材

- (1) 全国の地方公共団体、国等の関係機関による**継続した人的支援**とともに、国による関係機関等との**総合的な調整に係る取組の強化**等
- (2) 民間企業等への継続した働きかけや、被災地方公共団体との丁寧なマッチング調整など、**円滑な受入れに向けた支援**

3 復興の実態に応じた取組の推進及び継続

制度・事業

- (1) 復興・創生期間後における、被災地の意見を踏まえた**必要な事業及び制度の継続**
- (2) 復興庁の後継組織における、**復興・創生期間後の復興施策の推進体制の確保**

4 被災事業者への支援策の継続

- (1) **被災事業者の事業再開に向けた**、各種補助制度の継続など、それぞれの地域の実情に応じた**柔軟な制度運用等**

【参考】令和元年台風19号による主な被害状況

東日本大震災津波からの復旧・復興事業関係の主な被害状況

1 三陸鉄道

- ・線路77箇所、電力信号通信16箇所が被災し、**釜石～宮古間、田老～久慈間で運転見合わせ中**（代行バスを運行）
- ・順次、復旧工事を進めながら運行を再開していく見込みであるが、**全面復旧には相当期間を要する見込み**

2 農林水産関係施設

- ・本郷海岸 農地海岸保全施設（釜石市）
堤防付帯水路等土砂堆積
- ・サケふ化場、サケ採捕場（宮古市、大船渡市、釜石市、岩泉町、田野畑村ほか）
減失・全壊、施設の浸水、地盤流出による基礎の暴露、土砂流入、杭流出等
- ・田老漁港ほか県内各漁港（宮古市ほか）
船揚場、漁港用地等への流木漂着、土砂堆積等


3 公共土木施設・災害公営住宅

- ・野田海岸（野田村）
波浪による仮締切工の被災
- ・（主）重茂半島線（宮古市）
施工箇所への土砂流入、雨水の流入による盛土工等の手戻り
- ・県営織笠アパート（山田町）
駐車場で土砂崩れが発生

4 その他

- ・道の駅たろう（宮古市）
70～80cm程度浸水し、産直、食堂が一時休業
- ・鯨と海の科学館（山田町）
土石流の施設流入
- ・唐丹小学校、唐丹中学校（釜石市）
体育館床上浸水

被害状況（三陸鉄道）




盛土消失（織笠～岩手船越）



土砂流入（両石～釜石）



路盤・道床流出（津軽石～弘川）



土砂流入、道床流失（普代～白井海岸）