

「福島12市町村における公共インフラ復旧の工程表」の更新について

「福島12市町村における公共インフラ復旧の工程表」について、福島県、関係市町村等と連携し、令和2年度末時点で更新しましたのでお知らせします。

令和2年度における主な公共インフラの進捗としては、

- ① 道路について、葛尾村の村道が復旧完了
- ② 河川について、富岡町が復旧完了
- ③ 海岸について、富岡町及び浪江町の防潮堤が復旧完了

するなど、概ね令和2年度の目標を達成している状況です。

また、平成29年度に双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町、平成30年度に飯舘村及び葛尾村の6町村において、特定復興再生拠点区域復興再生計画が認定されている。令和3年度は、同計画に基づいて除染・廃棄物処理を実施する他、浪江町及び葛尾村において道路復旧工事、富岡町において集落排水管渠復旧工事、飯舘村において環境再生事業、大熊町及び双葉町において下水道の設計・工事、双葉町において生活拠点・産業拠点の用地造成工事を実施するなどの工程が示されています。

※詳細については、復興庁のサイトよりご確認ください。

<https://www.reconstruction.go.jp/topics/20210907165121.html>

(参考)

「福島12市町村における公共インフラ復旧の工程表」

：福島12市町村*を対象に、「福島復興再生基本方針」（平成24年7月閣議決定、令和3年3月改定）を踏まえ、各施設管理者において、昨年度の成果と当面3カ年の公共インフラの復旧見通しをとりまとめているもの。

〔*対象市町村：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、浪江町、葛尾村、飯舘村、大熊町、双葉町〕

【問合せ先】

復興庁営農再開支援班 原川、石森
電話：03-6328-0230

- 令和2年度における主な公共インフラの進捗としては、
- ① 道路について、葛尾村の村道で復旧完了
 - ② 河川について、富岡町で復旧完了（令和2年度富岡川復旧完了）
 - ③ 漁港について、浪江町で復旧完了（令和2年度請戸漁港復旧完了）
 - ④ 海岸について、富岡町及び浪江町で防潮堤が復旧完了
 - ⑤ 観光施設について、葛尾村の「もりもりランドかつらお」で修繕工事完了
- するなど、概ね令和2年度の目標を達成している状況。

主な公共インフラ復旧の状況(特定復興再生拠点区域を除く)

◎:復旧完了 ○:復旧中 △:調査計画中 ▽未着手 -:該当なし、被災なし

区分	田村市	南相馬市	川俣町	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	浪江町	葛尾村	飯舘村	大熊町 (注2)	双葉町 (注2)
道路	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○
	◎常磐自動車道(H27.3~全線通行可)			◎一般国道6号線		○県管理道路						
河川	-	○	◎	◎	◎	◎	-	○	◎	○	○	○
漁港	-	◎	-	-	-	◎	-	◎	-	-	-	-
海岸	-	○	-	◎	◎	◎	-	◎	-	-	○	○
上水道	◎	◎	-	○	◎	○	-	◎	◎	◎	○	○
下水道	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	-	○	○	○
医療福祉施設	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▽	▽
文教施設	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	○	▽	▽
役場・公共施設	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	○	○
観光施設	◎	-	-	-	○	-	◎	◎	◎	◎	▽	-
廃棄物等	○ 双葉地方広域市町村圏組合の施設(8町村) H27年度までに、北部衛生センター(浪江町)、南部衛生センター(楢葉町)の復旧工事が完了し、一般廃棄物の焼却を実施中。											
鉄道	◎ JR常磐線 平成28年7月12日に原ノ町~小高間、同12月10日に浜吉田~相馬間、平成29年4月1日に小高~浪江間、同10月21日に富岡~竜田間が運転再開。令和2年3月14日に全線再開。											

(注1) 上表は、令和3年3月末時点で取りまとめ、帰還困難区域を除いて評価している。

(注2) 上表は、帰還困難区域を除いて評価しているが、大熊町、双葉町については、町の大半が帰還困難区域に指定されており、同区域を含めて評価している。

- 平成29年度に双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町、平成30年度に飯舘村及び葛尾村の6町村において、特定復興再生拠点区域復興再生計画が認定されている。（以下、「計画」という。）
- 令和2年度における特定復興再生拠点区域における主な公共インフラの実施状況としては、
 富岡町：町道、下水道等の復旧工事等を実施。
 浪江町：集会・交流等施設（つしま活性化センター）の調査・設計が完了。
 葛尾村：村道及び林道の復旧工事等を実施。
 飯舘村：集会・交流・地域防災拠点施設の実施設計が完了。
 大熊町：上水道の応急復旧及び下水道の管路復旧工事等を実施。
 双葉町：下水道の補修、双葉駅西地区・中野地区拠点整備（用地取得等）を実施。
 するなど、概ね令和2年度の目標を達成している状況。
- 令和3年度は、同計画に基づいて除染・廃棄物処理を実施する他、浪江町及び葛尾村において道路復旧工事、富岡町において集落排水管渠復旧工事、飯舘村において環境再生事業、大熊町及び双葉町において下水道の設計・工事、双葉町において生活拠点・産業拠点の用地造成工事を実施するなどの工程が示されている。

主な公共インフラ復旧の状況（特定復興再生拠点区域）

◎：復旧完了 ○：復旧中 △：調査計画中 ▽：未着手 -：該当なし、被災なし

区分	富岡町	浪江町	葛尾村	飯舘村	大熊町	双葉町
避難指示解除の目標	令和5年春頃まで	令和5年3月	令和4年春	令和5年春	令和4年春頃まで	令和4年春頃まで
道路	○	○	○	▽	○	○
上水道	○	-	△	▽	○	○
下水道	○	-	-	▽	○	○
医療福祉施設	▽	▽	-	-	▽	▽
文教施設	-	▽	-	-	▽	▽
役場・公共施設	▽	△	◎	○	○	○
観光施設	▽	-	-	-	▽	-
廃棄物等	○	○	○	○	○	○