

事業計画（千葉県一宮町）

1. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 新地、東浪見

② 被災状況

津波により防風柵の倒壊等の被害及び、森林 0.36ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により砂丘造成（1,620m）及び苗木の植栽（55.2ha）を行う。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防風柵の復旧工事については、県単林地荒廃防止施設災害復旧事業により平成 23 年度に完了した。森林の復旧については、平成 23 年度に砂丘造成、平成 24 年度に苗木の植栽に着手し、平成 32 年度を目途に完了を目指す。

⑤ 平成 25 年度における成果

防災林造成事業： 砂丘造成 534m、植栽工 0.44ha の実施。

⑥ 平成 26 年度の成果目標

防災林造成事業： 砂丘造成 740m、植栽工 1.17ha の実施。

（保全対象： 主要地方道 30 号線（飯岡一宮線）、農地、新地集落、東浪見集落）

復興施策の工程表(千葉県一宮市)

[illegible]