

事業計画（千葉県一宮町）

1. 海岸防災林の再生

① 箇所名：新地、東浪見

② 被災状況

津波により防風柵の倒壊等の被害及び、森林 0.36ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により砂丘造成（1,738m）及び植栽（55.2ha）を行う。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防風柵の復旧工事については、県単林地荒廃防止施設災害復旧事業により平成 23 年度に完了した。森林造成については、平成 23 年度に砂丘造成、平成 24 年度に植栽に着手し、平成 32 年度の完了を目指す。

⑤ 平成 27 年度における成果

防災林造成事業：砂丘造成 23m、植栽工 0.3ha の実施。

⑥ 平成 28 年度の成果目標

防災林造成事業：砂丘造成 40m、植栽工 0.6ha の実施。

⑦ 事業完了予定年度

平成 32 年度

（保全対象：主要地方道 30 号線（飯岡一宮線）、農地、新地集落、東浪見集落）

復興施策の工程表（千葉県一宮町）

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31				H32			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
1. 海岸防災林 (新地他)	防風柵等の復旧				砂丘の復旧・造成及び植栽（全体の復旧を概ね10年で完了）																																平成32年度完了予定			