

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の災害廃棄物等の処理状況

平成25年6月30日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の 進捗状況	県への 事務委託 注1	災害 廃棄物等 推計量 (千トン)	災害 廃棄物 推計量 (千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況								津波 堆積物 推計量 (千トン)	津波堆積物の仮置場 への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場 搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	仮置場 設置数	目標期日	目標 達成 状況 注2	処理量計 (千トン) 注3	再生利用 量 (千トン) 注4	焼却(燃料利用) (千トン) 注5	焼却 処理量 (千トン)	埋立 処理量 (千トン)	処理割合 (%) 注6	目標 期日	目標 達成 状況		津波堆積物の 仮置場 搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	処理量計 (千トン)	再生利用 (千トン)	埋立処理 量(千ト ン)	処理 割合 (%)	
岩手県	洋野町(ひろのちょう)		20	18	18	100%	1	H25.1	◎	16	14	1	1	0	89.5%	H26.3		2	2	100%	0	0	0	7.9%	
	久慈市(くじし)		82	72	72	100%	5	H24.3	◎	41	36	3	3	0	57.2%	H26.3		10	10	100%	8	8	0	80.6%	
	野田村(のだむら)	有	131	116	113	98%	8	H24.12		53	33	2	10	8	46.0%	H26.3		15	15	100%	9	9	0	56.2%	
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	0	H24.12	◎	12	11	0	1	1	87.3%	H25.9		0	-	-	-	-	-	-	
	田野畑村(たのはたむら)	有	56	44	36	83%	1	H26.2		35	29	0	2	3	79.8%	H26.3		13	13	100%	13	13	0	100%	
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	60	38	38	100%	1	H25.3	◎	26	19	0	5	2	69.7%	H26.3		23	23	100%	23	23	0	100%	
	宮古市(みやこし)	有	610	483	482	99%	3	H25.9		328	225	0	73	30	67.9%	H26.3		127	123	97%	72	72	0	56.4%	
	山田町(やまだまち)	有	444	413	348	84%	1	H25.12		167	126	0	30	12	40.5%	H26.3		31	29	94%	29	29	0	94.5%	
	大槌町(おおつちちよう)	有	594	400	325	81%	12	H25.10		235	195	0	39	1	58.7%	H26.3		194	180	93%	126	126	0	65.2%	
	釜石市(かまいしし)		780	521	514	99%	5	H25.9		367	279	0	46	43	70.5%	H26.3		259	197	76%	33	33	0	12.7%	
	大船渡市(おおふなとし)		810	595	595	99%	1	H25.12		437	405	2	29	2	73.4%	H26.3		215	215	99%	142	142	0	65.8%	
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,665	1,065	1,065	100%	5	H25.5	◎	653	606	0	41	6	61.3%	H26.3		600	600	100%	66	66	0	11%	
	計		5,266	3,778	3,619	96%	43	—		2,372	1,977	7	280	107	62.8%	—		1,488	1,407	95%	520	520	0	34.9%	
宮城県	気仙沼ブロック 注7		2,269	1,479	1,324	90%	29	—		1,029	868	0	127	34	69.6%	—		790	654	83%	121	121	0	15.3%	
	気仙沼処理区県処理分 注8		1,358	683	—	—	2	—		487	432	0	55	0	71.2%	—		675	—	—	78	78	0	11.6%	
	気仙沼市(けせんぬまし)	有	283	272	896	94%	15	H25.8		270	231	0	10	29	99.4%	H26.3		12	616	90%	12	12	0	100%	
	南三陸処理区県処理分 注8		564	460	—	—	1	H25.8		220	156	0	63	0	47.7%	—		104	—	—	32	32	0	30.3%	
	南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	63	63	428	82%	11	H25.6		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3		0	38	37%	—	—	—	—	
	石巻ブロック 注7		7,929	4,742	4,369	92%	19	H25.9		3,711	3,121	4	548	38	78.3%	—		3,187	2,521	79%	1,889	1,889	0	59.3%	
	県処理分 注8		3,229	2,341	—	—	1	H25.9		1,559	985	2	543	29	66.6%	—		888	—	—	413	413	0	46.5%	
	女川町(おながわちよう)	有	497	497	531	99%	3	H24.12		489	484	1	0	4	98.4%	H25.6		0	—	—	—	—	—	—	
	石巻市(いしのまし)	有	1,230	1,093	2,784	90%	12	H25.2		1,033	1,023	0	5	5	94.6%	H26.3		138	477	46%	53	53	0	38.3%	
	東松島市(ひがしまつし)	有	2,972	811	1,054	96%	3	H25.3		631	630	1	0	0	77.7%	H26.3		2,161	2,044	95%	1,424	1,424	0	65.9%	
	利府町(りふちよう)		19	19	19	100%	0	H25.10	◎	19	16	0	2	2	100%	H25.1	◎	0	—	—	—	—	—	—	
	松島町(まつしままち)		64	63	63	100%	0	H25.3	◎	63	54	0	5	3	100%	H25.3	◎	2	2	100%	2	0	2	100%	
	宮城東部ブロック 注7		1,038	668	657	98%	5	H25.10		567	415	3	85	64	84.9%	—		369	369	100%	342	338	3	92.5%	
	県処理分 注8		276	225	—	—	1	H25.8		140	59	1	76	5	62.3%	—		51	—	—	24	24	0	46.1%	
	塩竈市(しおがまし)	有	151	151	237	100%	1	H25.3	◎	151	151	0	1	0	100%*	H26.3		0	1	100%	—	—	—	—	
	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	305	95	188	94%	1	H25.6		79	75	0	4	0	82.8%	H26.3		210	256	100%	210	207	3	100%	
	多賀城市(たがじようし)	有	305	197	231	100%	2	H25.7	◎	197	131	2	6	58	100%*	H26.3		108	112	100%	108	108	0	100%	
	仙台市(せんだいし)		2,644	1,344	1,326	99%	3	H25.10		1,246	940	25	168	113	92.7%	H25.12		1,300	1,300	100%	744	731	14	57.3%	
	亘理名取ブロック 注7		3,379	2,140	2,136	98%	15	—		1,935	1,609	3	318	4	90.4%	—		1,239	1,111	90%	984	984	0	79.4%	
	名取処理区県処理分 注8		706	414	—	—	1	—		393	331	0	61	0	95.0%	—		292	—	—	165	165	0	56.4%	
	名取市(なとりし)	有	193	193	607	99%	2	H25.8		193	192	0	1	0	100%*	H26.3		0	165	56%	—	—	—	—	
	岩沼処理区県処理分 注8		557	395	—	—	1	—		391	335	2	50	4	99.1%	—		162	—	—	162	162	0	100%	
	岩沼市(いわぬまし)	有	4	4	398	100%	1	H25.3	◎	4	4	0	0	0	100%*	H26.3		0	162	100%	—	—	—	—	
	亘理処理区県処理分 注8		737	465	—	—	1	—		402	291	1	109	0	86.3%	—		272	—	—	263	263	0	96.7%	
	亘理町(わたりちよう)	有	17	17	481	99%	1	H25.6		17	17	0	0	0	97.1%	H26.3		0	272	100%	—	—	—	—	
	山元処理区県処理分 注8		1,166	653	—	—	1	—		536	440	0	95	1	82.1%	—		513	—	—	394	394	0	76.8%	
	山元町(やまもとちよう)	有	0	0	650	99%	7	H25.7		0	—	—	—	—	—	H26.3		0	513	100%	—	—	—	—	
	計		17,341	10,455	9,893	95%	71	—		8,570	7,023	36	1,254	257	82.0%	—		6,886	5,956	86%	4,082	4,063	19	59.3%	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の 進捗状況	県 への 事務 委託 注1	災害 廃棄物等 推計量 (千トン)	災害 廃棄物 推計量 (千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波 堆積物 推計量 (千トン)	津波堆積物の仮置場 への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場 搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	仮置場 設置数	目標期日	目標 達成 状況注2	処理量計 (千トン) 注3	再生利用 量 (千トン) 注4	焼却(燃 料利用) (千トン) 注5	焼却 処理量 (千トン)	埋立 処理量 (千トン)	処理割合 (%) 注6	目標 期日		目標 達成 状況	津波堆積物の 仮置場 搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	処理量計 (千トン)	再生利用 (千トン)	埋立処理 量(千ト ン)	処理 割合 (%)
福島県	新地町(しんちまち)		128	104	104	100%	5	H25.2	◎	68	68	0	0	0	65.5%	H26.3		24	24	100%	24	24	0	100%
	相馬市(そうまし)		861	262	187	71%	2	H25.10		141	110	1	29	2	53.8%	H26.3		599	599	100%	148	148	0	24.8%
	南相馬市(みなみそうまし)注9		1,680	655	424	65%	7	H26.3		108	107	0	1	0	16.5%	—		1,025	609	59%	247	247	0	24%
	広野町(ひろのまち)		80	55	50	90%	1	H25.9		24	23	0	1	0	42.9%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0%
	いわき市(いわきし)		822	650	576	89%	15	H25.9		522	438	0	6	78	80.3%	H26.3		172	172	100%	7	0	7	4.0%
	計		3,571	1,727	1,341	78%	30	—	—	863	746	1	37	79	50.0%	—	—	1,845	1,408	76%	426	419	7	23.1%
岩手、宮城、福島 3県合計			26,178	15,959	14,853	93%	144	—	—	11,805	9,746	45	1,571	444	74.0%	—	—	10,219	8,772	86%	5,028	5,002	26	49.2%

注1) 県への事務委託:

主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 目標達成状況:

◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。

注3) 処理量計:

破砕・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。

注4) 再生利用量:

チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートがら等の量を再生資材化の段階で計上。

注5) 燃料利用:

可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注6) 災害廃棄物の処理割合:

* 印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注7) ブロック:

宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注8) 県処理分:

石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

注9) 南相馬市:

国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。