

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の災害廃棄物等の処理状況

平成25年9月30日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況								津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量(千トン)	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日	目標達成状況注2	処理量計(千トン)注3	再生利用量(千トン)注4	焼却(燃料利用)(千トン)注5	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)注6	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)
岩手県	洋野町(ひろのちょう)		20	18	18	100%	1	H25.1	◎	17	14	1	1	0	92.4%	H26.3		2	2	100%	2	2	0	88.3%
	久慈市(くじし)		82	72	72	100%	5	H24.3	◎	45	38	3	4	0	61.8%	H26.3		10	10	100%	8	8	0	85.0%
	野田村(のだむら)	有	131	96	96	100%	5	H24.12		94	64	2	10	18	97.3%	H26.3		35	35	100%	35	35	0	100%
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	0	H24.12	◎	13	12	0	1	1	92.3%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	54	37	37	100%	0	H26.2	◎	36	30	0	2	4	97.0%	H26.3		17	17	100%	17	17	0	100%
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	65	33	33	100%	1	H25.3	◎	30	20	0	5	4	90.1%	H26.3		32	32	100%	32	32	0	100%
	宮古市(みやこし)	有	610	479	474	99%	3	H25.9		406	286	0	84	36	84.8%	H26.3		131	131	100%	131	131	0	100%
	山田町(やまだまち)	有	444	407	386	95%	1	H25.12		255	192	0	35	28	62.7%	H26.3		37	37	100%	37	37	0	100%
	大槌町(おおつちちょう)	有	594	400	369	92%	9	H25.10		349	307	0	40	2	87.3%	H26.3		194	182	94%	182	182	0	93.9%
	釜石市(かまいし)		780	521	514	99%	5	H25.9		501	387	0	63	50	96.1%	H26.3		259	197	76%	98	98	0	37.8%
	大船渡市(おおふなとし)		810	595	595	99%	1	H25.12		489	443	3	42	2	82.1%	H26.3		215	215	100%	176	176	0	81.9%
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,665	1,065	1,065	100%	5	H25.5	◎	816	736	0	74	6	76.7%	H26.3		600	600	100%	251	251	0	41.9%
	計		5,268	3,737	3,674	98%	36	—		3,050	2,528	8	362	152	81.6%	—		1,530	1,457	95%	968	968	0	63.2%
	宮城県	気仙沼ブロック 注7		2,275	1,485	1,390	94%	19	—		1,388	1,128	1	221	38	93.5%	—		790	689	87%	465	465	0
気仙沼処理区県処理分 注8			1,358	683	—	—	1	—		643	514	0	127	1	94.1%	—		675	—	—	380	380	0	56.3%
気仙沼市(けせんぬまし)		有	290	278	912	95%	8	H25.8		277	235	0	10	32	99.7%	H26.3		12	616	90%	12	12	0	100%
南三陸処理区県処理分 注8			564	460	—	—	1	H25.8		414	331	1	83	0	90.0%	—		104	—	—	74	74	0	71.0%
南三陸町(みなみさんりくちよう)		有	63	63	478	91%	9	H25.6		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3		0	74	71%	—	—	—	—
石巻ブロック 注7			7,958	4,771	4,557	95%	13	H25.9		4,195	3,492	4	642	57	87.8%	—		3,187	2,865	90%	2,386	2,386	0	74.9%
県処理分 注8			3,229	2,341	—	—	1	H25.9		1,861	1,174	2	636	49	79.5%	—		888	—	—	565	565	0	63.6%
女川町(おながわちよう)		有	526	526	566	99%	1	H24.12		517	512	1	0	4	98.4%	H25.6		0	—	—	—	—	—	—
石巻市(いしのまきし)		有	1,230	1,093	2,902	93%	8	H25.2		1,089	1,079	0	5	5	99.7%	H26.3		138	719	70%	134	134	0	97.4%
東松島市(ひがしまつしまし)		有	2,972	811	1,089	99%	3	H25.3		728	727	1	0	0	89.7%	H26.3		2,161	2,146	99%	1,686	1,686	0	78.0%
利府町(りふちよう)			19	19	19	100%	0	H25.10	◎	19	16	0	2	2	100%	H25.1	◎	0	—	—	—	—	—	—
松島町(まつしままち)			64	63	63	100%	0	H25.3	◎	63	54	0	5	3	100%	H25.3	◎	2	2	100%	2	0	2	100%
宮城東部ブロック 注7			1,072	689	656	98%	3	H25.10		626	446	3	102	75	93.7%	—		403	395	98%	395	391	3	97.9%
県処理分 注8			276	225	—	—	1	H25.8		199	89	1	92	16	88.5%	—		51	—	—	50	50	0	97.8%
塩竈市(しおがまし)		有	151	151	237	100%	1	H25.3	◎	151	151	0	1	0	100%*	H26.3		0	1	100%	—	—	—	—
七ヶ浜町(しちがはままち)		有	339	95	188	93%	1	H25.6		79	75	0	4	0	82.9%	H26.3		244	282	97%	237	233	3	96.9%
多賀城市(たがじようし)		有	305	197	231	100%	0	H25.7	◎	197	131	2	6	58	100%*	H26.3		108	112	100%	108	108	0	100%
仙台市(せんだいし)			2,644	1,344	1,326	99%	3	H25.10		1,303	941	32	211	119	97.0%	H25.12		1,300	1,300	100%	1,001	961	40	77.0%
亘理名取ブロック 注7			3,742	2,250	2,239	99%	11	—		2,086	1,715	4	357	10	92.7%	—		1,492	1,454	97%	1,396	1,396	0	93.6%
名取処理区県処理分 注8			802	486	—	—	1	—		428	352	0	72	4	88.0%	—		316	—	—	278	278	0	88.0%
名取市(なとりし)		有	193	193	671	99%	2	H25.8	◎	193	192	0	1	0	100%*	H26.3		0	278	88%	—	—	—	—
岩沼処理区県処理分 注8			622	459	—	—	1	—		419	357	2	56	4	91.3%	—		163	—	—	163	163	0	100%
岩沼市(いわぬまし)		有	4	4	462	100%	1	H25.3	◎	4	4	0	0	0	100%*	H26.3		0	163	100%	—	—	—	—
亘理処理区県処理分 注8			821	448	—	—	1	—		427	311	1	114	1	95.4%	—		374	—	—	357	357	0	95.4%
亘理町(わたりちよう)		有	17	17	465	100%	1	H25.6	◎	17	17	0	0	0	97.6%	H26.3		0	374	100%	—	—	—	—
山元処理区県処理分 注8			1,283	644	—	—	1	—		599	484	1	113	1	93.0%	—		639	—	—	598	598	0	93.6%
山元町(やまもとちよう)		有	0	0	641	100%	3	H25.7		0	—	—	—	—	—	H26.3		0	639	100%	—	—	—	—
計		17,774	10,600	10,250	97%	49	—		9,680	7,791	45	1,540	304	91.3%	—		7,174	6,705	93%	5,644	5,599	45	78.7%	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況								津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量(千トン)	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日	目標達成状況注2	処理量計(千トン)注3	再生利用量(千トン)注4	焼却(燃料利用)(千トン)注5	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)注6	目標期日	目標達成状況		津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	
福島県	新地町(しんちまち)		128	104	104	100%	5	H25.2	◎	70	69	0	0	0	67.0%	H26.3		24	24	100%	24	24	0	100%	
	相馬市(そうまし)		662	236	187	79%	2	H25.10		156	111	2	41	2	66.1%	H26.3		425	425	100%	228	228	0	53.6%	
	南相馬市(みなみそうまし)注9		1,680	655	358	55%	7	H26.3		138	137	0	1	0	21.1%	—		1,025	777	76%	332	332	0	32.4%	
	広野町(ひろのまち)		80	55	51	91%	1	H25.9		26	25	0	1	0	47.0%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0%	
	いわき市(いわきし)		822	659	611	93%	14	H25.9		597	490	0	9	99	90.6%	H26.3		163	163	100%	7	0	7	4.2%	
	計		3,372	1,709	1,311	77%	29	—	—	987	833	2	51	101	57.8%	—	—	1,663	1,395	84%	591	584	7	35.5%	
岩手、宮城、福島 3県合計				26,414	16,047	15,235	95%	114	—	—	13,717	11,152	55	1,953	557	85.5%	—	—	10,368	9,557	92%	7,203	7,151	52	69.5%

注1) 県への事務委託：
主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 目標達成状況：
◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。

注3) 処理量計：
破砕・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。

注4) 再生利用量：
チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。

注5) 燃料利用：
可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注6) 災害廃棄物の処理割合：
＊印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注7) ブロック：
宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注8) 県処理分：
石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

注9) 南相馬市：
国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。