

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 都道府県 | 宮城県 | 市町村 | 女川町 |
|------|-----|-----|-----|

○住宅再建に係る工程表

|         | 合計     | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 調整中  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| 民間住宅等用地 | 1,289戸 |       | 3戸    | 210戸  | 185戸  | 891戸    |      |
| 災害公営住宅  | 947戸   |       | 200戸  | 28戸   | 123戸  |         | 596戸 |
| 合計      | 2,236戸 |       | 203戸  | 238戸  | 308戸  | 891戸    | 596戸 |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

| 面整備事業を行う場合 |            |         |        |                     |       |       |       |       |       |         |    |  |
|------------|------------|---------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|--|
| 地区名        |            | 事業手法    |        | 工程                  | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |  |
| 指ヶ浜        | 防災集団移転促進事業 |         |        | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 20戸   |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 指ヶ浜     |        | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 事業主体    | 女川町    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 計画戸数    | 8戸     | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 建て方     | 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 構造         | 木造      | 入居     |                     |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                  | 12戸   |       |       |       | 12戸   |         |    |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      | 8戸     |                     |       |       |       | 8戸    |       |         |    |  |
| 合計         |            |         | 20戸    |                     |       |       | 12戸   | 8戸    |       |         |    |  |
| 御前浜        | 防災集団移転促進事業 |         |        | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 22戸   |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 御前浜     |        | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 事業主体    | 女川町    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 計画戸数    | 8戸     | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 建て方     | 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 構造         | 木造      | 入居     |                     |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                  | 14戸   |       |       |       | 14戸   |         |    |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      | 8戸     |                     |       |       |       | 8戸    |       |         |    |  |
| 合計         |            |         | 22戸    |                     |       |       | 14戸   | 8戸    |       |         |    |  |
| 尾浦         | 防災集団移転促進事業 |         |        | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 63戸   |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 尾浦      |        | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 事業主体    | 女川町    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 計画戸数    | 30戸    | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 建て方     | 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 構造         | 木造      | 入居     |                     |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                  | 33戸   |       |       |       | 33戸   |         |    |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      | 30戸    |                     |       |       |       | 30戸   |       |         |    |  |
| 合計         |            |         | 63戸    |                     |       |       | 33戸   | 30戸   |       |         |    |  |
| 竹浦         | 防災集団移転促進事業 |         |        | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 39戸   |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 竹浦      |        | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 事業主体    | 女川町    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 計画戸数    | 14戸    | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            |            | 建て方     | 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 構造         | 木造      | 入居     |                     |       |       |       |       |       |         |    |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                  | 25戸   |       |       |       | 25戸   |         |    |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      | 14戸    |                     |       |       |       | 14戸   |       |         |    |  |
| 合計         |            |         | 39戸    |                     |       |       | 25戸   | 14戸   |       |         |    |  |

| 地区名  | 事業手法         |         | 工程                  | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |
|------|--------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 桐ヶ崎  | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 19戸   |       |       |       |       |         |    |
|      | 災害公営住宅整備事業   | 桐ヶ崎     |                     | 用地    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 事業主体    | 女川町                 | 建築設計  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 計画戸数    | 14戸                 | 造成    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 建て方     | 戸建・長屋建              | 建築工事  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 構造      | 木造                  | 入居    |       |       |       |       |         |    |
|      | 供給戸数         | 民間住宅等用地 |                     | 合計    | 5戸    |       | 5戸    |       |         |    |
|      |              | 災害公営住宅  |                     | 合計    | 14戸   |       |       | 14戸   |         |    |
|      | 合計           |         |                     | 19戸   |       |       | 5戸    | 14戸   |         |    |
| 高白浜  | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 17戸   |       |       |       |       |         |    |
|      | 災害公営住宅整備事業   | 高白浜     |                     | 用地    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 事業主体    | 女川町                 | 建築設計  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 計画戸数    | 12戸                 | 造成    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 建て方     | 戸建・長屋建              | 建築工事  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 構造      | 木造                  | 入居    |       |       |       |       |         |    |
|      | 供給戸数         | 民間住宅等用地 |                     | 合計    | 5戸    |       | 5戸    |       |         |    |
|      |              | 災害公営住宅  |                     | 合計    | 12戸   |       |       | 12戸   |         |    |
|      | 合計           |         |                     | 17戸   |       |       | 5戸    | 12戸   |         |    |
| 横浦   | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 20戸   |       |       |       |       |         |    |
|      | 災害公営住宅整備事業   | 横浦      |                     | 用地    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 事業主体    | 女川町                 | 建築設計  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 計画戸数    | 17戸                 | 造成    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 建て方     | 戸建・長屋建              | 建築工事  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 構造      | 木造                  | 入居    |       |       |       |       |         |    |
|      | 供給戸数         | 民間住宅等用地 |                     | 合計    | 3戸    |       | 3戸    |       |         |    |
|      |              | 災害公営住宅  |                     | 合計    | 17戸   |       |       | 17戸   |         |    |
|      | 合計           |         |                     | 20戸   |       |       | 3戸    | 17戸   |         |    |
| 大石原浜 | 漁業集落防災機能強化事業 |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 3戸    |       |       |       |       |         |    |
|      | 災害公営住宅整備事業   | 大石原浜    |                     | 用地    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 事業主体    | 女川町                 | 建築設計  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 計画戸数    | 1戸                  | 造成    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 建て方     | 戸建・長屋建              | 建築工事  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 構造      | 木造                  | 入居    |       |       |       |       |         |    |
|      | 供給戸数         | 民間住宅等用地 |                     | 合計    | 2戸    | 2戸    |       |       |         |    |
|      |              | 災害公営住宅  |                     | 合計    | 1戸    |       | 1戸    |       |         |    |
|      | 合計           |         |                     | 3戸    |       | 2戸    | 1戸    |       |         |    |
| 野々浜  | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 11戸   |       |       |       |       |         |    |
|      | 災害公営住宅整備事業   | 野々浜     |                     | 用地    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 事業主体    | 女川町                 | 建築設計  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 計画戸数    | 7戸                  | 造成    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 建て方     | 戸建・長屋建              | 建築工事  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 構造      | 木造                  | 入居    |       |       |       |       |         |    |
|      | 供給戸数         | 民間住宅等用地 |                     | 合計    | 4戸    |       | 4戸    |       |         |    |
|      |              | 災害公営住宅  |                     | 合計    | 7戸    |       |       | 7戸    |         |    |
|      | 合計           |         |                     | 11戸   |       |       | 4戸    | 7戸    |         |    |
| 飯子浜  | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 14戸   |       |       |       |       |         |    |
|      | 災害公営住宅整備事業   | 飯子浜     |                     | 用地    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 事業主体    | 女川町                 | 建築設計  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 計画戸数    | 4戸                  | 造成    |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 建て方     | 戸建・長屋建              | 建築工事  |       |       |       |       |         |    |
|      |              | 構造      | 木造                  | 入居    |       |       |       |       |         |    |
|      | 供給戸数         | 民間住宅等用地 |                     | 合計    | 10戸   |       | 10戸   |       |         |    |
|      |              | 災害公営住宅  |                     | 合計    | 4戸    |       |       | 4戸    |         |    |
|      | 合計           |         |                     | 14戸   |       |       | 10戸   | 4戸    |         |    |

| 地区名     | 事業手法       |         |        |                                | 工程                              | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |
|---------|------------|---------|--------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 塚浜      | 防災集団移転促進事業 |         |        |                                | 用地買収<br>調査設計<br>造成①             | 13戸   |       |       |       |       |         |    |
|         | 災害公営住宅整備事業 | 塚浜      |        | 用地<br>建築設計<br>造成<br>建築工事<br>入居 |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 事業主体    | 女川町    |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 計画戸数    | 1戸     |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 建て方     | 戸建・長屋建 |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 構造      | 木造     |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                             | 12戸                             |       |       | 12戸   |       |       |         |    |
| 災害公営住宅  |            | 合計      | 1戸     |                                |                                 |       | 1戸    |       |       |       |         |    |
| 合計      |            |         | 13戸    |                                |                                 | 12戸   | 1戸    |       |       |       |         |    |
| 出島      | 防災集団移転促進事業 |         |        |                                | 用地買収<br>調査設計<br>造成①             | 28戸   |       |       |       |       |         |    |
|         | 災害公営住宅整備事業 | 出島      |        | 用地<br>建築設計<br>造成<br>建築工事<br>入居 |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 事業主体    | 女川町    |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 計画戸数    | 27戸    |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 建て方     | 戸建・長屋建 |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 構造      | 木造     |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                             | 1戸                              |       | 1戸    |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅  |            | 合計      | 27戸    |                                |                                 | 27戸   |       |       |       |       |         |    |
| 合計      |            |         | 28戸    |                                | 1戸                              | 27戸   |       |       |       |       |         |    |
| 寺間      | 防災集団移転促進事業 |         |        |                                | 用地買収<br>調査設計<br>造成①             | 15戸   |       |       |       |       |         |    |
|         | 災害公営住宅整備事業 | 寺間      |        | 用地<br>建築設計<br>造成<br>建築工事<br>入居 |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 事業主体    | 女川町    |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 計画戸数    | 8戸     |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 建て方     | 戸建・長屋建 |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 構造      | 木造     |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                             | 7戸                              |       |       | 7戸    |       |       |         |    |
| 災害公営住宅  |            | 合計      | 8戸     |                                |                                 |       | 8戸    |       |       |       |         |    |
| 合計      |            |         | 15戸    |                                |                                 | 7戸    | 8戸    |       |       |       |         |    |
| 荒立      | 土地区画整理事業   |         |        |                                | 調査設計<br>移転移設<br>公共施設工事<br>宅地整地① |       |       |       |       |       |         |    |
|         | 防災集団移転促進事業 |         |        |                                | 用地買収・造成                         | 60戸   |       |       |       |       |         |    |
|         | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                             | 60戸                             |       |       | 60戸   |       |       |         |    |
|         |            | 災害公営住宅  |        | 合計                             |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
| 合計      |            |         |        |                                | 60戸                             |       |       | 60戸   |       |       |         |    |
| 陸上競技場跡地 | 土地区画整理事業   |         |        |                                | 調査設計<br>公共施設工事<br>宅地整地①         | 200戸  |       |       |       |       |         |    |
|         | 災害公営住宅整備事業 | 陸上競技場跡地 |        | 用地<br>建築設計<br>造成<br>建築工事<br>入居 |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 事業主体    | 女川町    |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 計画戸数    | 200戸   |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 建て方     | 共同住宅   |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 構造      | 非木造    |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |        | 合計                             |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅  |            | 合計      | 200戸   |                                | 200戸                            |       |       |       |       |       |         |    |
| 合計      |            |         | 200戸   |                                | 200戸                            |       |       |       |       |       |         |    |
| 宮ヶ崎     | 土地区画整理事業   |         |        |                                | 調査設計<br>公共施設工事<br>宅地整地①         |       |       |       |       |       |         |    |
|         | 防災集団移転促進事業 |         |        |                                | 用地買収・造成                         | 45戸   |       |       |       |       |         |    |
|         | 災害公営住宅整備事業 |         |        | 用地<br>建築設計<br>造成<br>建築工事<br>入居 |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 事業主体    | 女川町    |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 計画戸数    |        |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 建て方     | 共同住宅   |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         |            | 構造      | 非木造    |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
| 供給戸数    | 民間住宅等用地    |         | 合計     | 45戸                            |                                 |       |       |       | 45戸   |       |         |    |
|         | 災害公営住宅     |         | 合計     |                                |                                 |       |       |       |       |       |         |    |
|         | 合計         |         |        |                                |                                 |       |       |       | 45戸   |       |         |    |

| 地区名           | 事業手法       |         |      | 工程      | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |
|---------------|------------|---------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 中心部           | 土地区画整理事業   |         |      | 調査設計    | 651戸  |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |      | 移転移設    |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |      | 公共施設工事  |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |      | 宅地整地①   |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 防災集団移転促進事業 |         |      | 造成①     | 20戸   |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |      | 造成②     | 155戸  |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |      | 造成③     | 440戸  |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |      |         |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体    | 女川町  | 用地      |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 計画戸数    |      | 建築設計    |       |       |       |       |       |         |    |
| 建て方           |            | 共同住宅    | 造成   |         |       |       |       |       |       |         |    |
| 構造            |            | 非木造     | 建築工事 |         |       |       |       |       |       |         |    |
| 供給戸数          | 民間住宅等用地    |         | 合計   | 1,021戸  |       |       | 20戸   | 155戸  | 846戸  |         |    |
|               | 災害公営住宅     |         | 合計   |         |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 合計         |         |      |         |       | 20戸   | 155戸  | 846戸  |       |         |    |
| 旭が丘           | 防災集団移転促進事業 |         |      | 用地買収・造成 | 30戸   |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 |      | 合計      | 30戸   |       |       |       | 30戸   |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  |      | 合計      |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            | 合計      |      | 30戸     |       |       |       | 30戸   |       |         |    |
| 災害公営住宅単独事業の場合 |            |         |      |         |       |       |       |       |       |         |    |
| 地区名           | 事業手法       |         |      | 工程      | 計画戸数  | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |
| 小屋取           | 災害公営住宅     |         |      | 用地      |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 事業主体       | 女川町     | 建築設計 |         |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 計画戸数       | 1戸      | 造成   |         |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 建て方        | 戸建・長屋建  | 建築工事 |         |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 構造         | 木造      | 入居   |         |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       |         |      | 合計      | 1戸    |       |       |       |       |         |    |