

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	岩手県	市町村	大船渡市
------	-----	-----	------

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	650戸		34戸	144戸	150戸	119戸	203戸	
災害公営住宅	801戸	56戸	7戸	181戸	449戸	108戸		
合計	1,451戸	56戸	41戸	325戸	599戸	227戸	203戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
大船渡駅周辺地区	土地区画整理事業		調査設計	13戸 84戸 85戸 118戸								
			移転移設									
			公共施設工事									
			宅地整地①									
			宅地整地②									
			宅地整地③									
	災害公営住宅整備事業	区画整理地区	用地									
		事業主体 大船渡市	建築設計									
		計画戸数 50戸	造成									
		建て方 共同住宅	建築工事									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	250戸					13戸	34戸	203戸		
	災害公営住宅	合計	50戸					50戸				
	合計	300戸					13戸	84戸	203戸			
大船渡地区	防災集団移転促進事業		用地買収	15戸 3戸								
			調査設計									
			造成①									
			造成②									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸					18戸			
災害公営住宅		合計										
合計		18戸					18戸					
峰岸地区	防災集団移転促進事業		用地買収	21戸								
			調査設計									
			造成①									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	21戸					21戸			
災害公営住宅		合計										
合計		21戸					21戸					
小河原地区（平林）	防災集団移転促進事業		用地買収	29戸								
			調査設計									
			造成①									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸					29戸			
災害公営住宅		合計										
合計		29戸					29戸					
小河原地区（上山）	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸								
			調査設計									
			造成①									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸					6戸			
災害公営住宅		合計										
合計		6戸					6戸					
小河原地区（鶴巻）	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸								
			調査設計									
			造成①									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸					
災害公営住宅		合計										
合計		6戸			6戸							
神坂地区	防災集団移転促進事業		用地買収	9戸								
			調査設計									
			造成①									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸			9戸					
災害公営住宅		合計										
合計		9戸			9戸							
細浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収	13戸								
			調査設計									
			造成①									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸			13戸					
災害公営住宅		合計										
合計		13戸			13戸							

地区名	事業手法	工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
小細浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	8戸					
		災害公営住宅	合計							
		合計	8戸		8戸					
梅神地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	3戸 10戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸		13戸				
		災害公営住宅	合計							
		合計	13戸		13戸					
門之浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸	13戸					
		災害公営住宅	合計							
		合計	13戸		13戸					
泊里地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸			17戸			
		災害公営住宅	合計							
		合計	17戸				17戸			
佐野地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸		5戸				
		災害公営住宅	合計							
		合計	5戸		5戸					
中赤崎地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	58戸 5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	63戸		5戸	58戸			
		災害公営住宅	合計							
		合計	63戸		5戸	58戸				
永浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	27戸 1戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	28戸		1戸	27戸			
		災害公営住宅	合計							
		合計	28戸		1戸	27戸				
清水地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸		6戸				
		災害公営住宅	合計							
		合計	6戸		6戸					
蛸ノ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	16戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸			16戸			
		災害公営住宅	合計							
		合計	16戸				16戸			
田浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸		12戸				
		災害公営住宅	合計							
		合計	12戸		12戸					
港・岩崎地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸		23戸				
		災害公営住宅	合計							
		合計	23戸		23戸					
泊地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸	13戸					
		災害公営住宅	合計							
		合計	13戸		13戸					

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考							
浦浜南地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸														
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									11戸			11戸			
		災害公営住宅	合計															
		合計										11戸			11戸			
浦浜仲・西地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	10戸														
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									10戸			10戸			
		災害公営住宅	合計															
		合計										10戸			10戸			
浦浜東・南嶺地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	9戸														
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									9戸			9戸			
		災害公営住宅	合計															
		合計										9戸			9戸			
崎浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	21戸														
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									21戸			21戸			
		災害公営住宅	合計															
		合計										21戸			21戸			
越喜来地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	30戸														
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									30戸			30戸			
		災害公営住宅	合計															
		合計										30戸			30戸			
災害公営住宅単独事業の場合																		
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考							
田中東団地①	災害公営住宅		用地	12戸														
	事業主体	大船渡市	建築設計															
	計画戸数	12戸	造成															
	建て方	共同住宅	建築工事															
	構造	木造	入居															
	供給戸数	合計	12戸									12戸						
田中東団地②	災害公営住宅		用地	7戸														
	事業主体	大船渡市	建築設計															
	計画戸数	7戸	造成															
	建て方	共同住宅	建築工事															
	構造	木造	入居															
	供給戸数	合計	7戸										7戸					
盛中央（雇用促進住宅）	災害公営住宅		用地	44戸														
	事業主体	大船渡市	建築設計															
	計画戸数	44戸	造成															
	建て方	共同住宅	建築工事															
	構造	非木造	入居															
	供給戸数	合計	44戸									44戸						
上山団地	災害公営住宅		用地	11戸														
	事業主体	大船渡市	建築設計															
	計画戸数	11戸	造成															
	建て方	共同住宅	建築工事															
	構造	非木造	入居															
	供給戸数	合計	11戸											11戸				
赤沢団地	災害公営住宅		用地	23戸														
	事業主体	大船渡市	建築設計															
	計画戸数	23戸	造成															
	建て方	共同住宅	建築工事															
	構造	非木造	入居															
	供給戸数	合計	23戸											23戸				
平林団地	災害公営住宅		用地	11戸														
	事業主体	大船渡市	建築設計															
	計画戸数	11戸	造成															
	建て方	共同住宅	建築工事															
	構造	非木造	入居															
	供給戸数	合計	11戸											11戸				

地区名	事業手法	工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
宇津野沢団地	災害公営住宅	用地	20戸							
	事業主体 大船渡市	建築設計								
	計画戸数 20戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	20戸			20戸				
蛸ノ浦団地	災害公営住宅	用地	14戸							
	事業主体 大船渡市	建築設計								
	計画戸数 14戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	14戸				14戸			
浦浜所通団地	災害公営住宅	用地	20戸							
	事業主体 大船渡市	建築設計								
	計画戸数 20戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	20戸				20戸			
立根町（下欠）	災害公営住宅	用地	33戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 33戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	33戸				33戸			
末崎町（平林）	災害公営住宅	用地	55戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 55戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	55戸				55戸			
大船渡（上平）	災害公営住宅	用地	65戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 65戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	65戸				65戸			
綾里地区	災害公営住宅	用地	30戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 30戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	30戸				30戸			
立根町（関谷）	災害公営住宅	用地	50戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 50戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	50戸				50戸			
猪川町（長谷堂）	災害公営住宅	用地	53戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 53戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	53戸				53戸			
赤崎町（沢田）	災害公営住宅	用地	20戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 20戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	20戸				20戸			
下館下	災害公営住宅	用地	58戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 58戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	58戸					58戸		

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
盛町（みどり町）	災害公営住宅		用地	147戸							
	事業主体	岩手県	建築設計								
	計画戸数	147戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給戸数		合計	147戸				147戸			
中赤崎山口団地	災害公営住宅		用地	13戸							
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	13戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給戸数		合計	13戸				13戸			
大船渡（川原）	災害公営住宅		用地	29戸							
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	29戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給戸数		合計	29戸				29戸			
泊里団地	災害公営住宅		用地	6戸							
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	6戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計	6戸				6戸			
崎浜団地	災害公営住宅		用地	8戸							
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	8戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計	8戸				8戸			
浦浜杉下団地	災害公営住宅		用地	9戸							
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	9戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計	9戸				9戸			
中赤崎後ノ入団地	災害公営住宅		用地	4戸							
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	4戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計	4戸				4戸			
中赤崎大洞	災害公営住宅		用地	9戸							
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	9戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計	9戸				9戸			