

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	宮城県	市町村	名取市
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	301戸			70戸		84戸	147戸	
災害公営住宅	716戸			42戸	357戸	267戸	50戸	
合計	1,017戸			112戸	357戸	351戸	197戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
下増田地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	162戸								
	災害公営住宅整備事業	下増田地区		用地									
		事業主体	名取市	建築設計									
		計画戸数	50戸	造成									
		建て方	共同住宅	建築工事									
		構造	非木造	入居									
	災害公営住宅整備事業	下増田地区		用地									
		事業主体	名取市	建築設計									
		計画戸数	42戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	70戸			70戸						
	災害公営住宅		合計	92戸			42戸	50戸					
	合計			162戸			112戸	50戸					
関上地区	土地区画整理事業			調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	671戸								
	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	84戸								
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									
		事業主体	名取市	建築設計									
		計画戸数	257戸	造成									
		建て方	戸建・共同	建築工事									
		構造	木造	入居									
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									
		事業主体	名取市	建築設計									
		計画戸数	267戸	造成									
		建て方	戸建・共同	建築工事									
		構造	非木造	入居									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	231戸					84戸	147戸		
		災害公営住宅		合計	524戸				257戸	267戸			
		合計			755戸				257戸	351戸	147戸		
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法			工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
関上地区	災害公営住宅			用地									
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計				50戸				50戸			
関上地区	災害公営住宅			用地									
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計				50戸						50戸	