

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
松崎丸森地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		5戸			5戸				
面瀬地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	159戸							
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区		用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計							
		計画戸数	120戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区（追加分）		用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計							
		計画戸数	7戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	32戸					32戸		
		災害公営住宅	合計	127戸						127戸	
合計			159戸					32戸	127戸		
最知川原第2地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸				13戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		13戸				13戸			
大谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	114戸							
	災害公営住宅整備事業	大谷地区		用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計							
		計画戸数	65戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	災害公営住宅整備事業	大谷地区（追加分）		用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計							
		計画戸数	8戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	41戸					41戸		
		災害公営住宅	合計	73戸					73戸		
合計			114戸					114戸			
大谷滝根地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		5戸				5戸			
津谷大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		7戸			7戸				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
田尻地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		7戸			7戸				
赤岩杉ノ沢地区 (気仙沼地区)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	85戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	85戸			85戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		85戸			85戸				
鹿折地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地②	384戸 526戸							
			用地								
			建築設計								
			造成								
	災害公営住宅 整備事業	鹿折地区 事業主体 気仙沼市 計画戸数 284戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居								
		民間住宅等用地	合計	626戸			100戸	526戸			
	供給戸数	災害公営住宅	合計	284戸			284戸				
		合計		910戸			384戸	526戸			
魚町南町地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③	140戸 50戸 26戸							
			用地								
			建築設計								
			造成								
	災害公営住宅 整備事業	気仙沼内湾（魚町） 事業主体 気仙沼市 計画戸数 14戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居								
		気仙沼内湾（南町） 事業主体 気仙沼市 計画戸数 61戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		民間住宅等用地	合計	141戸			65戸	50戸	26戸		
		災害公営住宅	合計	75戸			75戸				
		合計		216戸			140戸	50戸	26戸		
南気仙沼地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③	515戸 210戸 189戸							
			用地買収・造成	16戸							
	災害公営住宅 整備事業	南気仙沼（幸町）地区 事業主体 気仙沼市 計画戸数 176戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		南気仙沼（内の脇）地区 事業主体 気仙沼市 計画戸数 144戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	610戸			195戸	210戸	205戸		
		災害公営住宅	合計	320戸			320戸				
		合計		930戸			515戸	210戸	205戸		
面瀬地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸			25戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		25戸			25戸				

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
九条地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	22戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸			22戸				
		災害公営住宅	合計								
鹿折北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	73戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	73戸			73戸				
		災害公営住宅	合計								
赤岩牧沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	54戸 221戸							
			造成①								
			造成②								
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（1工区）	用地 建築設計								
		事業主体 気仙沼市	造成								
		計画戸数 44戸	建築工事								
		建て方 戸建・長屋建	入居								
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（2工区）	用地 建築設計								
		事業主体 気仙沼市	造成								
		計画戸数 157戸	建築工事								
		建て方 戸建・長屋建	入居								
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（3工区）	用地 建築設計								
		事業主体 気仙沼市	造成								
		計画戸数 64戸	建築工事								
		建て方 戸建・長屋建	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸			
		災害公営住宅	合計	265戸					221戸		
		合計		275戸				54戸	221戸		
松岩南地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	8戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			8戸				
		災害公営住宅	合計								
所沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	46戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	46戸			46戸				
		災害公営住宅	合計								
九条四反田地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	22戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸			22戸				
		災害公営住宅	合計								
松岩北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	56戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	56戸			56戸				
		災害公営住宅	合計								
大谷第二地区（長根・大谷南）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	12戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸				
		災害公営住宅	合計								
大谷第二地区（日門①・日門②）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	7戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸				
		災害公営住宅	合計								
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	5戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	5戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	5戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	5戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	5戸							
			造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	80戸							・大沢A地区33戸 H26第4四半期終了 ・大沢B地区17戸 H26第4四半期終了
	災害公営住宅 整備事業	大沢地区	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 25戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	大沢地区（追加分）	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 5戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	50戸			50戸				
		災害公営住宅	合計	30戸				30戸			
		合計		80戸			50戸	30戸			
舞根2地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸			25戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		25戸			25戸				
階上長磯浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	171戸							
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（1工区）	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 20戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（2工区）	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 18戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（3工区）	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 12戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	階上（長磯七半沢・北）地区	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 28戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅 整備事業	階上（長磯七半沢・南）地区	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 28戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	65戸				65戸			
		災害公営住宅	合計	106戸			76戸	30戸			
		合計		171戸			76戸	95戸			
登米沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸		6戸					
		災害公営住宅	合計								
		合計		6戸		6戸					

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
小泉町地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	105戸							
	災害公営住宅整備事業	小泉地区	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 30戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	災害公営住宅整備事業	小泉地区（追加分）	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 7戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	68戸				68戸			
		災害公営住宅	合計	37戸				37戸			
		合計		105戸				105戸			
只越地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸							
	災害公営住宅整備事業	只越地区	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 11戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸				
		災害公営住宅	合計	11戸				11戸			
		合計		23戸			12戸	11戸			
小鮎地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸							
	災害公営住宅整備事業	小鮎地区	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 18戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸			
		災害公営住宅	合計	18戸				18戸			
		合計		25戸				25戸			
舞根1地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸				20戸			
		災害公営住宅	合計								
梶ヶ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸			20戸				
		災害公営住宅	合計								
小々汐地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸				
		災害公営住宅	合計								
大浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	43戸							
	災害公営住宅整備事業	大浦地区	用地								
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 18戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸				25戸			
		災害公営住宅	合計	18戸				18戸			
		合計		43戸				43戸			
浪板2区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸				20戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		20戸				20戸			

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
波路上内田地区（内田）	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	5戸							
		災害公営住宅	合計				5戸				
波路上内田地区（杉の下）	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	5戸							
		災害公営住宅	合計				5戸				
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	5戸							
		災害公営住宅	合計				5戸				
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	5戸							
		災害公営住宅	合計				5戸				
松崎浦田第2地区（旧赤岩石兜地区）	防災集団移転促進事業		用地買収	7戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	7戸							
		災害公営住宅	合計				7戸				
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収	18戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	18戸							
		災害公営住宅	合計				18戸				
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業		用地買収	35戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	35戸							
		災害公営住宅	合計				35戸				
最知川原地区	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	6戸							
		災害公営住宅	合計				6戸				
大谷向山地区	防災集団移転促進事業		用地買収	10戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	10戸							
		災害公営住宅	合計				10戸				
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収	21戸							
			調査設計								
	災害公営住宅整備事業	津谷地区	造成①	16戸							
		事業主体 気仙沼市	建築設計								
		計画戸数 16戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計	16戸				16戸			
			合計	21戸			5戸	16戸			
小泉東地区	防災集団移転促進事業		用地買収	11戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	11戸							
		災害公営住宅	合計				11戸				
小泉浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸							
			調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	造成①	5戸							
		災害公営住宅	合計				5戸				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考								
釧立地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸															
	災害公営住宅整備事業	唐桑(釧立)地区										用地							
		事業主体	気仙沼市									建築設計							
		計画戸数	9戸	造成															
		建て方	戸建・長屋建	建築工事															
		構造	木造	入居															
供給戸数	民間住宅等用地		合計	6戸	6戸														
	災害公営住宅		合計	9戸	9戸														
	合計			15戸	15戸														
宿地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	27戸															
	災害公営住宅整備事業	唐桑宿(明戸)地区										用地							
		事業主体	気仙沼市									建築設計							
		計画戸数	17戸	造成															
		建て方	戸建・長屋建	建築工事															
		構造	木造	入居															
供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸	10戸														
	災害公営住宅		合計	17戸	17戸														
	合計			27戸	27戸														
浪板一区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	18戸															
	供給戸数	民間住宅等用地										合計	18戸	18戸					
		災害公営住宅										合計							
合計				18戸	18戸														
浪板一区忍沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸															
	供給戸数	民間住宅等用地										合計	7戸	7戸					
		災害公営住宅										合計							
合計				7戸	7戸														
浦の浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸															
	供給戸数	民間住宅等用地										合計	6戸	6戸					
		災害公営住宅										合計							
合計				6戸	6戸														
笹が陣地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸															
	供給戸数	民間住宅等用地										合計	8戸	8戸					
		災害公営住宅										合計							
合計				8戸	8戸														
災害公営住宅単独事業の場合																			
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考								
南郷地区(1期工事)	災害公営住宅		用地																
	事業主体	気仙沼市	建築設計																
	計画戸数	75戸	造成																
	建て方	共同住宅	建築工事																
	構造	非木造	入居																
供給戸数				75戸															
南郷地区(2期工事)	災害公営住宅		用地																
	事業主体	気仙沼市	建築設計																
	計画戸数	90戸	造成																
	建て方	共同住宅	建築工事																
	構造	非木造	入居																
供給戸数				90戸															
気仙沼駅前地区(先工区)	災害公営住宅		用地																
	事業主体	気仙沼市	建築設計																
	計画戸数	64戸	造成																
	建て方	共同住宅	建築工事																
	構造	非木造	入居																
供給戸数				64戸															
気仙沼内湾(入沢)地区	災害公営住宅		用地																
	事業主体	気仙沼市	建築設計																
	計画戸数	80戸	造成																
	建て方	共同住宅	建築工事																
	構造	非木造	入居																
供給戸数				80戸															

地区名	事業手法	工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
気仙沼内湾(八日町)地区	災害公営住宅	用地	15戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 15戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計					15戸			
四反田地区	災害公営住宅	用地	70戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 70戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計					70戸			
籠山地区	災害公営住宅	用地	30戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 30戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計					30戸			
九条地区	災害公営住宅	用地	30戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 30戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計					30戸			
赤岩五駄罾地区	災害公営住宅	用地	21戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 21戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計					21戸			
切通地区	災害公営住宅	用地	72戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 72戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計					72戸			
大島地区	災害公営住宅	用地	39戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 39戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計					39戸			
山谷地区	災害公営住宅	用地	16戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 16戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計					16戸			
津谷下町地区	災害公営住宅	用地	15戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 15戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計					15戸			
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅	用地	14戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 14戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計					14戸			
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅	用地	131戸							
	事業主体 気仙沼市	建築設計								
	計画戸数 131戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計							131戸	