

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	福島県	市町村	新地町
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	234戸		70戸	84戸	35戸	35戸	10戸	
災害公営住宅	133戸		36戸	67戸				30戸
合計	367戸		106戸	151戸	35戸	35戸	10戸	30戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
中島	土地区画整理事業			調査設計								
				宅地整地①	35戸							
				宅地整地②	35戸							
				宅地整地③	40戸							
	災害公営住宅整備事業	中島地区		用地								
		事業主体	新地町	建築設計								
		計画戸数	30戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	供給戸数		構造	木造	入居							
		民間住宅等用地	合計	80戸				35戸	35戸	10戸		
災害公営住宅			合計	30戸								
	合計			110戸				35戸	35戸	10戸		
作田東	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	22戸							
	災害公営住宅整備事業	作田東地区		用地								
		事業主体	新地町	建築設計								
		計画戸数	6戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
			構造	木造	入居							
	供給戸数		民間住宅等用地	合計	16戸		16戸					
		災害公営住宅	合計	6戸			6戸					
			合計		22戸		16戸	6戸				
	作田西	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	37戸						
災害公営住宅整備事業		作田西地区		用地								
		事業主体	新地町	建築設計								
		計画戸数	9戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
			構造	木造	入居							
供給戸数			民間住宅等用地	合計	28戸			28戸				
		災害公営住宅	合計	9戸			9戸					
			合計		37戸			37戸				
岡		防災集団移転促進事業			用地買収・造成	31戸						
	災害公営住宅整備事業	岡		用地								
		事業主体	新地町	建築設計								
		計画戸数	14戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
			構造	木造	入居							
	供給戸数		民間住宅等用地	合計	17戸		17戸					
		災害公営住宅	合計	14戸			14戸					
			合計		31戸		17戸	14戸				
	雁小屋	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	83戸						
災害公営住宅整備事業		雁小屋		用地								
		事業主体	新地町	建築設計								
		計画戸数	27戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
			構造	木造	入居							
供給戸数			民間住宅等用地	合計	56戸			56戸				
		災害公営住宅	合計	27戸			27戸					
			合計		83戸			83戸				
大戸浜		防災集団移転促進事業			用地買収・造成	34戸						
	災害公営住宅整備事業	大戸浜		用地								
		事業主体	新地町	建築設計								
		計画戸数	11戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
			構造	木造	入居							
	供給戸数		民間住宅等用地	合計	23戸		23戸					
		災害公営住宅	合計	11戸			11戸					
			合計		34戸		23戸	11戸				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
富倉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	8戸						
		災害公営住宅	合計								
			合計		8戸	8戸					
雁小屋西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	6戸						
		災害公営住宅	合計								
			合計		6戸	6戸					
災害公営住宅単独事業の場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
愛宕東	災害公営住宅		用地								UR一括契約
	事業主体	新地町	建築設計								
	計画戸数	30戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給戸数		合計		30戸	30戸					
駒ヶ嶺原	災害公営住宅		用地								
	事業主体	新地町	建築設計								
	計画戸数	6戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計		6戸	6戸					