

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **大槌町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	1,408戸		6戸	112戸	223戸	622戸	445戸		
災害公営住宅	962戸		125戸	36戸	246戸	202戸	113戸	240戸	
合計	2,370戸		131戸	148戸	469戸	824戸	558戸	240戸	

## 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- 供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- 「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- 「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考			
町方地区（町方団地）	土地区画整理事業	調査設計	142戸	[Gantt chart bar]										
		移転移設		420戸	[Gantt chart bar]									
		公共施設工事			263戸	[Gantt chart bar]								
		宅地整地①				[Gantt chart bar]								
		宅地整地②				[Gantt chart bar]								
	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸	[Gantt chart bar]										
		調査設計		3戸	[Gantt chart bar]									
		造成①			19戸	[Gantt chart bar]								
		造成②				[Gantt chart bar]								
		造成③				[Gantt chart bar]								
	災害公営住宅整備事業	町方（末広町）	用地	52戸	[Gantt chart bar]									
		事業主体	大槌町		建築設計	[Gantt chart bar]								
		計画戸数	52戸		造成	[Gantt chart bar]								
		建て方	共同住宅		建築工事	[Gantt chart bar]								
	災害公営住宅整備事業	町方（本町）	用地	8戸	[Gantt chart bar]									
		事業主体	大槌町		建築設計	[Gantt chart bar]								
		計画戸数	8戸		造成	[Gantt chart bar]								
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart bar]								
	災害公営住宅整備事業	町方（御社地）	用地	23戸	[Gantt chart bar]									
		事業主体	大槌町		建築設計	[Gantt chart bar]								
計画戸数		23戸	造成		[Gantt chart bar]									
建て方		共同住宅	建築工事		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方（上町）	用地	4戸	[Gantt chart bar]										
	事業主体	大槌町		建築設計	[Gantt chart bar]									
	計画戸数	4戸		造成	[Gantt chart bar]									
	建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方1	用地	8戸	[Gantt chart bar]										
	事業主体	大槌町		建築設計	[Gantt chart bar]									
	計画戸数	8戸		造成	[Gantt chart bar]									
	建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方1（共同）	用地	25戸	[Gantt chart bar]										
	事業主体	岩手県		建築設計	[Gantt chart bar]									
	計画戸数	25戸		造成	[Gantt chart bar]								H30年度に工事完了予定	
	建て方	共同住宅		建築工事	[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方1（戸建）	用地	32戸	[Gantt chart bar]										
	事業主体	岩手県		建築設計	[Gantt chart bar]									
	計画戸数	32戸		造成	[Gantt chart bar]								H30年度に工事完了予定	
	建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart bar]									
		構造	木造	[Gantt chart bar]								入居		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
町方地区(寺野白澤団地)	災害公営住宅整備事業	町方2	用地		[H24年度]							H30年度に工事完了予定
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 84戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	町方2(共同)	用地		[H24年度]							H30年度に工事完了予定
		事業主体 岩手県	建築設計									
		計画戸数 23戸	造成									
		建て方 共同住宅	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	町方2(戸建)	用地		[H24年度]							H30年度に工事完了予定
		事業主体 岩手県	建築設計									
		計画戸数 56戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	548戸				97戸	388戸	63戸		
災害公営住宅		合計	315戸				52戸	12戸	31戸	220戸		
合計			863戸				149戸	400戸	94戸	220戸		
町方地区(寺野白澤団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]								
		調査設計										
		造成①	42戸									
		造成②	40戸									
	災害公営住宅整備事業	寺野1	用地		[H24年度]							
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 16戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	寺野2	用地		[H24年度]							
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 11戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	寺野3	用地		[H24年度]							
事業主体 大槌町		建築設計										
計画戸数 14戸		造成										
建て方 戸建&共同		建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	100戸			42戸	24戸		34戸			
	災害公営住宅	合計	41戸				16戸	11戸	14戸			
	合計		141戸			42戸	40戸	11戸	48戸			
町方地区(大ヶ口・屋敷前団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]								
		調査設計										
	造成①	3戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸		3戸	8戸						
	災害公営住宅	合計										
	合計		11戸		3戸	8戸						
小枕・仲松地区(小枕団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]								
		調査設計										
	造成①	24戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸					24戸				
	災害公営住宅	合計										
	合計		24戸					24戸				
町方地区(花輪団地)	防災集団移転促進事業	用地買収			[H25年度]							
		調査設計										
	造成①	10戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸			10戸						
	災害公営住宅	合計										
	合計		10戸			10戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
安渡地区(安渡⑤団地・区画整理内)	土地区画整理事業	調査設計	190戸								H28年度に一部完成予定だが、年度毎の戸数未定のため、一括して表示		
		移転移設 公共施設工事 宅地整地①											
	防災集団移転促進事業	用地買収	4戸										
		調査設計 造成①											
	災害公営住宅整備事業	安渡(A工区)	用地	4戸									
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 10戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	安渡(C工区)	用地	4戸									
		事業主体 岩手県	建築設計										
		計画戸数 34戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	安渡(B2工区)	用地	4戸								H30年度に工事完了予定	
		事業主体 大槌町	建築設計										
計画戸数 9戸		造成											
建て方 戸建・長屋建		建築工事											
災害公営住宅整備事業	安渡(A工区)	用地	4戸										
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 14戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	安渡(B1工区)	用地	4戸										
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 13戸	造成											
	建て方 戸建&共同	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	114戸						114戸				
	災害公営住宅	合計	80戸					13戸	58戸	9戸			
	合計	合計	194戸					13戸	172戸	9戸			
安渡地区(安渡①団地・二渡神社裏)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	28戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	28戸						28戸			
		災害公営住宅	合計										
安渡地区(安渡②団地・大仏様裏)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	12戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸					12戸				
		災害公営住宅	合計										
安渡地区(安渡③団地・安渡小東)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	10戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸					10戸				
		災害公営住宅	合計										
安渡地区(安渡④団地・古学校)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	19戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸					19戸				
		災害公営住宅	合計										
赤浜地区	土地区画整理事業	調査設計	150戸								H28年度に一部完成予定だが、年度毎の戸数未定のため、一括して表示		
		移転移設 公共施設工事 宅地整地①											
	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	2戸										
		造成① 用地買収・造成											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	152戸					2戸	150戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計	合計	152戸					2戸	150戸				

地区名		事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
赤浜地区 (赤浜①) 団地・北側斜面・バスセンター)	防災集団移転促進事業		用地買収	19戸	[Gantt chart: 2024-2025]								H30年度に工事完了予定		
			調査設計		10戸	[Gantt chart: 2024-2025]									
	災害公営住宅整備事業	赤浜①		造成①		11戸	[Gantt chart: 2024-2025]								
		事業主体	大槌町	用地	[Gantt chart: 2024-2025]										
		計画戸数	11戸	建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]										
		造成	[Gantt chart: 2024-2025]												
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]											
構造	木造	入居	[Gantt chart: 2024-2025]												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	18戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	災害公営住宅		合計	11戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	合計			29戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
赤浜地区 (赤浜②) 団地・三日神社裏)	防災集団移転促進事業		用地買収	33戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
			調査設計		10戸	[Gantt chart: 2024-2025]									
	災害公営住宅整備事業	赤浜②		造成①		10戸	[Gantt chart: 2024-2025]								
		事業主体	大槌町	用地	[Gantt chart: 2024-2025]										
		計画戸数	10戸	建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]										
		造成	[Gantt chart: 2024-2025]												
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]											
構造	木造	入居	[Gantt chart: 2024-2025]												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	23戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	災害公営住宅		合計	10戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	合計			33戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
赤浜地区 (赤浜⑥) 団地・東大海洋研裏)	防災集団移転促進事業		用地買収	35戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
			調査設計		22戸	[Gantt chart: 2024-2025]									
	災害公営住宅整備事業	赤浜⑥		造成①		22戸	[Gantt chart: 2024-2025]								
		事業主体	大槌町	用地	[Gantt chart: 2024-2025]										
		計画戸数	22戸	建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]										
		造成	[Gantt chart: 2024-2025]												
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]											
構造	木造	入居	[Gantt chart: 2024-2025]												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	13戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	災害公営住宅		合計	22戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	合計			35戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
吉里吉里地区	土地区画整理事業		調査設計	23戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
			移転移設		62戸	[Gantt chart: 2024-2025]									
			公共施設工事			85戸	[Gantt chart: 2024-2025]								
			宅地整地①				42戸	[Gantt chart: 2024-2025]							
			宅地整地②					[Gantt chart: 2024-2025]							
			宅地整地③	[Gantt chart: 2024-2025]											
			宅地整地④	[Gantt chart: 2024-2025]											
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里 (A工区)		用地	5戸	[Gantt chart: 2024-2025]									
		事業主体	大槌町	建築設計		[Gantt chart: 2024-2025]									
		計画戸数	5戸	造成		[Gantt chart: 2024-2025]									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart: 2024-2025]									
		構造	木造	入居	[Gantt chart: 2024-2025]										
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里 (B1工区)		用地	13戸	[Gantt chart: 2024-2025]									
		事業主体	大槌町	建築設計		[Gantt chart: 2024-2025]									
		計画戸数	13戸	造成		[Gantt chart: 2024-2025]									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart: 2024-2025]									
		構造	木造	入居	[Gantt chart: 2024-2025]										
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里 (B2工区)		用地	6戸	[Gantt chart: 2024-2025]									
		事業主体	大槌町	建築設計		[Gantt chart: 2024-2025]									
		計画戸数	6戸	造成		[Gantt chart: 2024-2025]									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart: 2024-2025]									
	構造	木造	入居	[Gantt chart: 2024-2025]											
災害公営住宅整備事業	吉里吉里 (C工区)		用地	4戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	事業主体	大槌町	建築設計		[Gantt chart: 2024-2025]										
	計画戸数	4戸	造成		[Gantt chart: 2024-2025]										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart: 2024-2025]										
	構造	木造	入居	[Gantt chart: 2024-2025]											
供給戸数	民間住宅等用地		合計	184戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	災害公営住宅		合計	28戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
	合計			212戸	[Gantt chart: 2024-2025]										
					23戸	62戸	80戸	19戸							
							18戸	10戸							
					23戸	62戸	98戸	29戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
吉里吉里地区 (吉里吉里① 団地・四丁目)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	2戸									
	造成②	13戸										
造成③	3戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸		2戸		16戸					
	災害公営住宅	合計										
	合計		18戸		2戸		16戸					
吉里吉里地区 (吉里吉里② 団地・ラフター北)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	35戸									
	民間住宅等用地	合計	35戸					35戸				
災害公営住宅	合計											
合計		35戸						35戸				
吉里吉里地区 (吉里吉里③ 団地・跨線橋東)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	13戸									
	民間住宅等用地	合計	13戸					13戸				
災害公営住宅	合計											
合計		13戸					13戸					
浪板地区(浪板①団地)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	11戸									
	民間住宅等用地	合計	11戸					11戸				
災害公営住宅	合計											
合計		11戸					11戸					
浪板地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	21戸									
		民間住宅等用地	合計	10戸					10戸			
	災害公営住宅	合計	11戸					11戸				
	合計		21戸					21戸				
	浪板地区	災害公営住宅整備事業	浪板									
事業主体 大槌町			用地									
建築設計												
計画戸数 11戸		造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事											
構造 木造	入居											
民間住宅等用地	合計	10戸					10戸					
災害公営住宅	合計	11戸					11戸					
合計		21戸					21戸					
町方地区(沢山・夏本団地)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	1戸									
	造成②	9戸										
造成③	25戸											
民間住宅等用地	合計	35戸		1戸	9戸		25戸					
災害公営住宅	合計											
合計		35戸		1戸	9戸		25戸					
町方地区(榎内団地)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	20戸									
	民間住宅等用地	合計	20戸					20戸				
災害公営住宅	合計											
合計		20戸					20戸					
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
大ケロ	災害公営住宅	用地										
		建築設計										
		造成										
		建築工事										
	入居											
供給戸数	合計	70戸		70戸								
屋敷前	災害公営住宅	用地										
		建築設計										
		造成										
		建築工事										
	入居											
供給戸数	合計	21戸		21戸								

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
大ケロ2丁目	災害公営住宅		用地	23戸								
	事業主体	大槌町	建築設計									
	計画戸数	23戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
供給戸数		合計		23戸								
柁内	災害公営住宅		用地	13戸								
	事業主体	大槌町	建築設計									
	計画戸数	13戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
供給戸数		合計		13戸								
三枚堂	災害公営住宅		用地	104戸								
	事業主体	岩手県	建築設計									
	計画戸数	104戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
供給戸数		合計		104戸								
浪板(1)	災害公営住宅		用地	3戸								
	事業主体	大槌町	建築設計									
	計画戸数	3戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
供給戸数		合計		3戸								
吉里吉里	災害公営住宅		用地	34戸								
	事業主体	岩手県	建築設計									
	計画戸数	34戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数		合計		34戸								
大槌(柁内)	災害公営住宅		用地	24戸								
	事業主体	岩手県	建築設計									
	計画戸数	24戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
供給戸数		合計		24戸								
大槌(屋敷前)	災害公営住宅		用地	151戸								
	事業主体	岩手県	建築設計									
	計画戸数	151戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数		合計		151戸								
浪板(2)	災害公営住宅		用地	1戸								
	事業主体	大槌町	建築設計									
	計画戸数	1戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
供給戸数		合計		1戸								