

市町村 いわき市

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	調整中
民間住宅等用地	1,169戸		19戸	51戸	79戸	519戸	501戸		
災害公営住宅	3,281戸		136戸	953戸	741戸	231戸	1,220戸		
合計	4,450戸		155戸	1,004戸	820戸	750戸	1,721戸		

・本工事業は、平成28年3月末時点で町町村から提出をともに集計整理しています。
 ・供給地区としては、災害公営宅については、建築工事の終了時点で戸数を、民間住宅等宅地においては、宅地造成工事の完了時点で宅地数を計上しています。
 ・「開墾中」と、用地造成中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定しているものを計上しています。
 ・「民間住宅等宅地」については、土地区域整理事業、防災緊急移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
 ・土地区域整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
久之浜		土地区画整理事業	調査設計	50戸 175戸 33戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
久之浜	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	258戸				50戸	175戸	33戸			
		災害公営住宅	合計										
		合計	258戸			50戸	175戸	33戸					
豊間		土地区画整理事業	調査設計	6戸 159戸 303戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
豊間	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	468戸				6戸	159戸	303戸			
		災害公営住宅	合計										
		合計	468戸			6戸	159戸	303戸					
薄磯		土地区画整理事業	調査設計	6戸 92戸 139戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
薄磯	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	237戸				6戸	92戸	139戸			
		災害公営住宅	合計										
		合計	237戸			6戸	92戸	139戸					
小浜		土地区画整理事業	調査設計	7戸 37戸 13戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
小浜	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	57戸				7戸	37戸	13戸			
		災害公営住宅	合計										
		合計	57戸			7戸	37戸	13戸					
岩間		土地区画整理事業	調査設計	28戸 10戸 56戸 13戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
岩間	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	107戸			28戸	10戸	56戸	13戸			
		災害公営住宅	合計										
		合計	107戸			28戸	10戸	56戸	13戸				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
末続	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸				
		災害公営住宅	合計									
		合計		10戸				10戸				
金ヶ沢	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸				
		災害公営住宅	合計									
		合計		10戸				10戸				
錦町須賀（中田団地）	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	19戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸				19戸				
		災害公営住宅	合計									
		合計		19戸				19戸				
走出	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	3戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸				3戸				
		災害公営住宅	合計									
		合計		3戸				3戸				

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
錦団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 64戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	64戸		64戸						
沼ノ内団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 40戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	40戸		40戸						
四倉南団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 151戸	造成									
	建て方 戸建&共同	建築工事									
	構造 木造&非木造	入居									
	供給戸数	合計	151戸			151戸					
永崎団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 189戸	造成									
	建て方 戸建&共同	建築工事									
	構造 木造&非木造	入居									
	供給戸数	合計	189戸				189戸				
関田団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 72戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	72戸			72戸					
四沢団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 20戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	20戸			20戸					
関船団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 32戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	32戸			32戸					
下浅貝団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 13戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	13戸				13戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
下浅貝団地	災害公営住宅	用地	75戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 75戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計					75戸				
作町東団地	災害公営住宅	用地	45戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 45戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計				45戸					
内郷砂子田団地	災害公営住宅	用地	140戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 140戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計					140戸				
内郷砂子田団地	災害公営住宅	用地	110戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 110戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計					110戸				
北白土団地	災害公営住宅	用地	50戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 50戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計					50戸				
久之浜東団地	災害公営住宅	用地	120戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 120戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計					120戸				
久之浜東団地	災害公営住宅	用地	16戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 16戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計					16戸				
豊間団地	災害公営住宅	用地	192戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 192戸	造成									
	建て方 戸建&共同	建築工事									
	構造 木造&非木造	入居									
	供給戸数	合計					192戸				
薄磯団地	災害公営住宅	用地	103戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 103戸	造成									
	建て方 戸建&共同	建築工事									
	構造 木造&非木造	入居									
	供給戸数	合計					103戸				
佐糠第一団地・佐糠第二団地	災害公営住宅	用地	51戸								
	事業主体 いわき市	建築設計									
	計画戸数 51戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計					51戸				
湯長谷	災害公営住宅	用地	50戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 50戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計					50戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
下神白（1、2号棟）	災害公営住宅	用地	80戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 80戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	80戸			80戸					
平八幡	災害公営住宅	用地	12戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 12戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	12戸			12戸					
小名浜大原	災害公営住宅	用地	54戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 54戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	54戸					54戸			
小川町－1	災害公営住宅	用地	28戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 28戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	28戸				28戸				
小川町－2	災害公営住宅	用地	25戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 25戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	25戸					25戸			
北好間中川原－1	災害公営住宅	用地	272戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 272戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	272戸						272戸		
北好間中川原－2	災害公営住宅	用地	51戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 51戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	51戸						51戸		
勿来酒井－1	災害公営住宅	用地	108戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 108戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	108戸						108戸		
勿来酒井－2	災害公営住宅	用地	72戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 72戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	72戸						72戸		
泉町本谷	災害公営住宅	用地	196戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 196戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	196戸						196戸		
内郷宮町	災害公営住宅	用地	72戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 72戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	72戸					72戸			

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
四沢団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	いわき市	建築設計									
	計画戸数	30戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数	合計		30戸			30戸					
小川町2	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	50戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数	合計		50戸			50戸					
小川町3	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	30戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数	合計		30戸			30戸					
常磐2	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	108戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計		108戸					108戸			
四倉	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	150戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計		150戸					150戸			
平赤井	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	75戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計		75戸					75戸			
鹿島町	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	50戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計		50戸					50戸			
常磐関船町	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	27戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計		27戸			27戸					
下神白（3～6号棟）	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	120戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計		120戸		120戸						
小名浜中原	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	138戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計		138戸					138戸			