

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 新地町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	234戸		70戸	84戸		70戸	10戸		
災害公営住宅	129戸		36戸	67戸		26戸			
合計	363戸		106戸	151戸		96戸	10戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
中島	土地区画整理事業			調査設計										
				宅地整地①	26戸									
				宅地整地②	70戸									
				宅地整地③	10戸									
	災害公営住宅整備事業	中島	用地											
			事業主体 新地町	建築設計										
		計画戸数 26戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	80戸					70戸	10戸			
災害公営住宅		合計	26戸					26戸						
合計			106戸					96戸	10戸					
作田東	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	22戸									
	災害公営住宅整備事業	作田東災害町営住宅	用地											
			事業主体 新地町	建築設計										
		計画戸数 6戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	16戸		16戸							
		災害公営住宅		合計	6戸			6戸						
		合計			22戸		16戸	6戸						
	作田西	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	37戸								
災害公営住宅整備事業		作田西災害町営住宅	用地											
			事業主体 新地町	建築設計										
		計画戸数 9戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
供給戸数		民間住宅等用地		合計	28戸			28戸						
		災害公営住宅		合計	9戸			9戸						
		合計			37戸			37戸						
岡		防災集団移転促進事業			用地買収・造成	31戸								
	災害公営住宅整備事業	岡災害町営住宅	用地											
			事業主体 新地町	建築設計										
		計画戸数 14戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	17戸		17戸							
		災害公営住宅		合計	14戸			14戸						
		合計			31戸		17戸	14戸						
	雁小屋	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	83戸								
災害公営住宅整備事業		雁小屋災害町営住宅	用地											
			事業主体 新地町	建築設計										
		計画戸数 27戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
供給戸数		民間住宅等用地		合計	56戸			56戸						
		災害公営住宅		合計	27戸			27戸						
		合計			83戸			83戸						
大戸浜		防災集団移転促進事業			用地買収・造成	34戸								
	災害公営住宅整備事業	大戸浜災害町営住宅	用地											
			事業主体 新地町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	23戸		23戸							
		災害公営住宅		合計	11戸			11戸						
		合計			34戸		23戸	11戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
富倉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	8戸							
		災害公営住宅	合計									
		合計		8戸	8戸							
雁小西屋	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	6戸							
		災害公営住宅	合計									
		合計		6戸	6戸							
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
愛宕東災害町営住宅	災害公営住宅		用地									UR一括契約
	事業主体	新地町	建築設計									
	計画戸数	30戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数		合計	30戸	30戸							
	駒ヶ嶺原災害町営住宅	災害公営住宅		用地								
事業主体		新地町	建築設計									
計画戸数		6戸	造成									
建て方		戸建・長屋建	建築工事									
構造		木造	入居									
供給戸数		合計	6戸	6戸								