

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	宮城県	市町村	女川町
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表







	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	801戸		1戸	45戸	264戸	206戸	230戸	55戸	
災害公営住宅	866戸		200戸	30戸	39戸	237戸	360戸		
合計	1,667戸		201戸	75戸	303戸	443戸	590戸	55戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》







- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
指ヶ浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸									
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜		用地									
		事業主体	女川町	建築設計									
		計画戸数	7戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸				10戸				
災害公営住宅		合計	7戸					7戸					
合計				17戸				10戸	7戸				
御前浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	16戸									
	災害公営住宅整備事業	御前浜		用地									
		事業主体	女川町	建築設計									
		計画戸数	7戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	9戸					9戸			
災害公営住宅		合計	7戸					7戸					
合計				16戸					16戸				
尾浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	8戸 36戸									
	災害公営住宅整備事業	尾浦		用地									
		事業主体	女川町	建築設計									
		計画戸数	25戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	19戸				8戸	11戸			
災害公営住宅		合計	25戸						25戸				
合計				44戸				8戸	11戸	25戸			
竹浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 24戸									
	災害公営住宅整備事業	竹浦		用地									
		事業主体	女川町	建築設計									
		計画戸数	10戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	24戸				10戸	14戸			
災害公営住宅		合計	10戸					10戸					
合計				34戸				10戸	24戸				
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸									
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎		用地									
		事業主体	女川町	建築設計									
		計画戸数	11戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	6戸				6戸				
災害公営住宅		合計	11戸				11戸						
合計				17戸				17戸					

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
高白浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸								
	災害公営住宅整備事業	高白浜	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 10戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
横浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	16戸								
	災害公営住宅整備事業	横浦	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 7戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	3戸								
	災害公営住宅整備事業	大石原浜	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 1戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
野々浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸								
	災害公営住宅整備事業	野々浜	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 5戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
飯子浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸								
	災害公営住宅整備事業	飯子浜	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 1戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
塚浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸								
	災害公営住宅整備事業	塚浜	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 2戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
出島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸								
	災害公営住宅整備事業	出島	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 24戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
寺間	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	7戸									
	災害公営住宅整備事業	寺間		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	6戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸									
災害公営住宅		合計	6戸											
合計			7戸											
荒立	土地区画整理事業			調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	4戸									
	防災集団移転促進事業			用地買収 造成① 造成② 造成③	38戸 5戸 1戸								・荒立西地区31戸 H26年第2四半期 ・荒立東地区14戸 工事にはH26年第2四半期に完了したが、隣接区域の造成が来入のため段階的に供給 H26年第2四半期：6戸 H27年第3四半期：5戸 H28年第4四半期：1戸	
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	48戸									
		災害公営住宅		合計										
		合計			48戸									
	陸上競技場跡地	土地区画整理事業			調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸								
		災害公営住宅整備事業	陸上競技場跡地		用地									
事業主体			女川町	建築設計										
計画戸数			200戸	造成										
建て方			共同住宅	建築工事										
構造			非木造	入居										
供給戸数		民間住宅等用地		合計										
	災害公営住宅		合計	200戸										
	合計			200戸										
宮ヶ崎	土地区画整理事業			調査設計 公共施設工事 宅地整地①	75戸									
	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	17戸									
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	70戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	22戸										
	災害公営住宅		合計	70戸										
	合計			92戸										
中心部	土地区画整理事業			調査設計									H30年度に工事完了予定	
				移転移設										
				公共施設工事										
				宅地整地①		14戸								
				宅地整地②		36戸								
				宅地整地③		258戸								
				宅地整地④		98戸								
				宅地整地⑤		158戸								
				宅地整地⑥		49戸								
				宅地整地⑦		53戸								
	宅地整地⑧	140戸												
	宅地整地⑨	79戸												
	宅地整地⑩	42戸												
	防災集団移転促進事業			造成①	15戸								H30年度に工事完了予定	
				造成②	25戸									
				造成③	15戸									
				造成④	5戸									
造成⑤				51戸										
造成⑥				10戸										
造成⑦				7戸										
造成⑧				13戸										

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
中心部	災害公営住宅整備事業	女川駅北（学校下）	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 145戸	造成									
		建て方 共同住宅	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	すい道	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 86戸	造成									
		建て方 共同住宅	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道①	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 18戸	造成									
		建て方 共同住宅	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道③	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 60戸	造成									
		建て方 共同住宅	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	西区	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 52戸	造成									
		建て方 共同住宅	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	西区	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 30戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道②	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 16戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 11戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	内山	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 12戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	清水・日蔵	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 19戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	石浜	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 18戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	小乗浜	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 12戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	589戸				331戸	203戸	55戸		
		災害公営住宅	合計	479戸				12戸	211戸	256戸		
		合計		1,068戸				343戸	414戸	256戸		
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸				29戸				
		災害公営住宅	合計									
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	災害公営住宅整備事業	小屋取	用地									
		事業主体 女川町	建築設計									
		計画戸数 1戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸					4戸			
		災害公営住宅	合計	1戸						1戸		
		合計		5戸					4戸	1戸		