

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- | 面整備事業を行う場合 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|----|
| 地区名 | 事業手法 | | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 備考 |
| 町方地区（町方団地） | 土地区画整理事業 | | 調査設計 | 142戸 | ■ | | | | | | | |
| | | | 移転移設 | | ■ | | | | | | | |
| | | | 公共施設工事 | | ■ | | | | | | | |
| | | | 宅地整地① | | ■ | | | | | | | |
| | | | 宅地整地② | | ■ | | | | | | | |
| | | | 宅地整地③ | 263戸 | ■ | | | | | | | |
| | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 | 7戸
3戸
16戸
9戸 | ■ | | | | | | | |
| | | | 調査設計 | | ■ | | | | | | | |
| | | | 造成① | | ■ | | | | | | | |
| | | | 造成② | | ■ | | | | | | | |
| | | | 造成③ | | ■ | | | | | | | |
| | | | 造成④ | | ■ | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 町方（末広町） | | 用地
建築設計
造成
建築工事
入居 | | ■ | | | | | | |
| | | 事業主体 | 大槌町 | | | ■ | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 53戸 | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 共同住宅 | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | 非木造 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 町方（本町） | | 用地
建築設計
造成
建築工事
入居 | | ■ | | | | | | |
| | | 事業主体 | 大槌町 | | | ■ | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 8戸 | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方（御社地） | | 用地
建築設計
造成
建築工事
入居 | | ■ | | | | | | | |
| | 事業主体 | 大槌町 | | | ■ | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 24戸 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方（上町） | | 用地
建築設計
造成
建築工事
入居 | | ■ | | | | | | | |
| | 事業主体 | 大槌町 | | | ■ | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 4戸 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方1 | | 用地
建築設計
造成
建築工事
入居 | | ■ | | | | | | | |
| | 事業主体 | 大槌町 | | | ■ | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 8戸 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方1（共同） | | 用地
建築設計
造成
建築工事
入居 | | ■ | | | | | | H30年度に工事完了予定 | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | | ■ | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 25戸 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方1（戸建） | | 用地
建築設計
造成
建築工事
入居 | | ■ | | | | | | H30年度に工事完了予定 | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | | ■ | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 32戸 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | |

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
	災害公営住宅整備事業	町方2		用地									H30年度に工事完了予定	
		事業主体	大槌町	建築設計										
		計画戸数	82戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	町方2（共同）		用地									H30年度に工事完了予定	
		事業主体	岩手県	建築設計										
		計画戸数	23戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	町方2（戸建）		用地									H30年度に工事完了予定	
		事業主体	岩手県	建築設計										
		計画戸数	56戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地地		合計	545戸									
		災害公営住宅		合計	315戸									
		合計			860戸								155戸 340戸 147戸 218戸	
町方地区（寺野・白澤団地）	防災集団移転促進事業			用地買収										
				調査設計										
				造成①		42戸								
				造成②		40戸								
				造成③		59戸								
	災害公営住宅整備事業	寺野1		用地										
		事業主体	大槌町	建築設計										
		計画戸数	16戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	寺野2		用地										
		事業主体	大槌町	建築設計										
		計画戸数	11戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	寺野3		用地										
		事業主体	大槌町	建築設計										
		計画戸数	14戸	造成										
建て方		戸建・長屋建	建築工事											
構造		木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地地		合計	100戸										
	災害公営住宅		合計	41戸										
	合計			141戸								42戸 24戸 11戸 34戸 16戸 11戸 14戸		
町方地区（大ヶ口・屋敷前団地）	防災集団移転促進事業			用地買収										
				調査設計										
				造成①		3戸								
				造成②		8戸								
	供給戸数	民間住宅等用地地		合計	11戸									
災害公営住宅		合計												
合計			11戸								3戸 8戸			
小枕・仲松地区（小枕団地）	防災集団移転促進事業			用地買収										
				調査設計										
				造成①		24戸								
	供給戸数	民間住宅等用地地		合計	24戸									
災害公営住宅		合計												
合計			24戸								24戸			
町方地区（花輪・田団地）	防災集団移転促進事業			用地買収										
				調査設計										
				造成①		10戸								
	供給戸数	民間住宅等用地地		合計	10戸									
災害公営住宅		合計												
合計			10戸								10戸			

地区名	事業手法			工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	備考	
安渡地区（安渡⑤団地・区画整理事業内）	土地区画整理事業			調査設計	27戸 22戸 141戸									
				移転移設										
				公共施設工事										
				宅地整地①										
				宅地整地②										
	防災集団移転促進事業			宅地整地③	4戸									
				用地買収										
				調査設計										
				造成①										
	災害公営住宅整備事業	安渡（A工区）	事業主体	大槌町	用地 建築設計 造成 建築工事 入居									
			計画戸数	10戸										
			建て方	戸建・長屋建										
			構造	木造										
	災害公営住宅整備事業	安渡（C工区）	事業主体	岩手県	用地 建築設計 造成 建築工事 入居									
			計画戸数	34戸										
			建て方	共同住宅										
			構造	非木造										
災害公営住宅整備事業	安渡（B2工区）	事業主体	大槌町	用地 建築設計 造成 建築工事 入居									H30年度に工事完了予定	
		計画戸数	9戸											
		建て方	戸建・長屋建											
		構造	木造											
災害公営住宅整備事業	安渡（A工区）	事業主体	大槌町	用地 建築設計 造成 建築工事 入居										
		計画戸数	14戸											
		建て方	戸建・長屋建											
		構造	木造											
災害公営住宅整備事業	安渡（B1工区）	事業主体	大槌町	用地 建築設計 造成 建築工事 入居										
		計画戸数	13戸											
		建て方	戸建・長屋建											
		構造	木造											
供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	114戸										
		災害公営住宅	合計	80戸										
		合計	合計	194戸										
安渡地区（安渡①団地・二渡神社裏）	防災集団移転促進事業			用地買収	27戸									
				調査設計										
				造成①										
	供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	27戸								27戸	
		災害公営住宅	合計											
		合計	合計	27戸								27戸		
安渡地区（安渡②団地・大仏様裏）	防災集団移転促進事業			用地買収	13戸									
				調査設計										
				造成①										
	供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	13戸								13戸	
		災害公営住宅	合計											
		合計	合計	13戸								13戸		
安渡地区（安渡③団地・安渡小東）	防災集団移転促進事業			用地買収	10戸									
				調査設計										
				造成①										
	供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	10戸								10戸	
		災害公営住宅	合計											
		合計	合計	10戸								10戸		
安渡地区（安渡④団地・古学校）	防災集団移転促進事業			用地買収	19戸									
				調査設計										
				造成①										
	供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	19戸								19戸	
		災害公営住宅	合計											
		合計	合計	19戸								19戸		
赤浜地区	土地区画整理事業			調査設計	45戸 12戸 93戸									
				移転移設										
				公共施設工事										
				宅地整地①										
				宅地整地②										
	漁業集落防災機能強化事業			宅地整地③	2戸									
				用地買収										
				造成①										
	漁業集落防災機能強化事業			用地買収・造成										
	供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	152戸								59戸	93戸
災害公営住宅			合計											
		合計	合計	152戸								59戸	93戸	

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
赤浜地区（赤浜①団地・北側斜面、バスセンター）	防災集団移転促進事業		用地買収									H30年度に工事完了予定
			調査設計									
			造成①	19戸								
			造成②	10戸								
	災害公営住宅整備事業	赤浜①	用地									
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 11戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
赤浜地区（赤浜②団地・三日月神社裏）	災害公営住宅整備事業	赤浜②	用地									
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 10戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸						18戸		
		災害公営住宅	合計	11戸							11戸	
		合計		29戸						18戸	11戸	
赤浜地区（赤浜⑥団地・東大海洋研裏）	防災集団移転促進事業		用地買収									
			調査設計									
			造成①	33戸								
			造成②									
	災害公営住宅整備事業	赤浜⑥	用地									
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 22戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
吉里吉里地区	災害公営住宅整備事業	吉里吉里（A工区）	用地									
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 5戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里（B1工区）	用地									
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 13戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里（B2工区）	用地									
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 6戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里（C工区）	用地									
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 4戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	184戸			23戸	5戸	133戸	23戸		
		災害公営住宅	合計	28戸					18戸	10戸		
		合計		212戸			23戸	5戸	151戸	33戸		

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
吉里吉里地区 (吉里吉里①団地・四丁目)	防災集団移転促進事業		用地買収	2戸 13戸 3戸								
			調査設計									
			造成①									
			造成②									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸	2戸16戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計		18戸	2戸16戸								
吉里吉里地区 (吉里吉里②団地・ラフター北)	防災集団移転促進事業		用地買収	15戸 20戸								
			調査設計									
			造成①									
			造成②									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸	35戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計		35戸	35戸								
吉里吉里地区 (吉里吉里③団地・誇線橋東)	防災集団移転促進事業		用地買収	13戸 13戸 13戸								
			調査設計									
			造成①									
			造成②									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸	13戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計		13戸	13戸								
浪板地区(浪板①団地)	防災集団移転促進事業		用地買収	11戸 11戸 11戸								
			調査設計									
			造成①									
			造成②									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸	11戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計		11戸	11戸								
浪板地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	21戸								
			調査設計									
			造成①									
			造成②									
	災害公営住宅整備事業	浪板 事業主体 大槌町 計画戸数 11戸 建て方 戸建・長屋建 構造 木造	用地	建築設計 造成 建築工事 入居								
			建築設計									
			造成									
			建築工事									
			入居									
			入居									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸	10戸								
	災害公営住宅	合計	11戸	11戸								
	合計		21戸	21戸								
町方地区(沢山・夏本団地)	防災集団移転促進事業		用地買収	1戸 9戸 24戸								
			調査設計									
			造成①									
			造成②									
			造成③									
			造成④									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	34戸	1戸9戸24戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計		34戸	1戸9戸24戸								
町方地区(榎内団地)	防災集団移転促進事業		用地買収	20戸 20戸 20戸								
			調査設計									
			造成①									
			造成②									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸	20戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計		20戸	20戸								
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
大ケ口	災害公営住宅		用地	70戸								
	事業主体 大槌町	建築設計										
	計画戸数 70戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	入居	入居										
供給戸数	合計	70戸	70戸									
屋敷前	災害公営住宅		用地	21戸								
	事業主体 大槌町	建築設計										
	計画戸数 21戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	入居	入居										
供給戸数	合計	21戸	21戸									

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
大ケロ2丁目	災害公営住宅		用地									
	事業主体	大槌町	建築設計									
	計画戸数	23戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数		合計	23戸			23戸					
砦内	災害公営住宅		用地									
	事業主体	大槌町	建築設計									
	計画戸数	13戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数		合計	13戸			13戸					
三枚堂	災害公営住宅		用地									
	事業主体	岩手県	建築設計									
	計画戸数	104戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数		合計	104戸					104戸			
浪板(1)	災害公営住宅		用地									
	事業主体	大槌町	建築設計									
	計画戸数	3戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数		合計	3戸					3戸			
浪板(2)	災害公営住宅		用地									
	事業主体	大槌町	建築設計									
	計画戸数	1戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数		合計	1戸					1戸			
吉里吉里	災害公営住宅		用地									
	事業主体	岩手県	建築設計									
	計画戸数	34戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数		合計	34戸		34戸						
大槌（砦内）	災害公営住宅		用地									
	事業主体	岩手県	建築設計									
	計画戸数	24戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数		合計	24戸				24戸				
大槌（屋敷前）	災害公営住宅		用地									
	事業主体	岩手県	建築設計									
	計画戸数	151戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数		合計	151戸				151戸				