

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村気仙沼市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	1,737戸		6戸	168戸	750戸	413戸	203戸	171戸	26戸	
災害公営住宅	2,087戸			185戸	496戸	1,231戸	175戸			
合計	3,824戸		6戸	353戸	1,246戸	1,644戸	378戸	171戸	26戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成29年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
松崎丸森地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									
		災害公営住宅	合計									
		合計	合計									
面瀬地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	138戸								
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区	用地									
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	102戸									
		建て方	戸建・長屋建									
		構造	木造									
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区（追加分）	用地									
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	7戸									
		建て方	戸建・長屋建									
		構造	木造									
		入居										
最知川原第2地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	5戸 8戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									
		災害公営住宅	合計									
		合計	合計									
大谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	4戸 108戸								
	災害公営住宅整備事業	大谷地区	用地									
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	65戸									
		建て方	戸建・長屋建									
		構造	木造									
	災害公営住宅整備事業	大谷地区（追加分）	用地									
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	7戸									
		建て方	戸建・長屋建									
		構造	木造									
		入居										
津谷大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									
		災害公営住宅	合計									
		合計	合計									
田尻地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									
		災害公営住宅	合計									
		合計	合計									

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考		
赤岩杉ノ沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収												
			調査設計												
			造成①	58戸											
			造成②	3戸											
	供給戸数	造成③	6戸												
		合計	67戸												
		災害公営住宅	合計												
合計			67戸	58戸9戸											
鹿折地区	土地区画整理事業		調査設計	324戸									住宅地の面地数のみを計上しているが、他に商業地が175面地あり、今後、兼用住宅等の立地が見込まれる。 また、地区内に共同住宅が立地しており、今後も1面地に複数戸の供給も想定される。		
			移転移設												
			公共施設工事												
			宅地整地①												
			宅地整地②												
			宅地整地③												
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 1 工区	宅地整地④	21戸											
			用地												
			建築設計												
		事業主体	造成												
			計画戸数	建築工事											
				建て方	共同住宅										
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 2 工区		入居											
			用地												
			建築設計												
		事業主体	造成												
			計画戸数	建築工事											
建て方				共同住宅											
災害公営住宅整備事業	鹿折地区 3 工区	入居													
		用地													
		建築設計													
	事業主体	造成													
		計画戸数	建築工事												
			建て方	共同住宅											
供給戸数	入居														
	民間住宅等用地	合計	359戸	40戸247戸21戸51戸											
	災害公営住宅	合計	284戸	284戸											
合計			643戸	40戸531戸21戸51戸											
魚町南町地区	土地区画整理事業		調査設計	95戸 8戸 100戸 13戸											
			移転移設												
			公共施設工事												
			宅地整地①												
			宅地整地②												
			宅地整地③												
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（魚町）	宅地整地④												
			用地												
			建築設計												
		事業主体	造成												
			計画戸数	建築工事											
				建て方	共同住宅										
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（南町一丁目）		入居											
			用地												
			建築設計												
事業主体		造成													
		計画戸数	建築工事												
			建て方	共同住宅											
供給戸数	入居														
	民間住宅等用地	合計	141戸	20戸8戸100戸13戸											
	災害公営住宅	合計	75戸	51戸24戸											
合計			216戸	20戸59戸124戸13戸											
南気仙沼地区	土地区画整理事業		調査設計	194戸 251戸 67戸 107戸 26戸									住宅地の面地数のみを計上しているが、他に商業地が135面地あり、今後、兼用住宅等の立地が見込まれる。 また、地区周辺に共同住宅が立地しており、今後、地区内にも1面地に複数戸の供給が想定される。		
			移転移設												
			公共施設工事												
			宅地整地①												
			宅地整地②												
			宅地整地③												
	防災集団移転促進事業	南気仙沼（幸町）地区	宅地整地④	107戸											
			宅地整地⑤	26戸											
			用地買収・造成	15戸											
		災害公営住宅整備事業	南気仙沼（幸町）地区	用地											
				事業主体	建築設計										
計画戸数				造成											
災害公営住宅整備事業	南気仙沼（内の釜）地区	建築工事													
		建て方	共同住宅												
		構造	非木造												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	340戸	18戸107戸82戸107戸26戸											
	災害公営住宅	合計	320戸	176戸144戸											
	合計		660戸	194戸251戸82戸107戸26戸											

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
面瀬地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	23戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸				23戸					
災害公営住宅		合計											
合計		23戸				23戸							
九条地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	15戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸				15戸					
災害公営住宅		合計											
合計		15戸				15戸							
鹿折北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	52戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	52戸				52戸					
災害公営住宅		合計											
合計		52戸				52戸							
牧沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	44戸									
	造成②	200戸											
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（1工区）	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 44戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	構造 木造	入居										
		牧沢地区（2工区）	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 136戸	造成										
	災害公営住宅整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
構造 木造		入居											
牧沢地区（3工区）		用地											
事業主体 気仙沼市		建築設計											
災害公営住宅整備事業	計画戸数 64戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計										
	災害公営住宅	合計	244戸					244戸					
	合計	244戸	244戸					244戸					
	松岩南地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収									
調査設計													
造成①				7戸									
供給戸数		民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
	災害公営住宅	合計											
	合計	7戸				7戸							
所沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	41戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	41戸				41戸					
災害公営住宅		合計											
合計		41戸				41戸							
九条四反田地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	22戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸				22戸					
災害公営住宅		合計											
合計		22戸				22戸							
松岩北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	56戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	56戸				56戸					
災害公営住宅		合計											
合計		56戸				56戸							
大谷第二地区（長根・大谷南）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	6戸									
	供給戸数	造成②	4戸										
民間住宅等用地		合計	10戸				6戸	4戸					
災害公営住宅		合計											
合計		10戸				6戸	4戸						
大谷第二地区（日門①・日門②）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	7戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
災害公営住宅		合計											
合計		7戸				7戸							
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸					
災害公営住宅		合計											
合計		5戸				5戸							

地区名	事業手法				工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
大沢地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	75戸									・大沢A地区 30戸 H26第4回半期完了 ・大沢B地区 17戸 H26第4回半期完了
	災害公営住宅整備事業	大沢地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	25戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	大沢地区（追加分）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	3戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造		木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	47戸			47戸								
	災害公営住宅		合計	28戸			28戸								
	合計			75戸			47戸	28戸							
舞根2地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	25戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	25戸			25戸							
		災害公営住宅		合計											
		合計			25戸			25戸							
階上長磯浜地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	170戸									
	災害公営住宅整備事業	階上地区（1工区）（長磯浜）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	20戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	階上地区（2工区）（長磯下原）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	18戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	階上地区（3工区）（長磯前林）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	12戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	階上（1工区）（長磯七半沢・北）地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	28戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	階上（1工区）（長磯七半沢・南）地区		用地											
事業主体		気仙沼市	建築設計												
計画戸数		28戸	造成												
建て方		戸建・長屋建	建築工事												
構造		木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	64戸				64戸							
	災害公営住宅		合計	106戸			20戸	56戸	30戸						
	合計			170戸			20戸	120戸	30戸						
登米沢地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	6戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	6戸		6戸								
		災害公営住宅		合計											
		合計			6戸		6戸								
小泉町地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	102戸									
	災害公営住宅整備事業	小泉地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	30戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	小泉地区（追加分）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	7戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	65戸				65戸						
災害公営住宅		合計	37戸				37戸								
合計			102戸				102戸								

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
只越地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸									
	災害公営住宅整備事業	只越地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
小鯖地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	24戸									
	災害公営住宅整備事業	小鯖地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
舞根1地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸				20戸					
		災害公営住宅	合計	20戸									
		合計	20戸				20戸						
梶ヶ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸			20戸						
		災害公営住宅	合計	20戸									
		合計	20戸			20戸							
小々汐地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸						
		災害公営住宅	合計	12戸									
		合計	12戸			12戸							
大浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	43戸									
	災害公営住宅整備事業	大浦地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
浪板2区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	19戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸					19戸				
		災害公営住宅	合計	19戸									
		合計	19戸					19戸					
波路内上内田地区(内田)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸									
		合計	5戸			5戸							
波路内上内田地区(杉の下)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸					
		災害公営住宅	合計	5戸									
		合計	5戸				5戸						
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸									
		合計	5戸			5戸							
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸									
		合計	5戸			5戸							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
松崎浦田第2地区（旧赤岩石宕地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
		災害公営住宅	合計	7戸				7戸					
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸				14戸					
		災害公営住宅	合計	14戸				14戸					
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	35戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸				35戸					
		災害公営住宅	合計	35戸				35戸					
最知川原地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸					
		災害公営住宅	合計	6戸				6戸					
大谷向山地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	10戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸					
		災害公営住宅	合計	10戸				10戸					
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	21戸									
	災害公営住宅整備事業	津谷街地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
小泉東地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸				11戸					
		災害公営住宅	合計	11戸				11戸					
小泉浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸					
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸					
鮎立地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸									
	災害公営住宅整備事業	唐桑(鮎立)地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 7戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
宿地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	26戸									
	災害公営住宅整備事業	唐桑(明戸)地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
浪板一区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 7戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸				17戸					
		災害公営住宅	合計	17戸				17戸					

地区名		事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
浪板一区忍沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収	4戸 3戸									
			調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸									
		災害公営住宅	合計	7戸									
浦の浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収	7戸									
			調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸									
		災害公営住宅	合計	7戸									
笹が陣地区	防災集団移転促進事業		用地買収	9戸									
			調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸									
		災害公営住宅	合計	9戸									
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
南郷地区（1期工事）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	75戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	75戸										
南郷地区（2期工事）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	90戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	90戸										
気仙沼駅前地区（先工区）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	64戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	64戸										
気仙沼内湾（入沢）地区 1/2	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	38戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	38戸										
気仙沼内湾（入沢）地区 2/2	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	21戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸										
気仙沼内湾（八日町）地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	11戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	11戸										
四反田地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	70戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	70戸										
鏡山地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	30戸										
九条地区（戸建）先工区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	4戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	4戸										
九条地区（戸建）後工区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	4戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	4戸										

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
九条地区(集合)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 18戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		18戸	18戸							
赤岩五軒籍地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 21戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		21戸	21戸							
切通地区(A工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 12戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		12戸	12戸							
切通地区(B工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 21戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		21戸	21戸							
切通地区(C工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 9戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		9戸	9戸							
切通地区(D工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		30戸	30戸							
大島地区(1工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 11戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計		11戸	11戸							
大島地区(2工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 4戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計		4戸	4戸							
大島地区(3工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 23戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計		23戸	23戸							
山谷地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 13戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計		13戸	13戸							
津谷下町地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 15戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計		15戸	15戸							
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 14戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計		14戸	14戸							
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 130戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計		130戸	130戸							